

Вид деятельности по ОКДП

HOMEP

0541-ЭА18-
44/Ф.2018.409908

дата

31	08	2018
----	----	------

Вид операции

Отчетный период	
с	по
31.08.2018	01.11.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Итого	481 389,00
Сумма НДС	86 650,02
Всего с учетом НДС	568 039,02

Общество с ограниченной ответственностью
«НерудКапитал Черноземье»
* Российская Федерация Воронеж ОГРН 1123600000000

Форма по ОКУД	
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	0541-ЗА18-44/Ф.2018.409908
дата	31.08.2018
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "НерудКапиталЧерноземье"
Стройка - Устройство проколов методом продавливания для строительства кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1042 до границы участка по адресу: г.Воронеж, ул. Дорожная, 19/б

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.11.2018	31.08.2018	01.11.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №671-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (699 руб.): 80% от ФОТ СП (393 руб.): 45% от ФОТ	0,39	1866,33 1866,33			728	728			233	90,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 крепления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (182 руб.): 80% от ФОТ СП (103 руб.): 45% от ФОТ	0,6	1138,4 316,74	98,89	722,77	683	190	59	434	39,2	23,52
3	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (237 руб.): 80% от ФОТ СП (133 руб.): 45% от ФОТ	0,39	634,55 634,55			247	247			88,5	34,52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 2))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Земляные работы												
Раздел 2. Устройство переходов методом горизонтального прокола = 3шт												
4	ТЕР34-02-017-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (1 переход) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (709 руб.): 100% от ФОТ СП (461 руб.): 65% от ФОТ	3	1973,25 120,46	1673,4 76,66	179,39	5920	361	5020 230	539	12,18 6,33	36,54 18,99
5	509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-6	4,09		4,09	-25			-25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	507-2623	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами СМР=6,51	-0,9	36,69		36,69	-33			-33		
7	102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами СМР=6,51	-0,009	217,01		217,01	-2			-2		
8	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами СМР=6,51	-33	13,2		13,2	-436			-436		
9	101-1847	Замазка защитная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами СМР=6,51	-2,34	13,99		13,99	-33			-33		
10	101-1705	Пакля пропитанная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами СМР=6,51	-1,14	9,04		9,04	-10			-10		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР34-02-017-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 (1 переход) (добавить до 28,07 м длины перехода (28,07-10)/5=3,614 ПЗ=3,614; ОЗП=3,614; ЭМ=3,614 к расх.; ЗПМ=3,614; МАТ=3,614 к расх.; ТЗ=3,614; ТЗМ=3,614)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (322 руб.): 100% от ФОТ СП (209 руб.): 65% от ФОТ	1	2883,1 158,69	2369,37 108,53	355,04	2883	159	2369 109	355	16,0462 8,9627	16,05 8,96
12	509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-3,614	4,09		4,09	-15			-15		
13	507-2623	Муфты полиэтиленовые МППТ-1 для труб 100 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-0,7228	36,69		36,69	-27			-27		
14	102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-0,0072	217,01		217,01	-2			-2		
15	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-21,68	13,2		13,2	-286			-286		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	101-1847	Замазка защитная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-1,409	13,99	12128,79	1817,43	14759	812	12129	1818	82,14	45,88
17	101-1705	Пахла пропитанная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-0,6867	9,04	12128,79	1817,43	14759	812	12129	1818	82,14	45,88
18	ТЕР34-02-017-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 (1 переход) (добавить до 102,5 м длины (102,5-10)/5=18,5 ПЗ=18,5 (ОЗП=18,5; ЭМ=18,5 к расх.; ЗПМ=18,5; МАТ=18,5 к расх.; ТЗ=18,5; ТЗМ=18,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (1641 руб.); 100% от ФОТ СП (1067 руб.); 65% от ФОТ	1	14758,56 812,34	12128,79 555,56	1817,43	14759	812	12129 556	1818	82,14 45,88	45,88
19	509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-18,5	4,09		4,09	-76			-76		
20	507-2623	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-3,7	36,69		36,69	-136			-136		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-0,037	217,01		217,01	-8					
22	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-111	13,2		13,2	-1465			-1465		
23	101-1847	Замазка защитная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-7,215	13,99		13,99	-101			-101		
24	101-1705	Памяля пропитанная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-3,515	9,04		9,04	-32			-32		
25	ТЕР34-02-017-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 (1 переход) (добавить до 76,5 м длины перехода (76,5-10)/5=13,3 ПЗ=13,3 (ОЗП=13,3; ЭМ=13,3 к расх.; ЗПМ=13,3; МАТ=13,3 к расх.; ТЗ=13,3; ТЗМ=13,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (1180 руб.); 100% от ФОТ СП (767 руб.); 65% от ФОТ	1	10610,21 584	8719,61 399,4	1306,6	10610	584	8720 399	1306	59,052 32,984	59,05 32,98

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-13,3	4,09		4,09	-54			-54		
27	507-2623	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-2,66	36,69		36,69	-98			-98		
28	102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-0,0266	217,01		217,01	-6			-6		
29	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-79,8	13,2		13,2	-1053			-1053		
30	101-1847	Замазка защитная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-5,187	13,99		13,99	-73			-73		
31	101-1705	Памя пропитанная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	-2,527	9,04		9,04	-23			-23		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТСЦЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51	20,707	1146		1146	23730			23730		
33	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (828 руб.): 130% от ФОТ СП (567 руб.): 89% от ФОТ	33	62,69 16,1	46,59		2069	531	1538		1,52	50,16
34	ТЕР08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2018 г. Письмо Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,51 НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	6	17,29 3,49		13,8	104	21		83	0,38	2,28
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4-31, 33-34))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство переходов методом горизонтального прокола = 3шт												
ИТОГИ ПО АКТУ:												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 Приложение 1. _Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 2, 4-31, 33-34)												
Накладные расходы							6694	727	5967			79,026
Сметная прибыль									259			21,362
Итого по акту:							5822					
Итого Строительные работы							325943					471,42
Итого Монтажные работы							155446					128,17
Итого							481389,00					2,74
НДС 18%							86650,02					474,16
ВСЕГО по акту							568039,02					128,17

Сдал

Генеральный директор
ООО "ЧерудКапиталЧерноземье"
А.С. Щербинин



Принял

Генеральный директор
Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
Кочетов



Проверено 19.12.2018 г. и.в. Куреев
и проверено 19.12.2018 г. и.в. Куреев
Рассмотрено 19.12.2018 г. и.в. Куреев
и.в. Куреев
и.в. Куреев

Утверждаю
Генеральный директор
Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»
Р.Л.Кочетов

подпись

«19» 12 2018 г.

М.П.

Акт приемки выполненных работ

г. Воронеж

«19» 12 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть».

Местонахождение объекта: г. Воронеж, ул. Дорожная, 19/бПодрядчик выполненных работ: ООО «НерудКапиталЧерноземье»

Наименование муниципального контракта, номер и дата заключения:

№ 0541-ЭА18-44/Ф.2018.409908 от 31.08.2018 г.

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная приказом Акционерного общества
«Воронежская горэлектросеть» от 08.09.2017 г. № 142/1-1

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком предъявлены выполненные работы к приемке приемочной комиссии по:

Устройству проколов методом продавливания для строительства кабельной
линии 0,4 кВ от ТП-1042 до границы участка по адресу: г. Воронеж,
ул.Дорожная,19/б.

(указать полностью или частично выполнены работы)

Работы выполнены в полном объёме.

1. Работы осуществлены в сроки:

Начало работ: 31.08.2018 г.

Окончание работ: 19.12.2018 г.

Предъявленные к приемке выполненных работ имеют следующие показатели:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Земляные работы			
1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,39
2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	100 м2 креплений	0,60
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,39
Раздел 2. Устройство переходов методом горизонтального прокола = 3шт			
4	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход	3

5	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход	1
6	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход	1
7	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход	1
8	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	20,707
9	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм	1 соединение	33
10	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	6

2. Стоимость выполненных работ составляет: пятьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать девять рублей, 02 копейки.

(сумма прописью)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке выполненные работы: Устройство проколов методом продавливания для строительства кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1042 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, 19/б.

выполнены в соответствии с проектной документацией в полном объеме, соответствуют действующим нормам ПУЭ и СНиП. Документация сдана в ПТО.

Председатель комиссии: Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

Скиданов Е.А.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник УКС Сидоренко А.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Секретарь комиссии:

Инженер ОКС Киреева И.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

Начальник СП Сапрыкин В.П.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальник СКЛ Быстрых В.В.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальник СТК Федоров Н.Н.

(должность, Ф.И.О., подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения

муниципального контракта

№ 0541-ЭА18-44/Ф.2018.409908 от 31.08.2018 г.

Экспертной комиссией в составе:

Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Скиданова Е.А, начальника УКС Сидоренко А.В., начальника СП Сапрыкина В.П., начальника СКЛ Быстрых В.В., начальника СТК Федорова Н.Н.

проведена экспертиза по Устройству проколов методом продавливания для строительства кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1042 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул.Дорожная,19/б.

По результатам экспертизы установлено следующее:

Поставщик (подрядчик, исполнитель) ООО «НерудКапиталЧерноземье»

Стоимость контракта 666 607,96 рублей

Срок исполнения контракта 01.10.2018 г.

Срок исполнения работ 19.12.2018 г.

Состав предоставленных отчетных материалов:

- проект;
- технические условия;
- акт о выполнении технических условий;
- акт допуска в эксплуатацию;
- акт разграничения балансовой принадлежности;
- справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города (кальки);
- исполнительная схема кабельной трассы;
- протоколы испытаний;
- акт на скрытые работы;
- акт восстановления покрытия;
- кабельный журнал;
- сертификаты на материалы

№ п/п	Критерии, предъявляемые при экспертизе	Соответствует	Не соответствует	Примечание
1.	Сроки исполнения обязательств		Не соответствует	Подрядчик предоставил документы с нарушением срока
2.	Соответствие товара (работы, услуги) техническому описанию	Соответствует		
3.	Требования по качеству товаров, работ, услуг	Соответствует		
4.	Соответствие плану-графику исполнения контракта	Соответствует		
5.	Количество (объем) поставляемого товара (оказанной услуги, выполненных работ)	Соответствует		
6.	Цена поставляемого товара, оказанной услуги, выполненных работ	Соответствует		568039,02руб.

Выводы по результатам экспертизы: Устройство проколов методом продавливания для строительства кабельной линии 0,4 кВ от ТП-1042 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул.Дорожная,19/б. может быть принята на баланс Акционерного общества «Воронежская горэлектросеть».

Предложения об устранении нарушений: _____

Председатель комиссии:

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг

Скиданов Е.А. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник УКС Сидоренко А.В. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Секретарь комиссии:

Инженер ОКС Киреева И.В. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

Начальник СП Сапрыкин В.П. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальник СКЛ Быстрых В.В. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Начальник СТО Федоров Н.Н. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)