

Инвестор _____	по ОКПО	Код	0322001
Заказчик (Генподрядчик) _____	по ОКПО	Форма по ОКУД	
Подрядчик (Субподрядчик) _____	по ОКПО	Вид деятельности по ОКДП	
Стройка _____	по ОКПО	Договор подряда (контракт)	
		номер	0515-П320
		дата	06 10 2020
		Вид операции	

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.12.2020	с по
		06.10.2020 21.12.2020

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 380 334,00	1 380 334,00	1 380 334,00
1	в том числе: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-41-ТП-951 по адресу: г. Воронеж, ул. Писарева, ул. Туполева		1 380 334,00	1 380 334,00	1 380 334,00
	Итого				1 380 334,00
	Сумма НДС				276 066,80
	Всего с учетом НДС				1 656 400,80


 Генеральный директор
 Заказчик (Генподрядчик) _____ АО «ВГЭС» _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


 Директор
 Подрядчик (Субподрядчик) _____ ООО «ЭНИ» _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Князев В.М.

215.000,000,000

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100

Заказчик: АО "ВГЭС"
Подрядчик : ООО «ЭНИ»

Объект: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-41-ТП-951 по адресу: г. Воронеж, ул. Писарева, ул. Туполева

Код	322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
Дата	06.10.2020

Номер документа	Дата
1	21.12.2020

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ -6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Разработка грунта														

14	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1746 руб.): 80% от ФОТ СП (982 руб.): 45% от ФОТ	1,3788 (383*0,4*0,9) / 100	1147,3 1147,3			1582	1582				154	212,34
----	--	---	-------------------------------	------------------	--	--	------	------	--	--	--	-----	--------

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (982 руб.): 80% от ФОТ СП (553 руб.): 45% от ФОТ	0,477 47,7 / 100	1866,33 1866,33			890	890				13 111,14
16	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (414 руб.): 80% от ФОТ СП (233 руб.): 45% от ФОТ	1,185 ((3,2+1)*2*1,7+(3,2+1,2)*1,8+(3,2+1,2)*2*1,7+(3,2+1,2)*2*1,6+(3,2+1,2)*2*1,8+(1+1,5)*2*1,5+(1,5+1,5)*2*1,5*4) / 100	1138,4 316,74	98,89	722,77	1349	375	117	857	39,2	46,45
Обратная засыпка траншей и котлованов												
17	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (213 руб.): 95% от ФОТ СП (146 руб.): 65% от ФОТ	3,83 383 / 100	373,77 48,71	324,09	0,97	1432	187	1241	4	5,3	20,3
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	50,56 383*0,4*0,3*1,1	77,81		77,81	3934			3934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (978 руб.): 80% от ФОТ СП (550 руб.): 45% от ФОТ	1,396 (137,88+47,7-45,96) / 100	634,55 634,55			886	886				13
24	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	73,54 45,96*1,6	3,77			277					
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	73,54 45,96*1,6	16,11	16,11		1185	1185	1185			
Устройство проколов методом ГНБ												
26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (2456 руб.): 112% от ФОТ СП (1118 руб.): 51% от ФОТ	5	1079,06 254,76	824,3 62,97		5395	1274	4121 315		26,51	132,55

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1270 руб.): 112% от ФОТ СП (578 руб.): 51% от ФОТ	5	648,71 133,15	515,56 31,24		3244	666	2578 156		14,06	70,3
28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GROPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (792 руб.): 112% от ФОТ СП (361 руб.): 51% от ФОТ	2,22 (47+69+33+22+51) / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	20477	219	20250 293	8	9,97	22,13
29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GROPPE трехступенчатый методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (5712 руб.): 112% от ФОТ СП (2601 руб.): 51% от ФОТ	2,22 (47+69+33+22+51) / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	87316	1786	83898 1910	1632	83,71	185,84
30	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-4,174 -Ф2,р6	30,5		30,5	-127			-127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-0,0817 -Ф2.p5	16460,56		16460,56	-1345			-1345		
32	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-12,48 -Ф2.p4	7,4		7,4	-92			-92		
33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-18,87 -Ф2.p3	1,16	1,16		-22		-22			
34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-50,84 -Ф2.p2	11,68	11,68		-594		-594			
35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (-1118 руб.): 112% от ФОТ СП (-509 руб.): 51% от ФОТ	-69,77 -Ф2.p1	25,84	25,84 10,36		-1803		-1803 -723			
36	ТССЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	932 197,4+289,8+138,6+92,4+2 14,2	7,43	7,43	7,43	6925			6925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,093 (19,74+28,98+13,86+9,24+2 1,42)/1000	25611,66	25611,66	25611,66	2382			2382		
38	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	22,2 222 / 10	548,2	548,2	548,2	12170			12170		
Монтаж муфт												
39	ТЕРм08-02-167-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (300 руб.): 95% от ФОТ СП (137 руб.): 65% от ФОТ	2	146,09 87,49	2,05 0,12	56,55	292	175	4	113	9,52	19,04
40	ТЕРм08-02-165-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (337 руб.): 95% от ФОТ СП (231 руб.): 65% от ФОТ	2	965,63 70,4	891,33 77,63	3,9	1931	141	1783 155	7	7,66	15,32
Покрытие кабеля												
41	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (покрытие муфт и около ТП) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,2208 (184*0,12) / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	89	11	78 5		5,21	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,184 184 / 1000	1696,66	1696,66	1696,66	312			312		
43	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты) (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к рас.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к рас.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (38 руб.); 95% от ФОТ СП (26 руб.); 65% от ФОТ	0,345 345/1000	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	244	23	220 10	1	6,9	2,38
Восстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия												
Прокладка кабеля												
47	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (51 руб.); 100% от ФОТ СП (33 руб.); 65% от ФОТ	0,032 (32)/1000	15552,5 1163,52		14388,98	498	37		461	144	4,61
48	ТЕРм08-02-148-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (789 руб.); 95% от ФОТ СП (540 руб.); 65% от ФОТ	2,54 (222+32) / 100	407,21 270,55	101,41 2,42	35,25	1034	687	258 6	89	29,44	74,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕРм08-02-141-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (766 руб.): 95% от ФОТ СП (524 руб.): 65% от ФОТ	3,63 (642-254-25)/100	668,16 161,74	433,64 23,49	72,78	2425	587	1574 85	264	17,6	63,89
50	ТЕРм08-02-147-14 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (104 руб.): 95% от ФОТ СП (71 руб.): 65% от ФОТ	0,25 25/100	523,44 361,72	124,23 2,42	37,49	131	90	31 1	10	39,36	9,84
51	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (104 руб.): 95% от ФОТ СП (71 руб.): 65% от ФОТ	26	17,29 3,49		13,8	450	91		359	0,38	9,88
52	ТЕРп01-11-024-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (38 руб.): 65% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ	3 1*3	19,83 19,83			59	59			1,62	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕРп01-12-027-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (104 руб.): 65% от ФОТ СП (64 руб.): 40% от ФОТ	3 1*3	53,25 53,25			160	160			4,86	14,58
54	ТЕРп01-12-027-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (500 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (3 руб.): 65% от ФОТ СП (2 руб.): 40% от ФОТ	0,284 (642-500) / 500	15,88 15,88			5	5			1,45	0,41
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ -6 кВ в стесненных условиях застроенной части												
								1572545				1534,05
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах												
55	Поставка Заказчика	Кабель АПвПуг 1 (3х185/50)-10 кВ (м)	642									
56	Поставка Подрядчика	Муфта соединительная ЗПСТ-10-150/240-Б (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	2	6652 7982,4/1,2		6652 7982,4/1,2	13304			13304		
57	Поставка Заказчика	Муфта концевая ЗПКВТп-10-150/240-Б (шт.)	2									
58	Поставка Заказчика	Лента сигнальная ЛСЭ-150 (м)	345									
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах								13304				
ИТОГИ по акту:												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								166395	9931	114919 2213	41268	1145,34
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								212011	13262	157204 3006	41268	1534,05
В том числе, справочно:												
МДС35 Приложение 1. _Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 14-15, 21, 16, 26-38, 47, 17-18, 39-43, 48-51)								24688	1941	22747 443		225,098
МДС35 Приложение 1. _Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 14-15, 21, 16, 26-38, 47)								20928	1389	19538 351		163,6035
Накладные расходы								16000				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по акту:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
Итого с понижающим коэффициентом 1 585 849 * 0,870406955												
НДС 20%												
ВСЕГО по акту												
							8349					
							1442141					1254,3
							140465					259,9
							3243					19,85
							1585849					1534,05
							1380334					
							276066,80					
							1556400,80					1534,05



Сдал _____ Директор ООО «ЭНИ» _____ Князев В.М.

Принял _____ Генеральный директор АО «ВГЭС» _____ Самойлов А.Г.

Приложение проверено в соответствии с ин. документами
 Корнеев А.В.
 Расчеты проверены Журн. Кудрявцева С.Ю.