

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2, офис 207 Стройка - Строительство кабельных линий 6 кВ ПС-«ТЭЦ-1» -ТП-1181 по адресу: г. Воронеж ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы Стройка - Строительство кабельных линий 6 кВ ПС-«ТЭЦ-1» -ТП-1181 по адресу: г. Воронеж ул. Кулибина, ул. Меркулова, ул. Героев Стратосферы	Форма по ОКУД	Код
	то ОКПО	0322005
	то ОКПО	33775532
	то ОКПО	44733620
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
	Дополнительное соглашение	дата
		номер
		дата
	Вид операции	
		0714-ЭА19
		30.10.2019
		3
		16.09.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.11.2020	30.10.2019	30.11.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Разработка грунта														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (6427 руб.): 80% от ФОТ СП (3615 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	5,0742 ((303+553+547,5) *0,4*0,9+6*0,4*0,9)/100	1147,3	1147,3			5822	5822			154 781,43	15
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 НР (2877 руб.): 80% от ФОТ СП (1618 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	1,3965 (0,8295- 0,166)+0,733	1866,33	1866,33			2606	2606			233 325,38	
15	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 НР (435 руб.): 80% от ФОТ СП (245 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,166	2370,96	2370,96			394	394			296 49,14	

Обратная засыпка траншеи и котлованов

17	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (783 руб.): 95% от ФОТ СП (536 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	14,095 3,03+5,53+5,475 +0,06	373,77	48,71	324,09		5268	687	4568		5,3 74,7	
18	ТЕРм08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 НР (295 руб.): 95% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	14,095 3,03+5,53+5,475 +0,06	25,31	18,29	6,65		357	258	94		1,99 28,05	
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	186,05 1403,5*0,4*0,3*1, 1+6*0,4*0,3*1,1	77,81				14477					
20	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (3465 руб.): 80% от ФОТ СП (1949 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	4,945 5,0742+1,3965+0, 166- 186,05/1,1/100	634,55	634,55			3138	3138			88,5 437,63	
23	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	270,62 186,05/1,1*1,6	3,77				1020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ТСЦЛп-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	270,62 186,05/1,1*1,6	16,11		16,11		4360		4360			
Устройство проколов методом ГНБ														
25	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (8839 руб.): 112% от ФОТ СП (4025 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	18 10+8	1079,06	254,76	824,3	62,97	19423	4586	14837	1133	26,51 477,18	5,2 93,6
26	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (4572 руб.): 112% от ФОТ СП (2082 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	18 10+8	648,71	133,15	515,56	31,24	11677	2397	9280	562	14,06 253,08	2,58 46,44
27	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE НР (2082 руб.): 112% от ФОТ СП (848 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважины	5,84 (0,22+0,15+0,11+0,12+0,87+0,22+0,15+0,15+0,09+0,84)+0,08+0,27+0,1+0,36+0,26+0,12+1,05+0,68)	9223,98	98,6	9121,65	131,99	53868	576	53270	771	9,97 58,22	10,01 58,46
28	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм НР (15026 руб.): 112% от ФОТ СП (6842 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважины	5,84 2,92+2,92	39331,59	804,45	37792,11	860,15	229696	4698	220706	5023	83,71 488,87	71,78 419,2
29	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	-10,98	30,5				-335					
30	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-0,2149	16460,56				-3537					
31	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	-32,82	7,4				-243					
32	040504	Аппарат для газовой сварки и резки НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-49,64	1,16		1,16		-58					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-133,74	11,68		11,68		-1562		-1562			
34	040102	Электростанции передвижные 4 кВт НР (-2939 руб.): 112% от ФОТ СП (-1338 руб.): 51% от ФОТ	маш.час	-183,55	25,84		25,84	10,36	-4743		-4743	-1902		
35	ТССЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Бентонит	кг	2447 2531/604*584	7,43				18181					
36	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК»	т	0,245 0,253/604*584	25611,66				6275					
37	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	116,8 584*2/10	548,2				64030					
Монтаж муфт														
38	ТЕРМ08-02-165-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 НР (675 руб.): 95% от ФОТ СП (462 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	965,63	70,4	891,33	77,63	3863	282	3565	311	7,66 30,64	6,41 25,64
39	ТЕРМ08-02-167-09 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 НР (2597 руб.): 95% от ФОТ СП (1777 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	26	146,09	87,49	2,05	0,12	3798	2275	53	3	9,52 247,52	0,01 0,26
Покрытие кабеля														
40	ТЕРМ08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,5148 429*0,12/100	403,21	47,88	354,37	20,95	208	25	182	11	5,21 2,68	1,73 0,89
42	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,429 0,132+0,287	1696,66				728					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) (ОП п. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (279 руб.); 95% от ФОТ СП (191 руб.); 65% от ФОТ	1 км кабеля	2,533 0,45+1,07+1,013	706,09	66,31	638,45	30,4	1789	168	1617	77	6,9 17,48	2,712 6,87
Прокладка кабеля														
46	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий НР (311 руб.); 100% от ФОТ СП (202 руб.); 65% от ФОТ	1 канало-километр трубопрово да	0,193 0,04+0,108+0,03 3+0,012	15552,5	1163,52			3002	225			144 27,79	
47	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (3323 руб.); 95% от ФОТ СП (2274 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	13,61 11,68+1,81+0,12	333,71	211,74	87,9	2,42	4542	2882	1196	33	23,04 313,57	0,2 2,72
48	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (25 руб.); 95% от ФОТ СП (17 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,08	412,45	272,76	103,97	2,42	33	22	8		29,68 2,37	0,2 0,02
49	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг НР (5277 руб.); 95% от ФОТ СП (3611 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	26,26 (5,53+3,03+5,475) *2-1,81	539,66	160,27	306,63	15,99	14171	4209	8052	420	17,44 457,97	1,32 34,66
50	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (2095 руб.); 95% от ФОТ СП (1433 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	6,68	412,45	272,76	103,97	2,42	2755	1822	695	16	29,68 198,26	0,2 1,34
51	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой НР (152 руб.); 95% от ФОТ СП (104 руб.); 65% от ФОТ	1 проход кабеля	38	17,29	3,49			657	133			0,38 14,44	
Монтаж кабеленесущих конструкций														
52	ТЕР46-03-009-06 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см НР (35 руб.); 110% от ФОТ СП (22 руб.); 70% от ФОТ	100 шт.	0,04	1663,19	445,78	1217,41	131,87	67	18	49	5	50,83 2,03	14,62 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕРм08-02-154-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	0,108 3*1,2*3/100	692,99	202,18	411,73	24,34	75	22	44	3	22 2,38	2,01 0,22
59	ТССЦ-101-0054 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм	м2	10,8 3*1,2*3	18,4				199					
Демонтажные работы														
60	ТЕРр66-3-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича НР (70 руб.): 74% от ФОТ СП (48 руб.): 50% от ФОТ	1 м3 кладки	1,44 12*0,12	47,98	47,98			69	69			6,44 9,27	
61	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,024	41,05				124					
62	ТССЦлг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,024	16,11		16,11		49		49			
64	ТЕР08-02-001-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кладка стен прямиков и каналов НР (146 руб.): 122% от ФОТ СП (96 руб.): 80% от ФОТ	1 м3 кладки	1,44 12*0,12	772,35	56,22	30,59	4,36	1112	81	44	6	7,08 10,2	0,36 0,52
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС-35 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13-15, 20, 25-37, 46, 52, 60, 64, 17-19, 38-40, 42-43, 47-51, 58-59)														
МДС-35 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 13-15, 20, 25-37, 46, 52, 60, 64)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельных линий в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика														
									4645067				5697,99	941,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67		Кабель ААБл-10 3х185	м	3983 1349+8+2626										
68		Лента сигнальная ЛЭС-150	м	2533										
69		Муфта концевая ЗКВНТп-10-150/240	шт.	2										
70		Муфта соединительная ЗСТп-10-150/240	шт.	24 26-2										
71		Кабель силовой из сшитого полиэтилена АПвВнг(А)-LS 3х185мм/70-20	м	680 668+12										
72		Концевая муфта на трех жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена POL-T-12 D/3XL-H1-L12B	шт	2										
73		Муфта соединительная переходная TRAJ 12/3*150-240	шт	2										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13-15, 20, 25-37, 46, 52, 60, 64, 17-19, 38-40, 42-43, 47-51, 58-59)														
МДС35 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 13-15, 20, 25-37, 46, 52, 60, 64)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого "Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=6,81"														
Договорной коэффициент 4 645 067 * 0,994999999														
НДС 20%4621842														
ВСЕГО по акту														
									467355	37395	316306	6472	4310,28	691,42
									594172	49304	431214	8774	5697,99	941,09
									69859	7479	62379	1294	862,056	138,284
									56958	4430	52528	1008	525,6405	111,384
									56916					
									31007					
									4061334				4029,92	853,95
									583733				1668,07	87,14
									4645067				5697,99	941,09
									4621841,66					
									924368,33					
									5546209,99				5597,99	941,09

Сдал: Директор ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС"

(должность, подпись, расшифровка)

