


Отчет о вводах/выводах объектов за 9 месяцев 2015 года.

Утверждаю

Генеральный директор
«Воронежская горэлектросеть»

Гаврилин А.Е.
2015 г.
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																						
		план*					факт					план*					факт							
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА							
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.			
	Техническое перевооружение и реконструкция																							
	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП		7,83	5,47	9,35	22,65	0,00	0,45	2,90					3,35		7,83	5,47	9,35	22,65	0,53	0,00	6,32		6,85
2	Замена КЛ-0,4 кВ		1,01	0,89	0,69	2,59	0,00	0,00	2,59					2,59		1,01	0,89	0,69	2,59		0,00	0,00		0,00
3	Замена КЛ-6, 10 кВ		2,97	3,93	0,58	7,48	0,00	0,00	1,26					1,26		4,11	3,26	0,49	7,86		0,00			0,00
4	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ		0,86	2,60	1,37	4,83	0,00	0,00	0,83					0,83		0,41		2,64	3,05		0,00	1,98		1,98
5	Приобретение и установка силовых трансформаторов для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности			1,53		1,53	0,00	0,00	0,00					0,00										
6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности				1	1	0	0	0					0										
7	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП			5	5	10	0	0	2					2										
8	Замена изношенных камер КСО		23	20		43	0	14	36					50		23	20		43	0	21	4		25
9	Замена н/в щитов на панели ЩО-70		12	9	9	30	0	8	13					21		12	9	9	30	0	11	6		17
10	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные			18	18	36	0	16	20					36			18	18	36	0	16	20		36
11	Замена автоматических выключателей			9	4	13	0	13	0					13			9	4	13	0	13			13
12	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	8	1	1		10	9	1	15					25										
13	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	1				1	1	0	0					1										
14	Замена трансформаторов в ТП, РП	1,89				1,89	1,89	0,00	2,46					4,35						2,27	6,01			8,28
15	Монтаж низковольтного оборудования					0	1	2	0					3										
15	Монтаж высоковольтного оборудования					0	1	0	1					2										
17	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП			9	12	21	1	0	9					10										
18	Программное обеспечение ГИАС				1	1	0	0	0					0										
19	Замена оборудования и автотехники																							
20	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров			0,22	1,04	1,26	0,00	0,00	0,00					0,00										
21	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 1156				1	1	0	0	0					0										
22	Оборудование АНИС КУЭ фидеров новых РП		2			2	0	0	3					3										
23	Прокладка в/в кабелей к РП, БКРП	0,08	26,65			26,73	0,00	0,00	0,08					0,08										
24	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из шитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная				2	2	0	0	0					0										
25	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП			0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,25					0,25										
26	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП			5,07	4,52	9,59	0,00	0,00	2,19					2,19										
27	Строительство ТП для технологического присоединения			1,60	1,60	3,20	1,26	0,00	0,00					1,26										
28	Прокладка КЛ-6, 10 кВ для технологического присоединения		2,40	3,62	3,60	9,62	4,66	2,96	1,86					9,48										
29	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		2,00	3,50	2,39	7,89	1,64	6,63	7,74					16,01										
30	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		0,90	0,90	0,68	2,48	5,20	9,34	2,27					16,81										

* План в соответствии с инвестиционной программой