

Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2016 года.

Утверждаю  
И.о. генерального директора  
АО «Воронежская горэлектросеть»  
*А. Е. Гаврилин*  
2016 г.  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		2,50	4,90	8,69	16,09	0,32							2,50	4,90	8,69	16,09	0			
2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,29	0,61	0,40	1,30	0,61							0,29	0,61	0,40	1,30	0			
3	Замена КЛ-0,4кВ		0,60	0,80	0,88	2,28	0,08							0,60	0,80	0,88	2,28	0			
4	Замена КЛ-6, 10 кВ		0,21	1,45	0,80	2,46	0,36							0,21	1,45	0,80	2,46	0			
5	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ				0,19	0,19	0,00									0,19	0,19	0			
6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности				2	2	0														
7	Монтаж приборов учета в ТП, РП	24	42	46	23	135	0														
8	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП			4	6	10	0														
9	Замена изношенных камер КСО		5	5		10	0						5	5		10	0				
10	Монтаж дополнительных камер КСО			2		2	0														
11	Замена н/в щитов на панели ЩО-70		21	37	3	61	0						21	37	3	61	0				
12	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		10	27		37	0						10	27		37	0				
13	Замена автоматических выключателей		7	7	2	16	0						7	7	2	16	0				
14	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП				1	1	7														
15	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,4			0,4	0,00														
16	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП				2	2	3														
17	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)		11	9		20	0														
18	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП				10	10	0														
19	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров				7,70	7,70	0,00														
20	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП				6	6	0														
21	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных			1,26	1,26	2,52	0,00														
22	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП			20,24	4,20	24,44	0,00														
23	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2				0,66	0,66	0,00														
24	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП			2,18		2,18	0,00														
25	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП			1,31		1,31	0,210														
26	Строительство ТП для технологического присоединения			0,80	0,80	1,60	2,00														
27	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		2,43	2,43	2,43	7,30	8,8														
28	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		3,02	3,02	3,02	9,07	2,112														
29	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		1,00	1,00	1,00	2,99	3,368														

\* План в соответствии с инвестиционной программой