


Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 полугодие 2017 года млн. рублей с НДС.

Утверждаю  
И.о. генерального директора  
МУП "Воронежская горэлектросеть"  
О.Н. Березина  
2017 г.  
МП

№ №	Наименование объекта	Оценочная стоимость на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)										Остаток (закрыто аванс выданных работ), млн. рублей		Выдано (сформировано авансы выданы в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток по результатам отчетного периода **				Примечания (к объектам)	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	по отчетный квартал	всего	по отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе в счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ЦД		уточнения стоимости по результатам закупок (млн. руб.)
			план	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО</b>		<b>332,35</b>	<b>157,84</b>	<b>11,18</b>	<b>48,59</b>	<b>65,84</b>	<b>109,26</b>	<b>197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,33</b>	<b>0,00</b>	<b>176,20</b>	<b>135,67</b>	<b>176,20</b>	<b>135,67</b>	<b>175,33</b>	<b>-156,92</b>	<b>-47,21</b>	<b>-66,99</b>		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		93,99	17,51	3,40	4,51	24,61	13,00	57,15	0,00	10,95	0,00	17,36	10,19	17,36	10,19	77,30	-77,39	-82,34	-81,53		
1.1	Увеличение надежности и повышение энергетической эффективности		37,48	4,51	3,21	1,99	3,90	2,52	28,26	0,00	2,10	0,00	7,67	2,84	7,67	2,84	32,97	-29,81	-79,53	-79,53		
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		19,86	1,70	1,50	1,32	0,90	0,38	18,36	0,00	0,90	0,00	4,79	0,48	4,79	0,48	18,16	-15,07	-75,87	-75,35		
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов		5,13	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	-5,13	-100,00	-100,00		
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)		4,46	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46	-100,00	-100,00		
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов		2,04	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	1,82	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	1,82	-1,82	-89,07	-89,07		
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов		3,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	-100,00		
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов		1,42	0,05	0,13	0,00	0,00	0,05	1,29	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	1,37	-1,37	-96,33	-96,33		
6	КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул.Ключевая		0,19	0,16	0,00	0,09	0,00	0,07	0,19	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,04	-0,03	-13,92	-13,92		
7	ТП-14а с монтажом кабельных выводов		3,61	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	-3,61	-100,00	-100,00		
8	ТП-393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100,00	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
9	ТП-404		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
10	ТП-615 демонтаж опор деревянных пропитанных		0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	-0,88	0,88	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2015 г.
11	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов		0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	0,00	-0,33	3,37	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
12	ТП-454, пр. Революции 24		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1.1.2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	-0,66	0,66	100,00	100,00		
1	ТП-816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
2	ТП-934		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	-0,40	0,40	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
3	ТП-52		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	-0,15	0,15	100,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
13	ТП-223		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,10	0,10	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.3	Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ		0,62	0,50	0,04	0,00	0,59	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,12	-0,05	-8,67	-8,67		
1	Прокладка кабеля АВБ5ПШ-4х95 от оп. №49 до оп. №62 (ТП-79)		0,62	0,50	0,04	0,00	0,59	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,12	-0,05	-8,67	-8,67		
1.1.4	Замена КЛ-0,4кВ		4,60	0,83	0,55	0,33	3,32	0,50	0,74	0,00	0,00	0,00	0,83	0,66	0,83	0,66	3,77	-3,78	-82,06	-82,06		
1	ТП-411 - ул. Б. роша, 60		0,28	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00	-100,00		
2	ТП-411 - ул. Б. роша, 48		0,06	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100,00	-100,00		
3	ТП-411 - ул. Б. роша, 44		0,34	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
4	ТП-411 - ул. Б. роша, 46		0,31	0,00	0,03	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00		
5	ТП-411 - ул. Б. роша, 58-62		0,81	0,00	0,08	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,81	-100,00	-100,00		
6	ТП-411 - ул. Б. роша, 52		0,28	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00	-100,00		
7	ТП-411 - ул. Б. роша, 56, 56а		1,04	0,00	0,10	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,04	-100,00	-100,00		
8	РП-18 - Ленинский пр-т, 113		0,19	0,18	0,04	0,08	0,14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,01	3,60	3,60			
9	ТП-1177 - ул. Ленинградская, 55		0,45	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100,00	-100,00		
10	ТП-1182 - ул. Г. Стратосферы, 13		0,42	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00	-100,00		
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а		0,43	0,23	0,06	0,09	0,37	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,18	-0,17	-39,15	-39,15		
12	ТП-767 - ул. Морозов, 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
13	РП-11-зд. Свободы 77А		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05	0,05	100,00	100,00		Объект вне плана
14	ТП-1176-Ленинский пр-т, 22-1		0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	-0,11	0,11	100,00	100,00		Объект вне плана
15	ТП-1288-Менделеева, 18А		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00	100,00		Объект вне плана
16	ТП-367, ул. Ст. Разина, 36		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-0,11	0,11	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
17	ТП-103 - до опоры №1 ул. 20 лет Октября		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	-0,05	0,05	100,00	100,00		Объект вне плана
18	ТП-1301 - до опоры №1 ул. Майская		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	-0,04	0,04	100,00	100,00		Объект вне плана
1.1.5	Замена КЛ-6, 10 кВ		10,19	0,26	1,03	0,00	0,00	0,26	9,16	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	9,93	-9,93	-97,48	-97,48		
1	ТП-211-ТП-373		0,42	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00	-100,00		
2	ТП-200-ТП-125		2,10	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,10	-100,00	-100,00		
3	ТП-169 - ТП-1168		1,74	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	-1,74	-100,00	-100,00		
4	ТП-366а - ТП-205а		1,91	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	-100,00	-100,00		





9	КТП-734 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
10	ТП-280 (установка рубильника РПС)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
11	ТП-1220 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
12	ТП-1233 (установка рубильника РПС)	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
13	ТП-1286 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
14	ТП-215 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
15	ТП-38 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
16	ТП-52 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
17	ТП-43, ул. Мало Смоленская, 43	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
18	ТП-750 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
19	ТП-1215 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
20	ТП-755 (установка рубильника РПС)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.7.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	1,41	0,30	0,00	0,17	1,41	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,12	0,30	0,12	1,11	-1,11	-78,90	-78,90	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1	ТП-946	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,73	-100,00	-100,00	
2	РП-19	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,68	-100,00	-100,00	
3	РП-46 ТП-899	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,03	100,00	100,00	Объект вне плана
4	РП-13	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,07	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
5	ТП-1054	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
6	ТП-1083	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
7	РП-68	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
8	ТП-63	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.8.	Замена трансформаторов в ТП, РП	1,05	0,02	0,00	0,00	1,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,76	0,76	1,05	-1,05	100,00	100,00	
1	Замена трансформаторов в ТП-946	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,05	100,00	100,00	
2	ТП-43, ул. Мало Смоленская, 43	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	-0,33	0,33	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
3	ТП-117, ТП-1285, ул. Ленинградская, 130	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	-0,47	0,41	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.9.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,43	0,43	0,00	0,10	0,23	0,32	0,14	0,00	0,09	0,00	0,30	0,19	0,30	0,19	0,02	-0,15	-34,25	-34,25	
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,43	0,43	0,00	0,10	0,23	0,32	0,14	0,00	0,09	0,00	0,30	0,19	0,30	0,19	0,02	-0,15	-34,25	-34,25	
1.5.10.	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Момсена 5А	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,25	100,00	100,00	
1.5.11.	Монтаж низковольтного оборудования	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00	100,00	Объект вне плана.
1	Установка низковольтного оборудования в ВРУ бл. ул. Криволенна	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00	100,00	
1.5.12.	Монтаж светодиодной аварийной сигнализации (ул. Петербургская, д. 110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	100,00	100,00	Объект вне плана.
1.5.13.	Замена оборудования и автоматики	22,22	1,77	0,00	1,72	9,90	0,05	12,32	0,00	0,00	0,00	1,77	0,05	1,77	0,05	20,45	-20,45	-92,04	-92,04	
1	Производственные службы	2,17	1,77	0,00	1,72	2,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,05	1,77	0,05	0,40	-0,40	-18,49	-18,49	
2	Автотранспорт	20,05	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	-20,05	-100,00	-100,00	
2.	Новое строительство	238,36	140,33	7,78	44,08	41,24	96,25	139,96	0,00	49,38	0,00	158,83	125,49	158,83	125,49	98,03	79,52	33,36	33,36	
2.1.	Меры по обеспечению и повышению энергетической эффективности	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	9,57	29,54	100,00	100,00	
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидерах	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	-9,57	29,54	100,00	100,00	
1	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	-9,57	29,54	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
2.2.	Прочее новое строительство	238,36	130,76	7,78	44,08	41,24	86,69	139,96	0,00	49,38	0,00	129,29	95,94	129,29	95,94	107,59	109,07	-45,76	-45,76	
2.2.1.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	-0,09	-87,61	-87,61	
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	-0,09	-87,61	-87,61	
2.2.2.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП в взамен непригодных	9,46	4,33	0,36	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	9,10	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	5,13	-5,13	-54,26	-80,05	
1	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1031 с перемывкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Газвр" до БКРП	9,46	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	-9,46	-100,00	-100,00	
2	Стр-во БКРП с двумя трансформаторами взамен ТП-571, ул. Хользунова, 231, 29П	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,89	1,89	1,89	-1,89	1,89	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
3	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с перемывкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	2,44	-2,44	2,44	100,00	100,00	
2.2.3.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	105,40	44,37	2,92	5,16	0,00	39,22	98,82	0,00	3,66	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	61,03	45,43	-43,10	-40,79	
1	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676	3,03	0,03	0,18	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	-3,03	-100,00	-100,00	
2	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2	0,89	0,02	0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	-0,89	-100,00	-100,00	
3	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17	3,22	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	-3,22	-100,00	-100,00	
4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	30,71	32,83	0,85	0,00	0,00	32,83	29,86	0,00	0,00	0,00	33,70	33,70	33,70	33,70	-2,13	3,00	9,76	17,70	
5	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "НАСО" до РП-19	21,09	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	-21,09	-100,00	-100,00	
6	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ОАО "Газвр" до БКРП1 взамен ТП-1031	46,44	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	-46,44	-100,00	-100,00	
7	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	0,00	1,22	0,00	0,25	0,00	0,97	0,00	0,00	0,0										

