

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за I квартал 2017 года млн. рублей с НДС.



Утверждаю
И.о. генерального директора
Муниципального
управления
городского округа
"Воронежская
горэлектросеть"
А.Е. Гаврилов
2017 г.
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток финансирования на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (закрыто) (актаны выполнены) млн. руб.		Введено (оформлено) (актаны введены и эксплуатация) млн. руб.		Остаток финансирования по результатам отчетного периода *	Отклонения				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. руб.	%		уточнение стоимости по результатам отчетного периода	уточнение стоимости по результатам отчетного периода			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						млн. руб.	%	
	ВСЕГО		335,63	48,59	11,65	48,59	64,26	0,00	202,86	0,00	56,86	0,00	40,52	40,52	40,52	287,04	-295,11	-87,93	-87,93	
1	Техническое перевооружение и реконструкция		94,22	4,77	3,65	4,77	23,94	0,00	57,79	0,00	8,85	0,00	7,40	7,40	7,40	89,45	-86,83	-92,15	-92,15	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		39,18	2,25	3,46	2,25	4,49	0,00	29,13	0,00	2,10	0,00	5,05	5,05	5,05	36,93	-34,13	-87,10	-87,10	
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		16,25	1,32	1,30	1,32	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31	4,31	14,93	-11,94	-73,46	-73,46	
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов		5,13	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	-5,13	-100,00	-100,00	
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)		4,46	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	-4,46	-100,00	-100,00	
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов		2,04	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,04	-100,00	-100,00	
4	ТП-3541Н с монтажом кабельных выводов		3,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	-100,00	
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов		1,42	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	-1,42	-100,00	-100,00	
6	КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул. Ключевая		0,19	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,19	-100,00	-100,00	
7	ТП-393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	100,00	100,00	Вынос ЛЭП
8	ТП-404		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
9	ТП-615 демонтаж опор деревянных прогнанных		0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	-0,88	0,88	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2015 г.
10	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов		0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	3,37	-0,33	3,37	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1.1.2.	Монтаж КЛ-0,4 кВ		0,72	0,26	0,13	0,26	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,46	-0,50	-69,37	-69,37	
1	ТП-165 монтаж кабельного вывода до оп. №58		0,43	0,00	0,06	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	-100,00	-100,00	
2	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13		0,22	0,16	0,04	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,05	0,00	1,83	1,83	
3	КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп. №2		0,08	0,10	0,04	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,08	-100,00	-100,00	
1.1.3.	Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ		0,62	0,00	0,04	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	-100,00	-100,00	
1	Прокладка кабеля АВБШПв-4х95 от оп. №49 до оп. №62 (ТП-79)		0,62	0,00	0,04	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	-100,00	-100,00	
1.1.4.	Замена КЛ-0,4кВ		4,46	0,33	0,55	0,33	3,32	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	4,28	-4,43	-96,32	-96,32	
1	ТП-411 - ул. Б. роши, 60		0,28	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00	-100,00	
2	ТП-411 - ул. Б. роши, 48		0,06	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100,00	-100,00	
3	ТП-411 - ул. Б. роши, 44		0,34	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00	
4	ТП-411 - ул. Б. роши, 46		0,31	0,00	0,03	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00	
5	ТП-411 - ул. Б. роши, 58-62		0,81	0,00	0,08	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,81	-100,00	-100,00	
6	ТП-411 - ул. Б. роши, 52		0,28	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00	-100,00	
7	ТП-411 - ул. Б. роши, 56,56а		1,04	0,00	0,10	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,04	-100,00	-100,00	
8	РП-18 - Левинский пр-т, 113		0,19	0,08	0,04	0,08	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,19	-100,00	-100,00	
9	ТП-1177 - ул. Ленинградская, 55		0,45	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100,00	-100,00	
10	ТП-1182 - ул. Г. Стратоферы, 13		0,42	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00	-100,00	
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30в		0,43	0,09	0,06	0,09	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,43	-100,00	-100,00	
12	ТП-767 - ул. Морозова, 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
13	РП-11 ж/д Свободы 77А		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00	100,00	
14	ТП-1176- Левинский пр. 22/1		0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	-0,11	0,11	100,00	100,00	
1.1.5.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1	ТП-816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1.1.6.	Замена КЛ-6, 10 кВ		13,50	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	-13,50	-100,00	-100,00	
1	РП-17 - ТП-708		3,31	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	-3,31	-100,00	-100,00	
2	ТП-211-ТП-373		0,42	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00	-100,00	
3	ТП-200-ТП-125		2,10	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,10	-100,00	-100,00	
4	ТП-169 - ТП-1168		1,74	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	-1,74	-100,00	-100,00	
5	ТП-366и - ТП-205и		1,91	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	-100,00	-100,00	
6	ТП-231-КТП-1154		2,21	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100,00	-100,00	
7	РП-12-ТП-231		1,82	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	-1,82	-100,00	-100,00	
1.1.7.	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ		1,28	0,35	0,12	0,35	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,93	-0,93	-72,93	-72,93	
1	Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487)		1,28	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	-1,28	-100,00	-100,00	

2	ПП-624-ПП-230		0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	-0,35	0,35	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1.1.8.	Приобретение и установка устройств комплексной релейной защиты для выключателя магистральной линии обслуживания и энергоэффективности		2,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	-2,20	-100,00	-100,00	
1	РП-52		2,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10		0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	-2,20	-100,00	-100,00	
1.2	Создание систем противопожарной и релейной автоматики																				
	Объект 1																				
	Объект 2																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																				
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		9,61	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	-9,61	-100,00	-100,00	
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		9,61	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	-9,61	-100,00	-100,00	
1.5.	Прочие телемеханические переоборудования и реконструкции		45,43	2,52	0,00	2,52	19,45	0,00	25,01	0,00	0,09	0,00	2,34	2,34	2,34	42,91	-41,09	-94,85	-94,85		
1.5.1.	Замена изношенных камер КСО		0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,92	-100,00	-100,00	
1	ТП-635		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00	-100,00	
2	ТП-636		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00	-100,00	
3	ТП-658		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00	-100,00	
1.5.2.	Монтаж дополнительных камер КСО		0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	100,00	100,00	
1	ТП-200		0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1.5.3.	Замена или монтаж на панели ЦО-70		2,26	-0,06	0,00	-0,06	1,61	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,26	-100,00	-100,00	
1	ТП-1227		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00	
2	ТП-1284		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00	
3	ТП-1022		0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00	-100,00	
4	ТП-1286		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00	
5	ТП-411		0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00	-100,00	
6	ТП-849		0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00	-100,00	
7	ТП-1250		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00	
8	РП-22		0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00	
9	ТП-1006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2013 г.
10	ТП-1239		0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
11	ТП-1342		0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.4.	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		15,61	0,10	0,00	0,10	5,45	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	-15,61	-100,00	-100,00	
1	РП-38		3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	-100,00	-100,00	
2	РП-64		1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100,00	-100,00	
3	РП-13		3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	-3,78	-100,00	-100,00	
4	РП-75		4,28	0,10	0,08	0,10	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	-4,38	-100,00	-100,00	
5	РП-43		2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,10	-100,00	-100,00	
1.5.5.	Замена автоматических выключателей		2,64	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	-2,64	-100,00	-100,00	
1	ТП-820		0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00	-100,00	
2	ТП-953		0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00	-100,00	
3	ТП-246		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00	
4	ТП-47		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00	
5	ТП-273А		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00	
6	ТП-386		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-0,31	-100,00	-100,00	
7	ТП-839		0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00	-100,00	
1.5.7.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	-0,17	0,17	100,00	100,00	
1	РП-46 ТП-899		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00	100,00	Объект вне плана.
2	РП-13		0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
3	ТП-1054		0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
4	ТП-1085		0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения
1.5.8.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,45	0,10	0,00	0,10	0,23	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,35	-0,35	-77,13	-77,13	
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,45	0,10	0,00	0,10	0,23	0,00	0,14	0,00	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,35	-0,35	-77,13	-77,13	
1.5.9.	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А		0,00	0,35	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-0,25	0,25	100,00	100,00	
1.5.10.	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	100,00	100,00	
1	Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Криволенки		0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	100,00	100,00	
1.5.11.	Замена оборудования и кабелей связи		23,55	1,72	0,00	1,72	11,23	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	21,83	-21,83	-92,71	-92,71	
1	Производственные службы		3,50	1,72	0,00	1,72	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	1,79	-1,79	-50,97	-50,97	
2	Автотранспорт		20,05	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	-20,05	-100,00	-100,00	
2	Новое строительство		241,41	43,82	0,00	43,82	40,32	0,00	145,07	0,00	48,01	0,00	33,13	33,13	33,13	33,13	197,59	-208,28	-86,28	86,28	
2.1.	Заги обеспечены и повышены энергетической эффективности		8,38	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00</													

