

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 2017 год млн. рублей с НДС.

Утверждаю  
И.О. генерального директора  
МУП "Воронежская горэлектросеть"  
Р.Л. Кочетов  
2018 г.  
МП



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (2017 год)		Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>		332,352	365,075	360,643	365,075		32,723	9,846	9,846		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		129,594	100,668	104,464	100,668		-28,926	-22,321	-22,321		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		32,819	31,428	29,351	31,428		-1,391	-4,238	-4,238		
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		21,277	20,480	17,184	20,480		-0,797	-3,746	-3,746		
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов		5,264	4,384	4,384	4,384		-0,880	-16,723	-16,723		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)		4,594	2,747	2,747	2,747		-1,847	-40,207	-40,207		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов		2,172	2,025	2,025	2,025		-0,147	-6,759	-6,759		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов		3,137	2,634	2,634	2,634		-0,503	-16,023	-16,023		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов		1,555	0,385	0,385	0,385		-1,170	-75,265	-75,265		Договор с подрядной организацией был расторгнут. Работы будут выполняться хозяйством в 1 квартале 2018 года.
6	КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул. Ключевая		0,166	0,166	0,156	0,166		0,000	0,000	0,000		
7	ТП-14а с монтажом кабельных выводов		3,787	3,674	3,470	3,674		-0,114	-3,007	-3,007		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
8	ТП-560		0,602	0,078	0,078	0,078		-0,523	-86,963	-86,963		Договор с подрядной организацией был расторгнут. Работы будут выполняться хозяйством в 1 квартале 2018 года.
9	ТП-393		0,000	0,041	0,002	0,041		0,041	100,000	100,000		Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
10	ТП-615 демонтаж опор деревянных пропитанных		0,000	0,881	0,881	0,881		0,881	100,000	100,000		Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнены.
11	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов		0,000	3,370	0,326	3,370		3,370	100,000	100,000		Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнены.
12	ТП-454, пр. Революции 24		0,000	0,056	0,056	0,056		0,056	100,000	100,000		Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнены.
13	КТП-919, ул. Л. Рябцовой, 28/6 (АО "ДСК")		0,000	0,040	0,040	0,040		0,040	100,000	100,000		Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,656	1,331	1,223	1,331		0,675	102,847	102,847		
1	ТП-934		0,401	0,401	0,401	0,401		0,000	0,000	0,000		
2	ТП-52		0,152	0,180	0,180	0,180		0,028	18,299	18,299		Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
3	ТП-223		0,103	0,103	0,103	0,103		0,000	0,002	0,000		
4	ТП-816		0,000	0,004	0,000	0,004		0,004	100,000	100,000		Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнены.
5	ТП-1233 (Бородина Е.А.) ул. Калачевская, 2/а		0,000	0,097	0,097	0,097		0,097	100,000	100,000		Усилена существующая линия ВЛ-0,4кВ СИП 3*70+1*70мм2 протяж.=255м для технологического присоединения Бородина Е.А. ул. Калачевская, 2/а
6	ТП-47 - ул. Фридриха Энгельса. 1 (ИП Журкина И.А.)		0,000	0,036	0,036	0,036		0,036	100,000	100,000		Усилена существующая линия ВЛ-0,4кВ СИП 3*70+1*70мм2 протяж.=61м для технологического присоединения ИП Журкина И.А. ул. Ф. Энгельса, 1

7	ТП-404 ООО "ТД Ступица" Ленинский пр.,116/6		0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	100,000	100,000	Усилена существующая линия ВЛ-0,4кВ СИП 3*50+1*54,6мм2 протяж.=23м для технологического присоединения ООО "ТД Ступица" Ленинский пр.,116/6
8	ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4		0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	100,000	100,000	Усилена существующая линия для технологического присоединения ВЛ-0,4кВ СИП 3*50+1*54,6мм2 протяж.=386м, опоры ж.б.=9шт Мещен М.В. пер.Хуторской, д.4
9	ТП-71 Проскуряков С.В. Московский пр.,21/6		0,000	0,383	0,260	0,383	0,383	100,000	100,000	Усилена существующая линия ВЛ-0,4кВ СИП 3*70+1*70мм2 протяж.=564м, опоры =1шт для технологического присоединения Проскурякова С.В. Московский пр.,21/6
10	ТП-190 ООО "Висант Фарма", ул. Летчика Замкина,34		0,000	0,103	0,103	0,103	0,103	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Висант Фарма" ул.Л.Замкина,34 Проложена ВЛ-0,4кВ СИП 3*95+1*54,6мм2 протяж.=122м
1.1.3.	Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ		0,569	0,637	0,569	0,637	0,068	12,015	12,015	
1	Прокладка кабеля АВБ6Шв-4х95 от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79)		0,569	0,597	0,530	0,597	0,029	5,047	5,047	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
2	ТП-500- до опоры №1 ул.Маршала		0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	100,000	100,000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.1.4.	Замена КЛ-0,4кВ		5,208	4,537	4,697	4,537	-4,671	-12,877	-12,877	
1	ТП-411 - ул. Б. роша, 60		0,316	0,305	0,305	0,305	-0,011	-3,568	-3,568	Уточнение ПСД, уменьшение стоимости работ.
2	ТП-411 - ул. Б. роша, 48		0,098	0,185	0,185	0,185	0,087	88,835	88,835	Уточнение ПСД, увеличение объема работ.
3	ТП-411 - ул. Б. роша, 44		0,372	0,205	0,205	0,205	-0,167	-45,014	-45,014	Уточнение ПСД, снижение объема работ.
4	ТП-411 - ул. Б. роша, 46		0,347	0,186	0,157	0,186	-0,161	-46,304	-46,304	Уточнение ПСД, снижение объема работ.
5	ТП-411 - ул. Б. роша, 58-62		0,846	0,379	0,409	0,379	-0,467	-55,194	-55,194	Уточнение ПСД, снижение объема работ.
6	ТП-411 - ул. Б. роша, 52		0,314	0,277	0,277	0,277	-0,037	-11,823	-11,823	Уточнение ПСД, уменьшение стоимости работ.
7	ТП-411 - ул. Б. роша, 56,56а		1,075	0,420	0,420	0,420	-0,654	-60,885	-60,885	Уточнение ПСД, снижение объема работ.
8	РП-18 - Ленинский пр-т, 113		0,194	0,194	0,184	0,194	0,000	0,000	0,000	
9	ТП-1177 - ул.Ленинградская,55		0,508	0,712	0,712	0,712	0,205	40,277	40,277	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.Проведена экспертиза ООО "Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.
10	ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13		0,516	0,684	0,684	0,684	0,168	32,519	32,519	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.Проведена экспертиза ООО "Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а		0,263	0,263	0,253	0,263	0,000	0,000	0,000	
12	РП-11 - от М-17 до ж/д 77А ул.Свободы		0,048	0,048	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	
13	ТП-1176-Ленинский пр.,22/1		0,111	0,111	0,111	0,111	0,000	0,000	0,000	
14	ТП-367 -до ж/д 36 ул.Ст.Разина		0,109	0,111	0,111	0,111	0,002	2,035	2,035	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
15	ТП-103 -до опоры №1 ул.20 лет Октября		0,049	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000	
16	ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская		0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	0,000	0,000	
17	ТП-767 - ул. Морозова, 10		0,000	0,009	0,000	0,009	0,009	100,000	100,000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнена.
18	ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса		0,000	0,223	0,223	0,223	0,223	100,000	100,000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
19	ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса		0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	100,000	100,000	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
20	ТП-179 ООО ТД "Рекорд-Сервис" ул.Революции 1905, 82/6		0,000	0,000	0,066	0,000	0,000	100,000	100,000	Усилена существующая линия для технологического присоединения ООО ТД "Рекорд Сервис" Революции 1905г, 82/6 ВЛ-0,4кВ СИП 3*50+1*54,6мм2 протяж.=108м
21	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 15/Б (ИП Шигулин И.А.)		0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	100,000	100,000	Усилена существующая линия для технологического присоединения ИП Шигулин И.А. ул.Дорожная,15/б (пр.работы КЛ-1кВ)
22	ТП-371 9 Января,132 ООО ЦНЗО "Эксперт-гарант"		0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	100,000	100,000	Усилена существующая линия для технологического присоединения ООО"ЦНЗО Эксперт-Гарант" ул.9 Января,132 (пр.работы КЛ-1кВ)
23	ТП-1193 Вл.Невского,13/в Федорова И.А.		0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	100,000	100,000	Усилена существующая линия для технологического присоединения Федорова И.А. ул.Вл.Невского,13/в (пр.работы КЛ-1кВ)
24	ТП-712 до опоры № 1, ул. Спортивная Набережная		0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,000	100,000	Ликвидация аварийной ситуации.

1.1.5.	Замена КЛ-6, 10 кВ		5,109	3,877	5,111	3,877	-1,233	-24,126	-24,126	
1	ТП-211-ТП-373		0,481	0,643	0,643	0,643	0,162	33,601	33,601	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ. Проведена экспертиза ООО "Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.
2	ТП-131-КТП-1154		2,379	0,000	0,152	0,000	-2,379	-100,000	-100,000	Договор с подрядной организацией был расторгнут. Работы будут выполняться хозяйственным в 2 квартале 2018 года.
3	РП-12-ТП-231		1,992	1,785	1,785	1,785	-0,207	-10,413	-10,413	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ. Проведена экспертиза ООО "Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.
4	ТП-1286-ТП-1287 (от М1 до М2)		0,257	0,257	0,257	0,257	0,000	0,000	0,000	
5	ТП-200-ТП-125		0,000	0,000	0,187	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года. Выполнены проектные работы.
6	ТП-169 -ТП-1168		0,000	0,000	0,116	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года. Выполнены проектные работы.
7	ТП-366н - ТП-205н		0,000	0,000	0,226	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года. Выполнены проектные работы.
8	ТП-228 до места врезки в ст. ТП-152		0,000	0,399	0,399	0,399	0,399	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
9	ТП-228 до места врезки в ст. ТП-1573		0,000	0,399	0,399	0,399	0,399	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
10	ТП-1093-ТП-1757; ТП-1098-ТП-1757; ТП-1196-ТП-1757 из зоны стр-ва Корольковой, 59,61		0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
11	Вынос 4КЛ-6 кВ ПС-25-РП-39 из зоны стр-ва пеш. перех. 218км автодог. А-144 (ООО СК "Мостострой 1")		0,000	0,092	0,092	0,092	0,092	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
12	Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796, 2КЛ-1кВ ТП-460-жд.36 ул. Пирогова (РемСтрой)		0,000	0,000	0,016	0,000	0,000	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
13	ТП-1212-ТП-1557 вынос КЛ (АО Дороги Черноземья)		0,000	0,085	0,085	0,085	0,085	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
14	ТП-742-ТП-1330 вынос КЛ (АО Дороги Черноземья)		0,000	0,120	0,120	0,120	0,120	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
15	ТП-793-ТП-1416 вынос КЛ (АО Дороги Черноземья)		0,000	0,097	0,097	0,097	0,097	100,000	100,000	Вынос ЛЭП. Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
16	ГПП ТЭЦ-1 ТП-1181		0,000	0,000	0,483	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года. Выполнены проектные работы.
1.1.6.	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ		0,000	0,566	0,566	0,566	0,566	100,000	100,000	
1	ТП-624-ТП-230		0,000	0,566	0,566	0,566	0,566	100,000	100,000	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнены.
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики									
	Объект 1									
	Объект 2									
1.3.	Создание систем телемеханики и связи									
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		13,515	11,162	11,162	11,162	-2,352	-17,405	-17,405	
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		13,515	11,162	11,162	11,162	-2,352	-17,405	-17,405	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.1	РП-38 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,781	0,662	0,781	-0,185	100,000	100,000	
1.2	РП-40 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,781	0,662	0,781	-0,185	100,000	100,000	
1.3	РП-42 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,781	0,662	0,781	-0,185	100,000	100,000	
1.4	РП-44 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,786	0,666	0,786	-0,180	100,000	100,000	
1.5	РП-47 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,781	0,662	0,781	-0,185	100,000	100,000	
1.6	РП-52 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,789	0,669	0,789	-0,176	100,000	100,000	
1.7	РП-54 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,782	0,663	0,782	-0,183	100,000	100,000	
1.8	РП-57 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,789	0,669	0,789	-0,176	100,000	100,000	
1.9	РП-60 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,781	0,662	0,781	-0,184	100,000	100,000	
1.10	РП-74 (выполнение АСДУ 6-этап)		0,965	0,782	0,663	0,782	-0,183	100,000	100,000	
1.11	РП-33 (модернизация АСДУ 6-этап часть 2)		0,965	0,832	0,705	0,832	-0,133	100,000	100,000	
1.12	РП-46 (модернизация АСДУ 6-этап часть 2)		0,965	0,832	0,705	0,832	-0,133	100,000	100,000	
1.13	РП-53 (модернизация АСДУ 6-этап часть 2)		0,965	0,832	0,705	0,832	-0,133	100,000	100,000	
1.14	РП-59 (модернизация АСДУ 6-этап часть 2)		0,965	0,832	0,705	0,832	-0,133	100,000	100,000	

1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
	Объект 1											
	Объект 2											
1.5.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	83,261	58,077	63,950	58,077	-25,183	-30,246	-30,246				
1.5.1.	Замена изношенных камер КСО	3,280	2,177	2,177	2,177	-1,103	-33,631	-33,631				
1	ТП-635	0,590	0,352	0,352	0,352	-0,238	-40,273	-40,273				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	ТП-636	0,590	0,422	0,422	0,422	-0,168	-28,448	-28,448				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	ТП-658	0,307	0,201	0,201	0,201	-0,106	-34,570	-34,570				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	ТП-634	0,496	0,398	0,398	0,398	-0,098	-19,715	-19,715				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
5	ТП-851	0,307	0,237	0,237	0,237	-0,069	-22,634	-22,634				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
6	ТП-560	0,590	0,367	0,367	0,367	-0,223	-37,863	-37,863				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
7	ТП-1170	0,401	0,200	0,200	0,200	-0,201	-50,144	-50,144				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.5.2.	Монтаж дополнительных камер КСО	0,000	0,164	0,164	0,164	0,164	100,000	100,000				
1	ТП-200	0,000	0,164	0,164	0,164	0,164	100,000	100,000				Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнена.
1.5.3.	Замена в/л щитов на панели ЦО-70	2,242	1,580	1,519	1,580	-0,662	-29,512	-29,512				
1	ТП-1227	0,165	0,131	0,131	0,131	-0,034	-20,765	-20,765				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	ТП-1284	0,165	0,130	0,130	0,130	-0,035	-21,177	-21,177				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	ТП-1022	0,519	0,288	0,288	0,288	-0,231	-44,524	-44,524				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	ТП-1286	0,236	0,165	0,165	0,165	-0,071	-30,117	-30,117				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
5	ТП-411	0,307	0,243	0,243	0,243	-0,063	-20,659	-20,659				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
6	ТП-849	0,378	0,292	0,292	0,292	-0,085	-22,571	-22,571				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
7	ТП-1250	0,236	0,190	0,190	0,190	-0,046	-19,567	-19,567				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
8	РП-22	0,236	0,141	0,141	0,141	-0,095	-40,402	-40,402				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
9	ТП-1006	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	100,000	100,000				Корректировка стоимости оборудования по результатам инвентаризации.
10	ТП-1239	0,000	0,000	-0,030	0,000	0,000	100,000	100,000				Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
11	ТП-1342	0,000	0,000	-0,029	0,000	0,000	100,000	100,000				Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5.4.	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	28,332	25,422	25,422	25,422	-2,910	-10,273	-10,273				
1	РП-38	4,805	3,954	3,954	3,954	-0,852	-17,722	-17,722				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	РП-64	2,209	1,965	1,965	1,965	-0,245	-11,067	-11,067				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	РП-13	4,805	4,079	4,079	4,079	-0,726	-15,118	-15,118				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	РП-75	5,447	5,447	5,447	5,447	0,000	0,000	0,000				
5	РП-44	5,325	4,857	4,857	4,857	-0,468	-8,789	-8,789				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
6	РП-46	3,248	2,501	2,501	2,501	-0,747	-22,997	-22,997				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
7	РП-43	2,493	2,584	2,584	2,584	0,091	3,653	3,653				Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
8	РП-45	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	100,000	100,000				Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнена.
1.5.5.	Замена автоматических выключателей	3,876	2,728	2,728	2,728	-1,148	-29,620	-29,620				
1	ТП-820	0,679	0,485	0,485	0,485	-0,194	-28,523	-28,523				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	ТП-953	0,679	0,449	0,449	0,449	-0,229	-33,770	-33,770				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	ТП-246	0,460	0,351	0,351	0,351	-0,109	-23,641	-23,641				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	ТП-47	0,460	0,318	0,318	0,318	-0,143	-31,003	-31,003				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
5	ТП-273А	0,460	0,358	0,358	0,358	-0,102	-22,138	-22,138				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
6	ТП-386	0,460	0,316	0,316	0,316	-0,145	-31,420	-31,420				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
7	ТП-839	0,678	0,451	0,451	0,451	-0,228	-33,539	-33,539				Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.5.6.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	0,691	1,252	1,372	1,252	0,561	81,250	81,250				

1	ПП-946		0,369	0,326	0,326	0,326		-0,042	-11,484	-11,484		Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	ПП-137		0,006	0,006	0,006	0,006		0,000	0,000	0,000		
3	ПП-1092		0,005	0,005	0,005	0,005		0,000	0,000	0,000		
4	ПП-1059		0,005	0,006	0,006	0,006		0,000	0,000	0,000		
5	ПП-615		0,005	0,005	0,005	0,005		0,000	0,000	0,000		
6	ПП-919		0,005	0,005	0,005	0,005		0,000	0,000	0,000		
7	ПП-1640		0,004	0,004	0,004	0,004		0,000	0,000	0,000		
8	ТП-43		0,015	0,015	0,015	0,015		0,000	0,000	0,000		
9	ПП-1233		0,007	0,007	0,007	0,007		0,000	0,000	0,000		
10	ПП-215		0,010	0,010	0,010	0,010		0,000	0,000	0,000		
11	ПП-750		0,008	0,008	0,008	0,008		0,000	0,000	0,000		
12	КПП-506		0,009	0,009	0,009	0,009		0,000	0,000	0,000		
13	ТП-280		0,016	0,016	0,016	0,016		0,000	0,000	0,000		
14	ТП-1286		0,008	0,008	0,008	0,008		0,000	0,000	0,000		
15	ТП-52		0,005	0,005	0,005	0,005		0,000	0,000	0,000		
16	ПП-38		0,006	0,006	0,006	0,006		0,000	0,000	0,000		
17	ПП-1220		0,005	0,005	0,005	0,005		0,000	0,000	0,000		
18	КПП-734		0,006	0,006	0,006	0,006		0,000	0,000	0,000		
19	ПП-1177		0,055	0,055	0,086	0,055		0,000	0,000	0,000		
20	ТП-988		0,107	0,107	0,107	0,107		0,000	0,000	0,000		
21	ТП-232		0,035	0,035	0,035	0,035		0,000	0,000	0,000		
22	ПП-1215 (установка рубильника РПС)		0,000	0,006	0,006	0,006		0,006	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Ковалева С.П. Пер Хвойный ул.,1 Установлен РПС-2 =1шт
23	ПП-755 (установка рубильника РПС)		0,000	0,006	0,006	0,006		0,006	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ул.Тулолева,42р Установлен Рубильник РПС-2 =1шт
24	ПП-525		0,000	0,011	0,011	0,011		0,011	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Детские товары" Ленинский пр,81 Установлен Рательдвигатель Р-103 =1шт
25	РП-66		0,000	0,006	0,006	0,006		0,006	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Товарно-торговая рекламная компания "Мед.центр" ул.9 Января,47/в Установлен РПС-2 =1шт
26	ПП-1195, ул. Ильинская, д. 6		0,000	0,005	0,005	0,005		0,005	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Ильинско Я.А. ул Ильинская, 6 Установлен Рубильник ЯБПВУ 100=1шт
27	ПП-34Н		0,000	0,018	0,018	0,018		0,018	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ОАО "ДСК" ул.Ломоносова,78 Установлен Рубильник РПС-2 =1шт
28	ПП-124 ,скверСоветский, шл.Советская 1/В(Управление строительной политики городского окр)		0,000	0,012	0,012	0,012		0,012	100,000	100,000		Вывоз ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
29	ПП-871		0,000	0,004	0,004	0,004		0,004	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ИП Бойко В.В. ул. 5 Декабря 13, 15,17 Установлен Рубильник РПС-4 =1шт
30	ПП-414		0,000	0,004	0,004	0,004		0,004	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Воронежмасло" Кольцовская,56/2 Установлен рубильник РПС-2 =1шт
31	ПП-718		0,000	0,004	0,004	0,004		0,004	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Тандем-МЕД" УЛ Пиастела Маршала,1 Установлен рубильник РПС-2 =1шт
32	ПП-240		0,000	0,010	0,010	0,010		0,010	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Еремич А.В. ул.Никитинская, 52 Установлен Рательдвигатель Р-103 =1шт
33	ПП-1		0,000	0,004	0,004	0,004		0,004	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединенияОАО "Газпром газораспределение Воронеж2ул.Копструкторов,82 Установлен Рубильник РПС-250А =1шт
34	ПП-393		0,000	0,004	0,004	0,004		0,004	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединенияОАО "Газпром газораспределение Воронеж2ул.Копструкторов,82 Установлен Рубильник РПС-250А =1шт
35	ЕКПП-62		0,000	0,007	0,007	0,007		0,007	100,000	100,000		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Три Виты" ул.Калинина,13 Установлен Рубильник ЯБПВУ-250А =1шт

36	ТП-1063		0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Местная Религиозная организация православный приход ул.Ломоносова,114/45 Установлен РПС-2 =1шт
37	ТП-1221		0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Содружество" ул.Багряная,16/д Установлен Рубильник РПС-2 =1шт
38	ТП-1226		0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Союзкомплект" Ленинский пр., 8/д Установлена Панель ЦО-70-1-03 =1шт
39	ТП-1260		0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Грин Витя" ул.Серебрякова, 14/1, Серебрякова,14/4 Установлены РПС-2=2шт
40	ТП-1281		0,000	0,053	0,053	0,053	0,053	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Союзкомплект" Ленинский пр. 8/д Установлена Панель ЦО70-1-03 =1шт
41	ТП-155 (разъединитель) ул. Ленина, 80		0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Свиридов О.В. ул.Ленина,80 Установлен Разъединитель РЕ 19-41 =1шт
42	ТП-155 (рубильник) ул.Калинина,13		0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Грин Витя" ул.Калинина,13 Установлен Рубильник РПС-2 =1шт
43	ТП-590		0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Промхиммонтаж" ул.Остужева,2/е Установлен рубильник РПС-2 =1шт
44	ТП-71		0,000	0,007	0,048	0,007	0,007	100,000	100,000	Усилены существующая линия Установлен ЯБПУ 250А =1шт Для технологического присоединения Прокуракова С.В. Московской пр.,21/б
45	ТП-865		0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Компания ООО "Новострой" ул.Пролетарская,87 Установле рубильник РПС-2=1шт
46	ТП-979		0,000	0,105	0,105	0,105	0,105	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Арт Фитано" ул.Тимирязева,20 Установлена Панель ЦО70-1-03 =2шт
47	ТП-1030		0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ИП Кубанев Р.Е., ул.Ильича,59 Установлена Панель ЦО-70-1-03 =1шт
48	ТП-1233		0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	100,000	100,000	Проведена реконструкция для технологического присоединения Управление Строительной политики, Окружная,3 Установлена панель ЦО70-1-03 =1шт
49	ТП-1265		0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,000	100,000	Проведена реконструкция для технологического присоединения Управление Строительной политики, Окружная,3 Установлен Рубильник РПС =1шт
50	ТП-932		0,000	0,043	0,090	0,043	0,043	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Пемогялов П.В., ул.Ф.Энгельса,59 Установлена панель ЦО-70 =1шт
<b>1.5.7.</b>	<b>Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП</b>		<b>1,758</b>	<b>1,923</b>	<b>2,023</b>	<b>1,923</b>	<b>1,165</b>	<b>9,416</b>	<b>9,416</b>	
1	ТП-946		0,754	0,644	0,644	0,644	-0,109	-14,491	-14,491	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	РП-29 (взамен РП-19)		0,706	0,407	0,407	0,407	-0,299	-42,347	-42,347	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	РП-13		0,072	0,072	0,072	0,072	0,000	0,000	0,000	
4	ТП-1054		0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	
5	ТП-1085		0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	
6	РП-46		0,046	0,046	0,046	0,046	0,000	0,000	0,000	
7	РП-68		0,095	0,095	0,095	0,095	0,000	0,000	0,000	
8	ТП-63		0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	
9	ТП-986, пр. Патриотов, д. 27/г		0,000	0,188	0,188	0,188	0,188	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "СЛ-Эстейт" пр.Патриотов,27/г Камера КСО 393-03 =1шт
10	ТП-480		0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ОАО "ДСК" Ломоносова,78 Установлен ВНР 10/630 =1шт
11	КТП-1881 до РЛНД на оп.№2 Липштан А.А. ул.Г.Сибиряков, 2/ф		0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Липштан А.А., ул.Г.Сибиряков,2/ф Установлен РЛНД =1шт
12	ТП-1015 ИП Поленов Е.А. Пр. Патриотов,57/д		0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ИП Поленов Е.А. Пр. Патриотов,57/д Установлен ВНР 10/630 А =1шт
13	ТП-394, ТП-343 - ул. Ленинградская, 29/Б Попов Р.В		0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Попова Р.В. ул.Ленинградская, 29/Б Установлен ВНР 10/630А =1шт

14	ТП-996 ул.Ст.Большеников, 54/а		0,000	0,043	0,043	0,043	0,043	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест, ул. Ст.Большеников, 54/а Установлен ВНА 10/630 =1шт
15	ТП-1490 121 Стрелковой Дивизии, 1/д Петровская, А.Е.		0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Петровской А.Е., ул.121 Стрелковой Дивизии,1/д Установлен ВНР 10/630 =1шт
16	ТП-938		0,000	0,126	0,126	0,126	0,126	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Московский пр., 179 Установлены Камеры КСО 366-3Н =2шт
17	РП-16		0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	100,000	100,000	Ликвидация аварийной ситуации.
18	РП-35		0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	100,000	100,000	Ликвидация аварийной ситуации.
19	РП-45		0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	100,000	100,000	Ликвидация аварийной ситуации.
20	ТП-159		0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года.Выполнены монтажные работы.
21	ТП-345		0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	100,000	100,000	Объект по инвестиционной программе 2018 года.Выполнены монтажные работы.
1.5.8.	Замена трансформаторов в ТП, РП		8,896	9,541	9,572	9,541	0,646	7,256	7,256	
1	Замена трансформатора в ТП-946		1,109	1,038	1,038	1,038	-0,071	-6,371	-6,371	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	Замена трансформатора в ТП-43		0,351	0,351	0,351	0,351	0,000	0,000	0,000	
3	Замена трансформатора (400 кВА)		3,426	2,505	2,505	2,505	-0,921	-26,890	-26,890	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3.1	ТП-1470		0,000	0,282	0,282	0,282	0,282	100,000	100,000	
3.2	ТП-1894 (замен ТП-1303)		0,000	0,279	0,279	0,279	0,279	100,000	100,000	
3.3	ТП-436		0,000	0,232	0,232	0,232	0,232	100,000	100,000	
3.4	ТП-447		0,000	0,564	0,564	0,564	0,564	100,000	100,000	
3.5	ТП-648		0,000	0,265	0,265	0,265	0,265	100,000	100,000	
3.6	ТП-699		0,000	0,593	0,593	0,593	0,593	100,000	100,000	
3.7	ТП-1233		0,000	0,286	0,286	0,286	0,286	100,000	100,000	
3.8	ТП-1358		0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
4	Замена трансформатора (630 кВА)		3,656	4,354	4,354	4,354	0,697	19,073	19,073	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
4.1	ТП-1141		0,000	0,711	0,711	0,711	0,711	100,000	100,000	
4.2	ТП-1165		0,000	0,721	0,721	0,721	0,721	100,000	100,000	
4.3	ТП-1226		0,000	0,781	0,781	0,781	0,781	100,000	100,000	
4.4	ТП-3		0,000	0,696	0,696	0,696	0,696	100,000	100,000	
4.5	РП-26		0,000	0,384	0,384	0,384	0,384	100,000	100,000	
4.6	ТП-712		0,000	0,288	0,288	0,288	0,288	100,000	100,000	
4.7	ТП-1291, ул. Новосибирская, д. 56		0,000	0,773	0,773	0,773	0,773	100,000	100,000	
5	ТП-1285, ул. Ленинградская, 130		0,353	0,353	0,384	0,353	0,000	0,000	0,000	
6	ТП-525, Ленинский пр. 81		0,000	0,352	0,352	0,352	0,352	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Ленинский пр. 81 Замена трансформатора на ТМГ 630 кВа
7	ТП-240		0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Еремин А.В. Никитинский,52 Замена трансф. на ТМ 630/6 =1шт (6 у.)
8	БКТП-1609, ул. Космонавтов, д.4А		0,000	0,174	0,174	0,174	0,174	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Штыкова В.В., ул.Космонавтов 4/а Замена трансформатора на ТМГ250/10 =1шт
9	ТП-1252, ул. Менделеева, д. 3		0,000	0,392	0,392	0,392	0,392	100,000	100,000	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения Беленов А.В, ул.Менделеева,3 Замена трансформатора на ТМГ 630/6 =1шт

1.5.9.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,382	0,779	0,819	0,779		0,397	103,886	103,886	
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,382	0,779	0,819	0,779		0,397	103,886	103,886	По факту прошло больше объектов чем запланировано
1.1	РП-95		0,000	0,036	0,036	0,036		0,036	100,000	100,000	
1.2	РП-96		0,000	0,035	0,035	0,035		0,035	100,000	100,000	
1.3	ТП-1230		0,000	0,032	0,032	0,032		0,032	100,000	100,000	
1.4	ТП-1069, ул. Кривошеина, д. 60		0,000	0,041	0,041	0,041		0,041	100,000	100,000	
1.5	ТП-832, ул. 9 января, д. 108		0,000	0,037	0,037	0,037		0,037	100,000	100,000	
1.6	ул. Беговая 162 (монтаж охранной сигнализации)		0,000	0,056	0,056	0,056		0,056	100,000	100,000	
1.7	ул. Домостроителей, д. 30		0,000	0,059	0,059	0,059		0,059	100,000	100,000	
1.8	ул. Петестрелская, д. 97		0,000	0,056	0,056	0,056		0,056	100,000	100,000	
1.9	ТП-576, Ленинский пр., 195		0,000	0,039	0,039	0,039		0,039	100,000	100,000	
1.10	ТП-864, ул. 9 Января, 276		0,000	0,035	0,035	0,035		0,035	100,000	100,000	
1.11	ТП-1344, Московский пр. 131		0,000	0,041	0,041	0,041		0,041	100,000	100,000	
1.12	ул. Колесниченко, д. 65Т		0,000	0,065	0,065	0,065		0,065	100,000	100,000	
1.13	ТП-1031, ул. Ильича, д. 61		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.14	ТП-1808, пр. Трудя, д. 74		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.15	ТП-1813, ул. Хользунова, д. 42А		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.16	ТП-1829, Московский пр., д. 108		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.17	ТП-1847, ул. 45 Стр. Дивизии, д. 230/А		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.18	ТП-1848, Московский пр., д. 13Г		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.19	ТП-1877, ул. Урицкого, д. 70		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.20	ТП-200, ул. Орджоникидзе, д. 33		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.21	ТП-988, пр. Патриотов, д.23		0,000	0,027	0,027	0,027		0,027	100,000	100,000	
1.22	БКТП-1880		0,000	0,000	0,034	0,000		0,000	100,000	100,000	
1.23	ТП-608		0,000	0,000	0,035	0,000		0,000	100,000	100,000	
1.24	ТП-262		0,000	0,000	0,035	0,000		0,000	100,000	100,000	
1.5.10.	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А		0,000	0,252	0,252	0,252		0,252	100,000	100,000	Ликвидация последствий аварии.
1.5.11.	Монтаж низковольтного оборудования		0,000	0,095	0,095	0,095		0,095	100,00	100,00	
1	Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривошеина		0,000	0,095	0,095	0,095		0,095	100,00	100,00	Приказ от 17.03.2017 г. № 200 администрации городского округа город Воронеж управление имущественных отношений "О передаче в хозяйственное ведение Муниципальному унитарному предприятию городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть" недвижимого имущества.
1.5.12.	Монтаж светодиодного эвакуационного освещения (ул. Петестрелская, д. 110)		0,000	0,290	0,000	0,290		0,290	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур. Часть работ выполнена.
1.5.13.	Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а		0,000	0,665	0,665	0,665		0,665	100,00	100,00	Приказ от 17.03.2017 г. № 200 администрации городского округа город Воронеж управление имущественных отношений "О передаче в хозяйственное ведение Муниципальному унитарному предприятию городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть" недвижимого имущества.
1.5.14.	Замена оборудования в автотехнике****		33,803	11,209	17,144	11,209		-22,595	-134,33	-34,33	
1.5.14.1	Производственные службы		8,914	2,865	2,865	2,865		-6,048	-67,85	-134,33	Перенос сроков приобретения оборудования, оргтехники и офисной мебели на I квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.
1.5.14.1.1	Кабелеукладчик "Успех КВИ-309Н" (1шт.)		0,059	0,000	0,000	0,000		-0,059	-100,00	-67,85	
1.5.14.1.2	Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"		0,142	0,166	0,166	0,166		0,024	17,16	-100,00	
1.5.14.1.3	Гидромолот ПТИМ-120		0,236	0,000	0,000	0,000		-0,236	-100,00	17,16	
1.5.14.1.4	Дуплексный фильтр Radwin DPR4-6V 0,8МГц		0,094	0,000	0,000	0,000		-0,094	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.5	Электрогенератор (однофаз.)		0,106	0,084	0,084	0,084		-0,022	-20,53	-100,00	
1.5.14.1.6	Устройство проверки простых защит "Непугун-2"		0,321	0,000	0,000	0,000		-0,321	-100,00	-20,53	



1.5.14.1.7	Электрический отбойный молоток "Зубр" бетономол 3М-60-200 ВК		0,073	0,000	0,000	0,000		-0,073	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.8	Перфоратор Makita HR5001C		0,057	0,000	0,000	0,000		-0,057	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.9	Электрогенератор "Еврат SH 7600 EX-R" 6,5кВт		0,120	0,000	0,000	0,000		-0,120	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.10	Оборудование поста диагностики		0,059	0,000	0,000	0,000		-0,059	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.11	Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson BH 23"		0,330	0,000	0,000	0,000		-0,330	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.12	Шпигонтажный бокс		0,572	0,000	0,000	0,000		-0,572	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.13	Жесткий диск Lenovo 2Тb SAS NL 7.2K для Storwize V3700 00WC011 2.5"		0,590	0,000	0,000	0,000		-0,590	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.14	Электрический отбойный молоток		0,142	0,000	0,000	0,000		-0,142	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.15	Энергомодуль 3.3Т1 в комплекте с датчиками		6,012	0,000	0,000	0,000		-6,012	-100,00	-100,00	
1.5.14.1.16	Резервный источник питания 250-400 кВА		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	100,00	-100,00	
1.5.14.1.17	Вольтамперфазомер ВАФ-85 М1		0,000	0,066	0,066	0,066		0,066	100,00	100,00	
1.5.14.1.18	Генератор 6,0 кВт(макс.мощность)IN IENS HDX 6000 ручн.запуск		0,000	0,078	0,078	0,078		0,078	100,00	100,00	
1.5.14.1.19	Гидроблок W160G		0,000	0,084	0,084	0,084		0,084	100,00	100,00	
1.5.14.1.20	Индукционный поисковый комплект большой мощности "Успех 319Н"		0,000	0,171	0,171	0,171		0,171	100,00	100,00	
1.5.14.1.21	Индукционный поисковый комплект большой мощности КП-500К		0,000	0,772	0,772	0,772		0,772	100,00	100,00	
1.5.14.1.22	Комплект офисной связи "директор-секретарь" ДС		0,000	0,051	0,051	0,051		0,051	100,00	100,00	
1.5.14.1.23	Рефлектометр компьютерный РЕЙС-405		0,000	0,624	0,624	0,624		0,624	100,00	100,00	
1.5.14.1.24	Станция W160G		0,000	0,117	0,117	0,117		0,117	100,00	100,00	
1.5.14.1.25	Электростанция инверторная с электровытермом и коннектором автомойки ТТ 7000 А ES		0,000	0,069	0,069	0,069		0,069	100,00	100,00	
1.5.14.1.26	Энергомодуль-3.3Т1 в комплекте с клещами 100А, 3000А, УЭП		0,000	0,292	0,292	0,292		0,292	100,00	100,00	
1.5.14.1.27	Энергомодуль-3.3Т1 в комплекте с клещами 100А, 3000А, УЭП		0,000	0,292	0,292	0,292		0,292	100,00	100,00	
1.5.14.2	Автотранспорт		24,890	8,343	14,279	8,343		-16,546	-66,48	100,00	
1.5.14.2.1	Газон-NEXT АП-18		3,535	0,000	0,000	0,000		-3,535	-100,00	-66,48	
1.5.14.2.2	Газон-NEXT бортовой		1,691	1,852	1,852	1,852		0,161	9,52	-100,00	
1.5.14.2.3	Лада Гранта		0,944	0,000	0,000	0,000		-0,944	-100,00	9,52	
1.5.14.2.4	ГАЗЕЛЬ-2705		6,608	0,989	6,924	0,989		-5,619	-85,03	-100,00	
1.5.14.2.5	КАМАЗ НЕФА3-43502 42111-12-45		4,101	0,000	0,000	0,000		-4,101	-100,00	-85,03	
1.5.14.2.6	Экскаватор TEREХ TLB 825		4,366	4,240	4,240	4,240		-0,126	-2,90	-100,00	
1.5.14.2.7	Нива "Шевроле"		0,601	0,000	0,000	0,000		-0,601	-100,00	-2,90	
1.5.14.2.8	УАЗ-39099		1,274	1,263	1,263	1,263		-0,012	-0,92	-100,00	
1.5.14.2.9	Газон Садко-NEXT		1,770	0,000	0,000	0,000		-1,770	-100,00	-0,92	
1.5.14.2	Автотранспорт		24,890	8,343	14,279	8,343		-16,546	-66,48	-100,00	Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2018 года в связи с проведением торговых процедур.
1.5.14.2.1	Газон-NEXT АП-18		3,535	0,000	0,000	0,000		-3,535	-100,00	-66,48	
1.5.14.2.2	Газон-NEXT бортовой		1,691	1,852	1,852	1,852		0,161	9,52	-100,00	
1.5.14.2.3	Лада Гранта		0,944	0,000	0,000	0,000		-0,944	-100,00	9,52	
1.5.14.2.4	ГАЗЕЛЬ-2705		6,608	0,989	6,924	0,989		-5,619	-85,03	-100,00	
1.5.14.2.5	КАМАЗ НЕФА3-43502 42111-12-45		4,101	0,000	0,000	0,000		-4,101	-100,00	-85,03	
1.5.14.2.6	Экскаватор TEREХ TLB 825		4,366	4,240	4,240	4,240		-0,126	-2,90	-100,00	
1.5.14.2.7	Нива "Шевроле"		0,601	0,000	0,000	0,000		-0,601	-100,00	-2,90	
1.5.14.2.8	УАЗ-39099		1,274	1,263	1,263	1,263		-0,012	-0,92	-100,00	
1.5.14.2.9	Газон Садко-NEXT		1,770	0,000	0,000	0,000		-1,770	-100,00	-0,92	
2	Новое строительство		202,758	264,407	256,179	264,407		61,649	30,41	-100,00	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		0,000	29,541	9,701	29,541		29,541	100,00	100,00	
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров		0,000	29,541	9,701	29,541		29,541	100,00	100,00	

1	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17		0,000	29,541	9,701	29,541		29,541	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
2.2.	Прочее новое строительство		202,758	234,866	246,478	234,866		32,109	15,84	679,15	
2.2.1.	Строительство модульного здания по адресу: Левинский пр. 1156		29,500	0,000	0,099	0,000		-29,500	-100,00	-100,00	Неоднократная приостановка конкурсных процедур.
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП		0,090	0,137	0,137	0,137		0,047	52,04	52,04	
	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП (РП-19, ТП-1031)		0,078	0,125	0,125	0,125		0,047	60,09	60,09	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
	РП-94 оборудование АИИСКУЭ		0,012	0,012	0,012	0,012		0,000	0,00	0,00	
2.2.3.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных		9,589	10,897	10,799	10,897		1,308	13,64	13,64	
1	Реконструкция ТП-1031 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-000 "Талар" до БКРП		9,589	6,571	6,474	6,571		-3,018	-31,47	-100,00	ТП-1031 реконструирована в распределительный пункт без монтажа новой строительной части.
2	Стр-во БКРП с двумя трансформаторами взамен ТП-571, ул. Хользунова, 23г, 29П		0,000	1,887	1,887	1,887		1,887	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
3	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ		0,000	2,438	2,438	2,438		2,438	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
2.2.4.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП		41,244	67,046	51,992	67,046		25,802	62,56	62,56	
1	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676		3,229	0,000	0,111	0,000		-3,229	-100,00	-100,00	Договор с подрядной организацией был расторгнут.Работы будут выполняться хозяйсособом во 2 квартале 2018 года.
2	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2		0,921	0,000	0,030	0,000		-0,921	-100,00	-100,00	Договор с подрядной организацией был расторгнут.Работы будут выполняться хозяйсособом во 2 квартале 2018 года.
3	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17		3,393	4,530	4,530	4,530		1,137	33,53	33,53	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.Проведена экспертиза ООО "Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.
4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819		33,702	33,702	32,835	33,702		0,000	0,00	0,00	
5	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168		0,000	1,224	1,224	1,224		1,224	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
6	Прокладка 2КЛ-10 кВ ЗААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168		0,000	27,365	12,558	27,365		27,365	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
7	РП-46 ТП-899 КЛ-10 кВ		0,000	0,067	0,067	0,067		0,067	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
8	Строительство шести кабельных линий 10кВ от места соединения с 6КЛ-10кВ в сторону РП-94 до ПС-2		0,000	0,157	0,157	0,157		0,157	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2015 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
9	ПС-"Южная"-ТП-1153		0,000	0,000	0,479	0,000		0,000	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2019 года.Выполнены проектные работы.
2.2.5.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)		16,891	11,607	11,633	11,607		-5,284	-31,29	-31,29	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей 4х95 выводы на сеть		3,136	1,872	1,872	1,872		-1,264	-40,31	-40,31	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей 4х95 выводы на сеть		3,706	0,890	0,917	0,890		-2,815	-75,97	-75,97	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
3	Стр-во БКТП 1х250 взамен КТП-1154 и кабелей 4х95 выводы на сеть		2,858	1,793	1,793	1,793		-1,066	-37,28	-37,28	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-1303 с переводкой КЛ-6-0,4кВ		0,767	1,113	1,113	1,113		0,346	45,13	45,13	Увеличение стоимости работ.
5	Перенос ТП-400 с заменой на БКТП 1х400 (с переводкой КЛ-6, 0,4 кВ)		2,543	1,665	1,665	1,665		-0,877	-34,50	-34,50	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
6	Стр-во БКТП 2х400 взамен КТП-631		3,114	1,786	1,786	1,786		-1,328	-42,65	-42,65	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
7	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-101		0,767	0,875	0,875	0,875		0,108	14,03	14,03	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
8	ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д,9,11		0,000	0,675	0,675	0,675		0,675	100,00	100,00	Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
9	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выводы на сеть		0,000	0,312	0,312	0,312		0,312	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
10	Стр-во БКТП с трансформатором в сети ТП-334, КЛ-1кВ, КЛ-10 кВ, ул. Рабочего класса 3		0,000	0,026	0,026	0,026		0,026	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
11	ТП-84 и ТП-387 строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА КЛ 1 кВ, 10 кВ		0,000	0,013	0,013	0,013		0,013	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
12	ТП-884 в сети, строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА, КЛ 1 кВ, ул. Ильюшина		0,000	0,503	0,503	0,503		0,503	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
13	БКТП-1895 б/у взамен КТП-1865, ул. Ильюшина, д. 5/с ООО "Технологии Производства"		0,000	0,083	0,083	0,083		0,083	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения БКТП -1895(б.у.) взамен КТП-1865.
2.2.6.	Прокладка в/в, н/н кабелей к ТП		6,914	2,599	2,834	2,599		-4,315	-62,42	-62,42	

1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А			1,638	1,231	1,231	1,231					Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.Проведена экспертиза ООО " Региональным Центром ценообразования и экономики в строительстве" в 2017 году.	
2	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н			4,294	0,000	0,051	0,000			-4,294	-100,00	-100,00	Договор с подрядной организацией был расторгнут.Работы будут выполняться кооперативом на 2 квартале 2018 года.
3	ТП-165 монтаж кабельного вывода до оп.№58			0,463	0,303	0,303	0,303			-0,160	-34,55	-34,55	Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
4	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13			0,221	0,221	0,163	0,221			0,000	0,00	0,00	
5	КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп.№2			0,090	0,170	0,163	0,170			0,080	88,79	88,79	Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
6	ТП-929 до опоры №1, ул. Артамонова			0,091	0,091	0,091	0,091			0,000	0,00	0,00	
7	ТП-52 до опоры №1 ул. Республиканская			0,026	0,026	0,026	0,026			0,000	0,00	0,00	
8	ТП-934 с монтажом кабельных выводов			0,049	0,049	0,049	0,049			0,000	0,00	0,00	
9	ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский			0,042	0,042	0,042	0,042			0,000	0,00	0,00	
10	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")			0,000	0,000	0,100	0,000			0,000	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения. Временка СИП 3*50+54,6мм2 прот.=100м, опоры ж.б.=1шт
11	ТП-560 от оп.№27 до оп.№25 ул. Ушнинского ООО СК"Элит НВ"			0,000	0,178	0,178	0,178			0,178	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО СК"Элит НВ" ул.Ушнинского, ВЛ-0,4кВ СИП 3*70+1*70мм2 прот.=212м, опоры ж.б.=5шт, опоры дер.=1шт
12	ТП-71 Проскуряков С.В. Московский пр.,21/б			0,000	0,059	0,140	0,059			0,059	100,00	100,00	Усилен существующая ВЛ тросы проложен КЛ-1кВ АВБШВ 4*120мм2 прот.=20м для технологического присоединения Проскурякова С.В. Московский пр.,21/б
13	БКТП-1895 -до муфты 17г. Ул.Ильинина ООО "Технологии Производства"			0,000	0,064	0,064	0,064			0,064	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Технологии производства", ул.Ильинина,5/б Перевод КЛ-1кВ АВБШВ 4*50мм2 прот.=6м
14	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815			0,000	0,000	0,068	0,000			0,000	100,00	100,00	Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.Сроки выполнения работ перенесены в связи с проведением торговых процедур.Часть работ выполнены.
15	ТП-190 ООО "Вивант Фарма", ул.Летчика Замкина,34			0,000	0,084	0,084	0,084			0,084	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения ООО "Вивант Фарма" ул.Летчика Замкина,34 Проложен КЛ-0,4кВ АВБШВ 4*120мм2 прот.=32м
16	ТП-766 до опоры № 1, ул. 25 Января			0,000	0,080	0,080	0,080			0,080	100,00	100,00	Ликвидация последствий аварии.
2.2.7.	<b>Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения</b>			<b>98,529</b>	<b>142,581</b>	<b>168,984</b>	<b>142,581</b>			<b>44,052</b>	<b>44,71</b>	<b>44,71</b>	
2.2.7.1.	<b>Строительство ТП для технологического присоединения</b>			<b>7,185</b>	<b>31,842</b>	<b>28,311</b>	<b>31,842</b>			<b>24,657</b>	<b>343,18</b>	<b>297,38</b>	
2.2.7.1.1	Строительство ТП для технологического присоединения			7,185	31,842	28,311	31,842			24,657	343,18	297,38	Увеличение объемов по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение
2.2.7.1.1.1	Строительство ТП,КЛ-1кВ,10кВ ул.Дмитрова 140У(ООО Строительные технологии)			0,000	0,737	0,000	0,737			0,737	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.2	пер.Отличников 2Д строите.ТП в металлии.исполнении с трансф.,КЛ-1 кВ,10 кВ(Ильченко Я.А)			0,000	0,917	0,000	0,917			0,917	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.3	Строительство ТП,КЛ 1 кВ,6 кВул.Ипподромная 68/б (Новострой)			0,000	1,388	1,191	1,388			1,388	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.4	Олео Дундича 19 ТП,КЛ (ООО РемСтрой)			0,000	2,174	0,529	2,174			2,174	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.5	БКТП-1250/6/0,4,КЛ-10кВ,КЛ-1кВ Урицкого 70 (Центральный дом мебели)			0,000	6,302	6,266	6,302			6,302	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.6	Стр-во БКТП с четырьмя транс-ми 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1кВ, 10кВ, Московский пр-кт, 48/а (ООО ГлавСтрой)			0,000	10,541	10,541	10,541			10,541	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.7	Стр-во БКТП, КЛ 10кВ Стадион Локомотив, Нариманова 2 (Управление строительной политики)			0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.8	Стр-во БКТП, КЛ 10кВ Стадион Локомотив, Нариманова 2 (Управление строительной политики)			0,000	3,291	3,291	3,291			3,291	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.9	Учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест Старых Большевиков 54/а(ФКП Управление заказчика)			0,000	4,417	4,417	4,417			4,417	100,00	100,00	
2.2.7.1.1.10	Стадион Чайка ул.Кривошапкинская 101 (Управление строительной политики)			0,000	2,077	2,077	2,077			2,077	100,00	100,00	
2.2.7.2.	<b>Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения</b>			<b>41,777</b>	<b>62,942</b>	<b>93,395</b>	<b>62,942</b>			<b>21,165</b>	<b>50,66</b>	<b>58,78</b>	
2.2.7.2.1	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения			41,777	62,942	93,395	62,942			21,165	50,66	58,78	Увеличение объемов по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение
2.2.7.2.1.1	Стр-во 2-х КЛ 10кВ от РП-22 до гр.уч. по адр.: г. Воронеж, ул. Холзунова, 105 (рынок Северный)			0,000	0,000	0,758	0,000			0,000	100,00	100,00	
2.2.7.2.1.2	Строит.КЛ от ТП-1095 многоквартирный многоквартирный ж.д.ул.Ростовская,Корольковой(ООО Воронежэлектстрой)			0,000	0,037	0,496	0,037			0,037	100,00	100,00	
2.2.7.2.1.3	Прокладка КЛ-6 кВ ТП-786 до гран.уч. заяв. по адресу: ул. Газовая, 1/а (НПО "Слеснефтехиммаш")			0,000	1,390	1,337	1,390			1,390	100,00	100,00	

2.2.7.2.1.4	Торгово-накопительная база Исаев Салади .Врезка и наращ. КЛ 6кВ от ТП-1770 между ТП 813 - ТП 1758		0,000	0,096	0,096	0,096	0,096	100,00	100,00
2.2.7.2.1.5	2БКТП-1250/6/0,4,КЛ-10кВ,КЛ-1кВ Урицкого 70 (Центральный дом мебели)		0,000	1,312	1,291	1,312	1,312	100,00	100,00
2.2.7.2.1.6	Строительство ТП,КЛ-1кВ,10кВ ул.Димитрова 140У(ООО Строительные технологии)		0,000	8,141	7,857	8,141	8,141	100,00	100,00
2.2.7.2.1.7	пер.Отдмчников 2Д строите.ТП в металлич.исполнении с трансф.,КЛ-1 кВ,10 кВ(Ильченко Я.А)		0,000	4,908	5,367	4,908	4,908	100,00	100,00
2.2.7.2.1.8	«ТП-1753, ТП-1041 Прокладка 2КЛ-10кВ ул.Героев Сибиряков,2/и (Вепотнев В.Н.)		0,000	5,418	5,075	5,418	5,418	100,00	100,00
2.2.7.2.1.9	Стр-во КЛ-6кВ от РП-68 до границы уч. ул. Остужева, 52/м (ООО ТД "Воронежская фруктовая компания")		0,000	4,161	3,869	4,161	4,161	100,00	100,00
2.2.7.2.1.10	Строител БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1,10 кВ наб.Максима Горького 49Б (СМУ-16)		0,000	0,000	20,808	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.11	Стр. КЛ-6кВ: от ВЛ-6кВ КТП-1753-ТП-807 до гр.зем. уч. ул. Героев Сибиряков 2/Ф (Липштан А.А.)		0,000	0,195	0,195	0,195	0,195	100,00	100,00
2.2.7.2.1.12	Строительство 2КЛ-6кВ: от РП-17 и от ТП-1071 до гран. уч. ул. Новосибирская, 13/Б (Попов Р.Б.)		0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.13	Строительство ТП,КЛ 1 кВ,6 кВул.Ипподромная 68/Б (Новострой)		0,000	2,652	2,569	2,652	2,652	100,00	100,00
2.2.7.2.1.14	Учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест Старых Большевиков 54/а(ФКП Управление заказчика)		0,000	12,480	12,480	12,480	12,480	100,00	100,00
2.2.7.2.1.15	2КЛ-6кВ ТП-294, ТП-343 - гран. уч. заяв. (нежилое здание) ул. Ленинградская, 29/Б (Попов Р.Б.)		0,000	0,287	0,287	0,287	0,287	100,00	100,00
2.2.7.2.1.16	ТП-986 КЛ-6кВ пр-т Патриотов, 27 (ООО "СЛ-Эстейт")		0,000	1,208	1,208	1,208	1,208	100,00	100,00
2.2.7.2.1.17	Олеко Дундича 19 ТП,КЛ (ООО РемСтрой)		0,000	1,317	1,333	1,317	1,317	100,00	100,00
2.2.7.2.1.18	Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и (Вепотнев В.Н.)		0,000	0,333	0,466	0,333	0,333	100,00	100,00
2.2.7.2.1.19	Стр-во КЛ 10 кВ от ТП-1154, ТП-560 до гр. уч. по адресу: ул. Ломоносова 84 (Терраинвест)		0,000	0,000	0,558	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.20	ТП-1790 ул.Газовая 1/а. заявит. ООО НПО "Спецнефтехиммаш"		0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	100,00	100,00
2.2.7.2.1.21	Стр-во БКТП, КЛ 10кВ Стадион Локомотив, Нариманова 2 (Управление строительной политики)		0,000	3,855	3,855	3,855	3,855	100,00	100,00
2.2.7.2.1.22	ТП-1728 КЛ-10 кВ ул. Остужева, 43/3 (Великанов А.А.)		0,000	0,000	0,051	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.23	Стр-во БКТП с четырьмя транс-ми 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1кВ, 10кВ, Московский пр-кт, 48/а (ООО ГлавСтрой)		0,000	11,005	11,005	11,005	11,005	100,00	100,00
2.2.7.2.1.24	КЛ-10кВ: ТП-1108 - гр. уч. заяв. (административное здание), Московский пр-т 117 (ИП Герасимов В. В.)		0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.25	Многоэта. ж.д. со вст.неж.помещ.наружн.освещ. и подз.парковкой Ипподромная 68/Б (Новострой)		0,000	0,045	0,045	0,045	0,045	100,00	100,00
2.2.7.2.1.26	Стадион Чайка ул.Краснознаменная 101 (Управление строительной полотики)		0,000	3,839	3,839	3,839	3,839	100,00	100,00
2.2.7.2.1.27	РП-22 КЛ-10кВ пр.Брянский 3/Б (Мейер Ф.Ф.)		0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.28	ТП-1015 КЛ-10кВ пр-т Патриотов 57/Д (ИП Поленов Е.А.)		0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.29	ТП-1213 КЛ-10кВ Московский пр-т,179/3 (АО Дороги Черноземья)		0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.30	2КЛ-10кВ: ТП-проект,-РП-проект ул.Кавалерийская 15 (ООО Тенистый)		0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.31	ТП-11 КЛ-10кВ ул. Парковая, 1/А (ООО "ТеплоСтрой")		0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.32	ТП-662 и ТП-1086 2КЛ-10кВ ул. Путиловская, 19/а (ООО "Возрождение")		0,000	0,000	0,071	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.2.1.33	Врезка ТП-1884 в КЛ-6 кВ РП51-ТП1582 стадион Чайка ул.Краснознаменная д.101(УпрСтроительной полотики)		0,000	0,066	0,066	0,066	0,066	100,00	100,00
2.2.7.2.1.34	Врезка ТП-1884 в КЛ-6кВ ТП-1582-ТП-1657 стадионЧайка Краснознаменная ул.101(Упр.Строительной полотики)		0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	100,00	100,00
2.2.7.2.1.35	Врезка ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1223-ТП-1753 ул.Г.Сибиряков 2/и(ВепотневВ.Н.)		0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.2.1.36	Врезка ТП-1875 в КЛ-9 кВ ТП-1041-ТП-1602 ул.Г.Сибиряков 2/и		0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	100,00	100,00
2.2.7.2.1.37	ТП-987 КЛ-10 кВ. пр-т Патриотов 25/А (ООО Автотехсервис Плюс)		0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	100,00	100,00

2.2.7.2.1.38	Потребительский кооператив Левобережн.участковое лесничество квар.№1 выдел 1,2,3,4,5,6(Спортивно-о.ком	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	100,00	100,00		
2.2.7.2.1.39	ТП-345, ТП-159 КЛ-10кВ ул. Краснознамённая, 57 (ООО ФК "Аксиома")	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.2.1.40	Строитель БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1,10 кВ наб.Максима Горького 49Б (СМУ-16)	0,000	0,000	7,750	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,386	30,503	30,451	30,503	0,000	-12,883	-29,69	-29,51	0,000
2.2.7.3.1	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,386	30,503	30,451	30,503		-12,883	-29,69	-29,51	Снижение объемов по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение
2.2.7.3.1.1	Строительство ТП,КЛ-1кВ,10кВ ул Димитрова 140У(ООО Строительные технологии)	0,000	0,020	0,573	0,020	0,020	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.2	ТП-1681 КЛ-0,4 ул.Бульвар Победы 50/л/1 Светофорный объект, МБУ "ЦОДД"	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.3	КЛ-1кВ ТП-1140 - граница уч. Московский пр-т, 142/Е (Управление строительной подпитки администрации)	0,000	0,031	0,000	0,031	0,031	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.4	Стр-во КВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 до гран. уч. зав. по адр.: ул. Ф.Энгельса, 7а (Шербаков Н.Б.)	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.5	ТП-1059 строит. КЛ-1кВ гран.зем.уч.Детского Литературного парка пл Детей 1	0,000	0,000	0,037	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.6	Стр-во КВЛИ-0,4кВ: ТП-332Н - граница зем. уч. заявкт. ул. Пущкинская, 4/а	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.7	ТП-211-ВРУ административного здания ул.Никитинская, 24 (ООО УК "Бик")	0,000	2,195	0,867	2,195	2,195	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.8	Новосибирская 61/В,61Д (ООО Гарант Строй)	0,000	1,175	1,175	1,175	1,175	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.9	БКТП-142 - гран. уч. заяв. (многокварт.д.ж.) ул. Беговая, 61 (ООО ИСФ "Стэл")	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.10	ТП-301 КЛ-1кВ ул.Рылеева, 26/В (ООО "СМУ №5")	0,000	0,776	0,726	0,776	0,776	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.11	ТП-1290 КЛ-0,4кВ вывод на опору. ул.Новосибирская 2/И (РусьЛес)	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.12	ТП-1808- Проспект Труда, 76 (Шкурин А.О.)	0,000	0,046	0,046	0,046	0,046	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.13	КЛ-1кВ от ТП-988 до гр. Патриотов, 23/ж здание диалог. центра (ООО "Фрезениус Медикл Кеа Холдинг")	0,000	2,746	2,616	2,746	2,746	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.14	пер.Отъединков 2Д строите.ТП в металл.исполнении с трансф.,КЛ-1 кВ,10 кВ(Ильченко Я А)	0,000	0,504	0,490	0,504	0,504	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.15	КЛ-1 кВ: ТП-1092-граница участка заявителя (склад), ул. краснодонская, 16/К (ООО "Палитра-Групп")	0,000	1,288	1,288	1,288	1,288	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.16	КЛ-1кВ: ТП-266 - стена стр. здан. ул. Серафимовича 26 (Всероссийский центр карантинна растений)	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.17	РП-168 КЛ-0,4 кВ ул.Театральная 30 (ООО Каскад)	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.18	Стр-во КВЛИ-0,4кВ от ТП-1041 до гр. уч. заяв. по адресу: ул. Героев Сибиряков 2/А (ООО ЮС-Дон)	0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.19	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-750 до границы земельного участка АЭС, ул. Новосибирская 13/Д (УК Ваш Дом)	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.20	Стр. КВЛИ-0,4кВ от ТП-631 до гр. уч. заяв. по адр.: ул.Черенкова 8/А ("Клубный поселок Алексеевский")	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.21	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042 - граница участка заявителя, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.22	Строительство КЛ-1 кВ ТП-367 - ВРУ ж/д по ул. Степана Разина, 36 (ИП Абрамова Т.Я.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.23	ТП-137 КВЛИ-0,4кВ ул. Эртеля, 29 (ООО "СМУ-1993")	0,000	0,119	0,119	0,119	0,119	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.24	ТП-3 КЛ-1кВ ул. 9 Января, 35 (АО "Страховая бизнес группа")	0,000	0,102	0,102	0,102	0,102	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.25	ТП-34Н КВЛИ-0,4кВ ул. Уптинского, 20 (Блочский Д.Н.)	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	100,00	100,00		

2.2.7.3.1.26	ТП-52 КВЛН-0,4кВ ул. Урицкого, 21 (ВФ ФГБУ "Центр оценки качества зерна")	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.27	Строительство ТП, КЛ 1 кВ, 6 кВул. Ипподромная 68/6 (Новострой)	0,000	0,124	0,069	0,124	0,124	100,00	100,00
2.2.7.3.1.28	КТП-1433 КЛ-0,4кВ. пер. Самоцветный 5д стройплощадка и жд (Ботвиньев А.И.)	0,000	0,242	0,242	0,242	0,242	100,00	100,00
2.2.7.3.1.29	КТП-603 КЛ-10кВ, КЛ-1кВ Рамонский р-н, Айларовское сельск. поселение (Сысокова С.В.)	0,000	0,000	0,029	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.30	ТП-1226 стр. КЛ-0,4 кВ гран. уч.з. (рекламная конструкция) Ленинский пр-т-ул. Кулибина (Домрачев В.Н.)	0,000	0,046	0,046	0,046	0,046	100,00	100,00
2.2.7.3.1.31	ТП-1572 КЛ-0,4 кВ до ул. Ржевская 25е гараж№2 секция А (Шнилев В.Н.)	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.3.1.32	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-506 до гр. уч. заяв. по адр: ул. Дмитрова, 91а, 91б (ОГСК "Левобережник")	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.33	КЛ-1кВ:ТП-1177, ТП-1285 - граница уч. заяв. админ. здание ул. Ленинградская, 130 (ООО "Капиталь")	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.34	Стр-во 2КВЛН-0,4кВ: ТП-155 и ТП-533 - гр. уч. заяв. ул. Октябрьской Революции, 72 (Пинаев С.Ю.)	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.35	Стр-во 2КЛ-0,4кВ от ТП-998 и от ТП-1640 до гр. зем. участка заяв., ул. Лидии Рябцевой, 28/Б (АО ДСК)	0,000	0,000	0,068	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.36	Стр-во КЛ-0,4кВ от ТП-1220 до границы уч. заяв., располож по адресу ул. Багряная, 1б/Д (Бенели Д.М.)	0,000	0,000	0,073	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.37	ТП-1728 КЛ-1 кВ ул. Остужева, 68/Д (Чаловский Л.С.)	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.38	ТП-52 КВЛН-0,4кВ ул. Урицкого, 21 (ВФ ФГБУ "Центр оценки качества зерна")	0,000	0,000	-0,017	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.39	Олеко Дундича 19 ТП, КЛ (ООО РемСтрой)	0,000	1,166	1,064	1,166	1,166	100,00	100,00
2.2.7.3.1.40	Стр-во КЛ-1 кВ ТП-1291 - оздор. компл., ул. Новосибирская, 5/Б (Газпром Инвестгазификация)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.41	Стр-во КЛ-1кВ от ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В (Паньшина Е.Н.)	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.42	2БКТП-1250/6/0,4, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ Урицкого 70 (Центральный дом мебели)	0,000	2,480	2,406	2,480	2,480	100,00	100,00
2.2.7.3.1.43	Стр-во БКТП с четырьмя транс-ми 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1кВ, 10кВ, Московский пр-кт, 48/а (ООО ГлавСтрой)	0,000	2,589	1,892	2,589	2,589	100,00	100,00
2.2.7.3.1.44	ТП-447 КВЛН-1 кВ до гр.уч. заявителя СНТ "Озерки" уч. №6 (Ларина В.Н.)	0,000	0,021	0,000	0,021	0,021	100,00	100,00
2.2.7.3.1.45	ТП-191 КВЛ (ТП-871) граница уч. заяв., универсам ул. 5 Декабря, 13, 15, 17 (ИП Бойко В.В.)	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.46	ТП-1195 КВЛН-0,4кВ ул. Ильюшина, 6 (Ильченко Я.А.)	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.47	ТП-проект, КЛ-10кВ, КЛ-1кВ ул. Остужева, 52/2 (ООО "Логос")	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.48	ТП-979 КЛ-1кВ ул. Тимирязева, 29 (ООО "Арт-Финанс")	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.49	Стр-во КВЛН-0,4кВ от ТП-1252 до гр. зем. уч. ул. Менделеева (Беленю А.В.)	0,000	0,721	0,721	0,721	0,721	100,00	100,00
2.2.7.3.1.50	ТП-1054 КВЛН-0,4кВ ул. Красный Октябрь, 2/Б (Туликina О.В.)	0,000	0,347	0,347	0,347	0,347	100,00	100,00
2.2.7.3.1.51	ТП-1738 кл-0,4 кв КУ ВО "Региональный центр безопасности" камера фото-видеофиксац.	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	100,00	100,00
2.2.7.3.1.52	БКТП-1609 КЛ-1кВ-граница уч.з. (склад)ул. Космонавтов 4/А(Штыков В.В.)	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.53	БКТП-1869 Склад непродов. товаров по адр.: Ильюшина, 11Д (Копытин Н.Ю.)	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	100,00	100,00
2.2.7.3.1.54	КВЛН-0,4кВ; ТП-1, ТП-393-гран.уч.з. ул. Конструкторов 82(ОАО Воронежоблгаз филиал Воронежоблгаз)	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,00	100,00

2.2.7.3.1.55	РП-39 КЛ-1кВ пр-т Патриотов 44/Г (Дмитриев Д.В.)	0,000	0,000	0,046	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.56	ТП-1063 КЛ-1кВ Ломоносова 114/45 (Приход храма во имя св. Никиты Готфского)	0,000	0,415	0,415	0,415	0,415	100,00	100,00
2.2.7.3.1.57	ТП-124 граница уч. з. скверСоветский/Ил Советская 1/В(Управление строительной политики городского окр)	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.58	ТП-1260 2КЛ-1кВ ул. Танкиста Серебрякова, 14/1 (ООО "ГРИН ВИТА")	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.59	ТП-1896 многоквартирный жд. ул.Капшина 13 (ООО "ГРИН ВИТА")	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.60	ТП-1583 2КЛ-1кВ ул. Кольцовская, 12/Б (Безз Наталия Петровна)	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.61	ТП-1757 КЛ-1кВ ул.Ростовская 73/И (ООО Ломпром)	0,000	0,000	0,058	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.62	ТП-1869 КЛ-кВ ул. Ильющина, 7/А (ИП Тонких Юрий Викторович)	0,000	0,148	0,148	0,148	0,148	100,00	100,00
2.2.7.3.1.63	ТП-204 КЛ-1кВ ул.20-летия Октября 73/А(Головной аттестационно-сертификационный ц. Центрального региона)	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.64	ТП-240, ТП-129 КЛ-1кВ ул. Низыгинская, 52 (Эпштейн Наталья Ильинична)	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.65	ТП-563 КЛ-1кВ пр-т Патриотов, 24 (ООО "Сосна")	0,000	0,000	0,055	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.66	ТП-71 КВЛИ-0,4кВ Московский пр-т, 21/Б (Проскураков Сергей Владимирович)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.67	ТП-865 КЛ-1кВ ул.Пролетарская 87 (ООО Компания Новострой)	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.68	ТП-932 КВЛИ-0,4кВ ул. Фридриха Энгельса, 59 (Помогаев Павел Витальевич)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.69	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Ленинский пр-т.8/д (ООО Союзкомплекс)	0,000	0,000	0,193	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.70	Дачные дома Рамонский р-он(ТСН ДНТ Кожевенный)	0,000	0,293	0,293	0,293	0,293	100,00	100,00
2.2.7.3.1.71	ТП-1865 КЛ-1 кВ ул. Ильющина, 5/Б (ООО "Технологии производства")	0,000	0,473	0,473	0,473	0,473	100,00	100,00
2.2.7.3.1.72	ТП-1869 КЛ-кВ ул. Ильющина, 7/Б (ИП Тонких Юрий Викторович)	0,000	0,000	0,034	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.73	ТП-605 КЛ-1 КВ (Мустафев А.К. Оглы), ул.Путликовская, 9	0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	100,00	100,00
2.2.7.3.1.74	РП-48	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.75	ТП-1012 КВЛИ-0,4 кВ ул.Новосибирская 14/А (Вислогузов В.П.)	0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.76	ТП-1026 2КЛ-1кВ ул.Артамонова 22/И	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.77	ТП-1030 КВЛИ-0,4кВ. ул.Ильича 59 (ИП Кубанев Р.Е.)	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.78	ТП-1260 КЛ -1кВ. по ул.Серебрякова 14/4	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.79	ТП-1366 КЛ-1кВ ул.Краснознаменная 109 (Березников Д.А.)	0,000	0,000	0,057	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.80	ТП-1626 КЛ-1кВ ул.Арзамвская 2/П(МРО Правосл.Приход храма-часовни в честь преставления св.Митрофана)	0,000	0,000	0,052	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.3.1.81	ТП-1728 КЛ-1 кВ. ул.Урывского 8/В (ООО МаркетСтрой)	0,000	0,348	0,348	0,348	0,348	100,00	100,00
2.2.7.3.1.82	ТП-580 до гран.уч.пр-т Патриотов 42Д строительство КЛ-1кВ Автомоетный комплексе (Нерусина Т.В.)	0,000	2,184	2,033	2,184	2,184	100,00	100,00
2.2.7.3.1.83	ТП-590 Строительство КЛ-1кВ кафе ул.Остужева 2/е(ООО Промхиммонтаж)	0,000	0,367	0,367	0,367	0,367	100,00	100,00

2.2.7.3.1.84	ТП-603 2КЛ-6кВ п.Рамоль, уч.№2 (Шеньгина В.Ф.)	0,000	0,100	0,083	0,100	0,100	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.85	ТП-774 КЛ-1 кВ, пр-т Патриотов, 42/Д (Нерусина Т.В.)	0,000	0,055	0,000	0,055	0,055	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.86	Ленинградская 82/В (ООО Парнас-2001)	0,000	0,491	0,609	0,491	0,491	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.87	Стр-во КЛ-1 кВ ТП-1291 - оздор. компл., ул. Новосибирская, 5/Б (Газпром Инвестгазификация)	0,000	5,423	5,327	5,423	5,423	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.88	ТП-1184 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", газорегуляторный пункт ул.Героев Стратосферы, 9	0,000	0,067	0,067	0,067	0,067	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.89	ТП-755 КЛ-0,4 КВ ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", газорегулят пункт №261 ул.Туполева, 42/Р	0,000	0,072	0,072	0,072	0,072	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.90	ТП-787 КЛ-0,4КВ пер.Спокойный, 24/Б ООО "ЮГ Полимер"автосервис	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.91	ТП-1026 2КЛ-1кВ ул.Артамонова 22/Л	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.92	ТП-1030 КЛ-0,4КВ (Лукина Т.В.), ул.Ильича, 59	0,000	0,076	0,076	0,076	0,076	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.93	ТП-501 КЛ-1кВ ул. Юдоса Янониса, 4 (МБОУ СОШ №75)	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.94	ТП-811 КЛ-1кВ ул. Димитрова, 81 (МБОУ СОШ №23)	0,000	0,000	0,015	0,000	0,000	100,00	100,00		
2.2.7.3.1.95	Учебно-лабораторный корпус на 700 посадочных мест Старых Большевиков 54/д(ФКП Управление заказчика)	0,000	2,764	2,764	2,764	2,764	100,00	100,00		
2.2.7.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,182	17,295	16,828	17,295	11,113	179,77	176,85		Увеличение объемов по фактически заключенным договорам на технологическое присоединение
2.2.7.4.1	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,182	17,295	16,828	17,295	11,113	179,77	176,85		
2.2.7.4.1.1	КТП-1679 ВЛ-0,4 КВ (Скирта Я.А.) ул.Междуреченская, 28/а	0,000	0,096	0,096	0,096	0,096	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.2	КТП-1679 ул.Бульвар Воиной Славы,9а (Можин.Н.И)	0,000	0,063	0,063	0,063	0,063	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.3	КТП-325 ВЛ-0,4КВ (Гусев Н.П.) Ул.Танеева,67	0,000	0,058	0,058	0,058	0,058	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.4	ТП-1678 ВЛ-0,4 КВ (Сославинский А.В.) Ул.Лазарева ,67	0,000	0,128	0,128	0,128	0,128	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.5	ТП-1757 ВЛ-0,4кВ ул.Корольковой, 11/В (Крупина Т.М.)	0,000	0,006	0,000	0,006	0,006	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.6	ТП-182 ВЛ-0,4 КВ ул.Богачева 3 (Кузьмин С.А. складское помещение)	0,000	0,138	0,138	0,138	0,138	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.7	ТП-1824 ВЛ-0,4 кВ (Замон А.Н.)	0,000	0,011	0,000	0,011	0,011	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.8	ТП-311 ВЛ-0,4КВ (Баркетова И.О.) ул.Тютчева,73а	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.9	ТП-414 ВЛ-0,4 кВ ул.Кольцовская 56 (Бахтина Г.И.)	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.10	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Иконоплицев А.В.) с.н.т. "Озерки" уч.10	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.11	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Поздняков И.А.) с.н.т."Шинник", уч.30	0,000	0,140	0,140	0,140	0,140	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.12	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Позднякова О.А.) с.н.т."Шинник", уч.37	0,000	0,143	0,143	0,143	0,143	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.13	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Стрыгина И.В.) с.н.т."Шинник", уч.26	0,000	0,312	0,312	0,312	0,312	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.14	ТП-848 ВЛ-0,4кВ автостоянка пер.Отличников 41Б (Жмурко В.В.)	0,000	0,035	0,035	0,035	0,035	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.15	КТП-1024 ВЛ-0,4КВ Управление стр.полит.адм.ГО г.Воронеж ул.Ленина,10	0,000	0,039	0,000	0,039	0,039	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.16	РП-90 близ.опора-граница участка ул.Шукина 13 строительство ВЛН-0,4 кВ(ООО Евросталь-2).	0,000	0,069	0,069	0,069	0,069	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.17	ТП-1210 ВЛН-0,4кВ ул.Ломоносова, 114 (ОАО "Газпром газораспределение Воронеж")	0,000	0,002	0,000	0,002	0,002	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.18	ТП-129 ВЛ- 0,4 КВ ул.Кольцовская.60 (ООО"Башни")	0,000	0,045	0,045	0,045	0,045	100,00	100,00		
2.2.7.4.1.19	ТП-297 граница уч. Плехановская 53 (ООО Сантехническая компания АКИ)	0,000	0,011	0,000	0,011	0,011	100,00	100,00		



2.2.7.4.1.20	ТП-815 строительство ВЛИ-0,4кВ гран.уч. заяв. ул. Дубровная 11(ООО Предприятие Управляющая компания)	0,000	0,076	0,000	0,076	0,076	100,00	100,00
2.2.7.4.1.21	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ: ТП-934, ул. Речная, 34/В (Степанов А.С.)	0,000	0,000	-0,055	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.22	ТП-38 ВЛ-0,4 кВ ул. Фр. Энгельса, 7/а (Родионов А.В.)	0,000	0,114	0,114	0,114	0,114	100,00	100,00
2.2.7.4.1.23	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ: блок опор ТП-393 - гр.уч. заяв., ул. Дорожная, 26/а (Ефремова Н.Д.)	0,000	0,301	0,301	0,301	0,301	100,00	100,00
2.2.7.4.1.24	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ: ТП-200- граница уч. заявит, ул. Плехановская, 6 (Удовик И.И.)	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	100,00	100,00
2.2.7.4.1.25	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ ТП-1215 - граница уч. заявителя, ж/м Хвойный, уч. 1, г. Зорнеж (Ковалев С.П.)	0,000	0,376	0,311	0,376	0,376	100,00	100,00
2.2.7.4.1.26	ТП-1249 ВЛ-0,4кВ (Гордеева Л.И. строительная площадка и ж.д.) ул.Пшеничная, 11	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	100,00	100,00
2.2.7.4.1.27	ТП-1210 стр. ВЛИ-0,4 кВ блок опоры гран.уч. ул. Ломоносова 114/38(ФГБОУ ВПО Воронежский гос. аграрный ун	0,000	0,323	0,272	0,323	0,323	100,00	100,00
2.2.7.4.1.28	ТП-66 ВЛ-0,4кВ ул. Ломоносова-ул. Дарвина (МБУ "ЦОДД", светофорный объект)	0,000	0,059	0,059	0,059	0,059	100,00	100,00
2.2.7.4.1.29	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ: ТП-1681 - гран. уч. заяв. (автосервис), ул. Антонова-Овсенко, 27/6 (Воржев А.В.)	0,000	0,081	0,081	0,081	0,081	100,00	100,00
2.2.7.4.1.30	БКТП-1551 ВЛ-0,4кВ (Бубнов Е.И.), ул.Тихий Дон,48/6	0,000	0,099	0,099	0,099	0,099	100,00	100,00
2.2.7.4.1.31	КТП-1040 ВЛИ-0,4 кВ блок опоры - границ. участка заявит., ул. Антонова-Овсенко, 37/4 (Степанов А.М.)	0,000	0,426	0,366	0,426	0,426	100,00	100,00
2.2.7.4.1.32	КТП-1679 ВЛ-0,4 кВ (Астапова Е.С.), Бульвар Воинской Славы,9	0,000	0,085	0,085	0,085	0,085	100,00	100,00
2.2.7.4.1.33	РП-46 ВЛ-0,4кВ (Каменева Е.Н.), ул.Звездная 1/а	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	100,00	100,00
2.2.7.4.1.34	ТП-1123 ВЛ-0,4 кВ ул. Антонова-Овсенко, 15/а, (Марков А.С.)	0,000	0,061	0,061	0,061	0,061	100,00	100,00
2.2.7.4.1.35	ТП-1198 ВЛ-0,4кВ (Крутежих Н.И.), ул. Тенистая,28/а	0,000	0,055	0,055	0,055	0,055	100,00	100,00
2.2.7.4.1.36	ТП-1333 ВЛ-0,4кВ (Авророва А.А.), ул.Мазлумова, 112/1	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.4.1.37	ТП-1340 ВЛ-0,4кВ (Конобеевских Л.М.), пр-т.Московский, 144/а	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	100,00	100,00
2.2.7.4.1.38	ТП-145 ВЛ-0,4кВ (Ахсенов Н.Н.), ул.Кольцовская,34	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	100,00	100,00
2.2.7.4.1.39	ТП-1788 ВЛ-0,4кВ (Иконников М.С.), ул.Боровская,10	0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	100,00	100,00
2.2.7.4.1.40	ТП-447 ВЛ-0,4кВ (Миронов Д.С.), СНТ "Озерки" уч.13	0,000	0,055	0,055	0,055	0,055	100,00	100,00
2.2.7.4.1.41	ТП-447 ВЛ-0,4кВ (Сопильник А.Б.),СНТ "Шиповик-1", ул.3уч.212	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	100,00	100,00
2.2.7.4.1.42	ТП-681 ВЛ-0,4 кВ (Стародубцев С.А.), ул.Романтиков,1	0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	100,00	100,00
2.2.7.4.1.43	ТП-73 ВЛ-0,4кВ (Вольская Н.Г.), ул.Круглая,4-6	0,000	0,104	0,104	0,104	0,104	100,00	100,00
2.2.7.4.1.44	ТП-823 ВЛ-0,4кВ (Доровских Э.Н.), ул.Острогжская,148/2	0,000	0,119	0,119	0,119	0,119	100,00	100,00
2.2.7.4.1.45	ТП-92 ВЛ-0,4кВ (Ромакина Л.Ю.), ул.Чапаева,182	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.46	ТП-179 ВЛ-0,4кВ (ООО Торговый Дом "Рекорд Сервис"),ул.Революции 1905г 82/б	0,000	0,111	0,111	0,111	0,111	100,00	100,00
2.2.7.4.1.47	ТП-315 ВЛ-0,4 кВ (ООО ТРЭК), ул.Жельбова,15	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	100,00	100,00
2.2.7.4.1.48	ВЛИ-0,4кВ: блок опоры ТП-1176 - гр.уч. заяв. (гараж) ул. Ленинградская, 126 (Беззвеза В.Т.)	0,000	0,131	0,131	0,131	0,131	100,00	100,00
2.2.7.4.1.49	КТП-1679 ВЛ-0,4кВ Обионская,16 (Иванова А.Ю.)	0,000	0,022	0,022	0,022	0,022	100,00	100,00
2.2.7.4.1.50	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ КТП-1433 блок опоры - граница уч. заяв., пер. Сомоштенный, 5/Д (Богатышев А.И.)	0,000	0,109	0,055	0,109	0,109	100,00	100,00
2.2.7.4.1.51	Стр-во ВЛИ-0,4кВ:ТП-1281 блок оп.- гр.уч. заяв. ул. Героев Стратосферы,1 (ИП Нижельский А.А.)	0,000	0,099	0,099	0,099	0,099	100,00	100,00
2.2.7.4.1.52	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1572 до границы уч.з.ул.Ржевская 25/б ГСК Юг,гараж№2литА(Шинелев ВН)	0,000	0,465	0,415	0,465	0,465	100,00	100,00
2.2.7.4.1.53	ТП-1054 ВЛИ-0,4кВ ул. Красный Октябрь, 2/Б (Тулочина О.В.)	0,000	0,111	0,111	0,111	0,111	100,00	100,00
2.2.7.4.1.54	ТП-1088 ул. Владимира Невского, 46 (Мамедов Ч.М)	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	100,00	100,00

2.2.7.4.1.55	ТП-1838 ул. Урицкого, 27/а (Ильин Л.А.)	0,000	0,059	0,059	0,059	0,059	100,00	100,00
2.2.7.4.1.56	ТП-447 КВЛИ-1 кВ до гр.уч. заявителя СНТ "Озерки" уч. №6 (Ларина В.Н.)	0,000	0,000	0,021	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.57	ТП-447 КВЛИ-1кВ СНТ "Шинник-1", уч. 155 (Исакова О.П.)	0,000	0,069	0,069	0,069	0,069	100,00	100,00
2.2.7.4.1.58	ТП-683 с.н.т. Придонье, 44 (Манькова М.П.)	0,000	0,078	0,078	0,078	0,078	100,00	100,00
2.2.7.4.1.59	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ ТП-414 блжк опора - гран. участ. заяв. ул. Кольцовская, 56/2 (ООО "Воронжмасло")	0,000	0,068	0,051	0,068	0,068	100,00	100,00
2.2.7.4.1.60	ТП-1799 стр.КВЛИ-0,4кВ ул. Антонова-Овсенко 14/с (ТрансАрт)	0,000	0,287	0,213	0,287	0,287	100,00	100,00
2.2.7.4.1.61	ТП-971 строительство ВЛИ-0,4кВул. Б.Хмельницкого 12(ОООфирма Акубенс	0,000	0,287	0,226	0,287	0,287	100,00	100,00
2.2.7.4.1.62	ТП-761 ВЛ-0,4кВ ул. Маршала Жукова 2 лавильен с остановочн.навесом (ИП Михова Л.С.)	0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	100,00	100,00
2.2.7.4.1.63	БКТП-1279 ВЛ-0,4КВ ул. Ильинская, 27 (Шербаченко Н.И.)	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	100,00	100,00
2.2.7.4.1.64	РП-40 ВЛ-0,4кВ ул. Бульвар Победы, 19 (Ракова Л.А.)	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,00	100,00
2.2.7.4.1.65	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ: блжк.опор. БКТП-780Н- гран. уч. заяв. (гараж), ул. Кирова, 9 (Астафьева Н.В.)	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.66	ТП-1226 стр. ВЛИ-0,4 кВ гран.уч.з.(рекламная конструкция) Ленинский пр-т ул.Кульбина(Домрачев В.Н.)	0,000	0,477	0,405	0,477	0,477	100,00	100,00
2.2.7.4.1.67	ТП-1256 ВЛ-0,4КВ ул. Волго-Донская, 44/а (Волкова Н.А.)	0,000	0,172	0,172	0,172	0,172	100,00	100,00
2.2.7.4.1.68	ТП-1279 ВЛ-0,4КВ ул. Ильинская, 4 (Иванова Н.Т.)	0,000	0,074	0,074	0,074	0,074	100,00	100,00
2.2.7.4.1.69	ТП-1710 ВЛ-0,4КВ пер. Федосенко, 3 (Рязанова Н.С.)	0,000	0,102	0,102	0,102	0,102	100,00	100,00
2.2.7.4.1.70	ТП-1824 ВЛ-0,4 кВ ул. Генерала Раевского, 21 (Кузнецова Т.О.)	0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	100,00	100,00
2.2.7.4.1.71	ТП-1824 ВЛ-0,4 кВ ул. Генерала Раевского, 8 (Кузнецов О.С.)	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.72	ТП-1824 ВЛ-0,4кВ ул.Полковника Старкова, 13 (Бычкова Т.М.)	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.73	ТП-3 ВЛ-0,4КВ ул. Пушкинская, 14/б (Рождественская Н.В.)	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,00	100,00
2.2.7.4.1.74	ТП-311 ВЛ-0,4КВ ул. 50-летия Советской власти, 70/1 (Ермолов Д.Ю.)	0,000	0,092	0,092	0,092	0,092	100,00	100,00
2.2.7.4.1.75	ТП-367 ВЛ-0,4КВ ул. Цюрупы во дворе дома 11(Ланин С.Н.)	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	100,00	100,00
2.2.7.4.1.76	ТП-447 ВЛ-0,4КВ ул. Новосибирская, 80/и (Панков В.В.)	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	100,00	100,00
2.2.7.4.1.77	ТП-559 ВЛ-0,4 кВ Маклюкский проезд, 37/ (Саратова Н.В.)	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	100,00	100,00
2.2.7.4.1.78	ТП-623 ВЛ-0,4КВ ул. Подякова, 1 (Воробьев М.И)	0,000	0,047	0,047	0,047	0,047	100,00	100,00
2.2.7.4.1.79	Стр-во ВЛИ-0,4кВ: ТП-573 блжк. оп.- гран. уч. заяв., Ленинский пр-т, 177 (Региональный центр безосн)	0,000	0,184	0,197	0,184	0,184	100,00	100,00
2.2.7.4.1.80	ТП-34Н КВЛИ-0,4кВ ул. Ушинского, 20 (Блоцкий Д.Н.)	0,000	0,231	0,231	0,231	0,231	100,00	100,00
2.2.7.4.1.81	ТП-43 ул. Мало Смоленская 43 (Чиглаков А.Н.)	0,000	0,022	0,022	0,022	0,022	100,00	100,00
2.2.7.4.1.82	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ БКТП-1784 - снт "Заря" ул. 6, уч. 123 А (Жуйкова А.В.)	0,000	0,481	0,428	0,481	0,481	100,00	100,00
2.2.7.4.1.83	Стр-во ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-316 до границы уч. заяв. по в.др. ул. Кирова, 24 (Казьмин В.А.)	0,000	0,092	0,092	0,092	0,092	100,00	100,00
2.2.7.4.1.84	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Зверева Э.В.), СНТ Озерки, уч. 21	0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	100,00	100,00
2.2.7.4.1.85	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Иванов В.А.), СНТ Озерки, уч. 34	0,000	0,088	0,088	0,088	0,088	100,00	100,00
2.2.7.4.1.86	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Итшкова М.М.), СНТ Озерки, уч. 17	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	100,00	100,00
2.2.7.4.1.87	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Лесных В.Е.), СНТ Озерки, уч. 18	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.4.1.88	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Незнамова О.Г.), СНТ Озерки, уч. 72	0,000	0,124	0,124	0,124	0,124	100,00	100,00
2.2.7.4.1.89	ТП-447 ВЛ-0,4КВ (Ткаченко А.Е.), СНТ Озерки, уч. 87	0,000	0,259	0,259	0,259	0,259	100,00	100,00

2.2.7.4.1.90	ТП-615 ВЛ-0,4 КВ (Рыкунов Д.И. Бятовка), ул. Донская, 1/1	0,000	0,068	0,068	0,068	0,068	100,00	100,00
2.2.7.4.1.91	ТП-1178 ВЛ-0,4КВ ул.Циолковского, 27/2 КУ ВО"Региональный центр безопас." комплекс фото-видеоф. наруш.	0,000	0,105	0,105	0,105	0,105	100,00	100,00
2.2.7.4.1.92	ТП-223 стр-во ВЛИ-0,4 кВ камера видеонаблюдения, Комсомольский сквер (МКП "ЭкоЦентр")	0,000	0,000	-0,031	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.93	ТП-333 ВЛ-0,4КВ ул.Волгоградская, 1/В КУ ВО "Региональный центр безопасности"	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	100,00	100,00
2.2.7.4.1.94	Стр-во КВЛИ-0,4кВ от ТП-1252 до гр. зем. уч. ул. Менделеева (Беленов А.В.)	0,000	0,062	0,062	0,062	0,062	100,00	100,00
2.2.7.4.1.95	Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-550 до гран.уч. ул.Митская 17/2 (ООО торговый ряд Молодежный)	0,000	0,000	0,035	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.96	ТП-1869 ВЛИ-0,4кВ близ. опоры, ул. Ильинские, 3/Л (Ильченко Я.А.)	0,000	0,117	0,117	0,117	0,117	100,00	100,00
2.2.7.4.1.97	ТП-615 - граница уч. магази товаров пера необход. пр.Ясный, 10 (Олеськой М.В.)	0,000	0,126	0,126	0,126	0,126	100,00	100,00
2.2.7.4.1.98	Маяская 23 ТП-1245 строительство ВЛИ-0,4 кВ(ИП Якушов Д.В.)	0,000	0,002	0,000	0,002	0,002	100,00	100,00
2.2.7.4.1.99	ЭП-6 ВЛ-0,4кВ близ. опоры - пр-т Революции, 36/38 (Корогжих Н.В.)	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.100	ТП-1042 ВЛ-0,4КВ ул.Дорожная, 46 (Горбанев А.А.)	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	100,00	100,00
2.2.7.4.1.101	ТП-200 ВЛ-0,4КВ (Проснякова Л.М.), ул.Плехановская, 6	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	100,00	100,00
2.2.7.4.1.102	ТП-363 стр-во КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ до границы участка гаража ул. Арсенальная, 1 (Мещеряков В.Г.)	0,000	0,078	0,027	0,078	0,078	100,00	100,00
2.2.7.4.1.103	ТП-444 строительство ВЛИ-0,4кВ близ опоры-гран.уч.заяв.пер.Санаторный 4 во дворе (Грегьяков А.С.)	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	100,00	100,00
2.2.7.4.1.104	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ "Шинюк-1", ул.2, уч.115 (Пастушков О.В.)	0,000	0,181	0,181	0,181	0,181	100,00	100,00
2.2.7.4.1.105	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ "Шинюк-1", ул.4, уч.264 (Фролова В.В.)	0,000	0,285	0,285	0,285	0,285	100,00	100,00
2.2.7.4.1.106	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ "Шинюк-1", ул.5, уч.512 (Чумякова Н.А.)	0,000	0,441	0,441	0,441	0,441	100,00	100,00
2.2.7.4.1.107	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.107 (Артемьева И.В.)	0,000	0,153	0,153	0,153	0,153	100,00	100,00
2.2.7.4.1.108	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.110 (Федорова В.П.)	0,000	0,056	0,056	0,056	0,056	100,00	100,00
2.2.7.4.1.109	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.51 (Алексина Э.Н.)	0,000	0,073	0,073	0,073	0,073	100,00	100,00
2.2.7.4.1.110	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.55 (Фаустова Л.И.)	0,000	0,179	0,179	0,179	0,179	100,00	100,00
2.2.7.4.1.111	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.61 (Забабурин Т.П.)	0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	100,00	100,00
2.2.7.4.1.112	ТП-447 ВЛ-0,4 КВ СНТ Озерки, уч.87 (Ткаченко А.Е.)	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	100,00	100,00
2.2.7.4.1.113	РП-3 ВЛ-0,4 кВ ул.Степана Разина, 53 КУ ВО"Региональный центр безопас." комплекс фото-видеоф. наруш.	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	100,00	100,00
2.2.7.4.1.114	РП-6 ВЛ-0,4 пр-т Революции,52 КУ ВО "Регион центр безопасности" комплекс фото-видеоф. нарушени	0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	100,00	100,00
2.2.7.4.1.115	Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1266 до границы зем. уч. заяв. ул. Дюмитрова, 91/Д (ООО "Смвк")	0,000	0,143	0,143	0,143	0,143	100,00	100,00
2.2.7.4.1.116	Строительство ВЛИ-0,4кВ/ТП-655 близ. опоры-гран.уч. з ул.9 Января(КУ ВО Региональный центр безопасност	0,000	0,343	0,343	0,343	0,343	100,00	100,00
2.2.7.4.1.117	ТП-1201 ВЛ-0,4 кВ пр-т Московский, 125 КУ ВО"Регионал. центр безопас." комплекс фото-вид. наруш.	0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	100,00	100,00
2.2.7.4.1.118	ТП-1201 ВЛ-0,4 кВ пр-т Московский, 129/1 КУ ВО"Регионал. центр безопас." комплекс фото-вид. наруш.	0,000	0,178	0,178	0,178	0,178	100,00	100,00
2.2.7.4.1.119	ТП-1201 ВЛ-0,4 кВ пр-т Московский, 129/8 КУ ВО"Регионал. центр безопас." комплекс фото-вид. наруш.	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	100,00	100,00
2.2.7.4.1.120	ТП-169 ВЛ-0,4 КВ пр-т Московский, 17 КУ ВО "Регион центр безопасности" комплекс фото-видеоф. наруш.	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	100,00	100,00
2.2.7.4.1.121	ТП-306 ВЛ-0,4 Брусилва (ЗАО "Вотек Мобайл")	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	100,00	100,00
2.2.7.4.1.122	ТП-400 ВЛ-0,4 кВ пр-т Московский, 38 КУ ВО"Региональный центр безопас." комплекс фото-видеоф. наруш.	0,000	0,099	0,099	0,099	0,099	100,00	100,00
2.2.7.4.1.123	ТП-1176 ВЛ-0,4КВ (Ашвикин О.К., гараж № 377) ул. Ленинградская, 126	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	100,00	100,00
2.2.7.4.1.124	ТП-1176 ВЛ-0,4КВ (Богачев В.В.) ул. Ленинградская, 126	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,00	100,00

2.2.7.4.1.125	ТП-1176 ВЛ-0,4кВ (Лобас М.В., гараж№1040) ул.Ленинградская, 126	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	100,00	100,00
2.2.7.4.1.126	ТП-1294 ВЛ-0,4кВ (Ларин А.В.) Задонье ж/м, 2, кв-л 4	0,000	0,035	0,035	0,035	0,035	100,00	100,00
2.2.7.4.1.127	ТП-190 ВЛ-0,4кВ (Поспеев А.В.) ул.20-летия ВЛКСМ ул., 37/а на дворовой территории	0,000	0,051	0,051	0,051	0,051	100,00	100,00
2.2.7.4.1.128	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ (Терновой М.А.), СНТ Озерки, уч.56	0,000	0,047	0,047	0,047	0,047	100,00	100,00
2.2.7.4.1.129	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ СНТ "Шиповик-1", ул.10, уч.403 (Маликова Н.А.)	0,000	0,163	0,163	0,163	0,163	100,00	100,00
2.2.7.4.1.130	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ СНТ "Шиповик-1", ул.10, уч.406 (Филиппова А.И.)	0,000	0,054	0,054	0,054	0,054	100,00	100,00
2.2.7.4.1.131	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ СНТ "Шиповик-1", ул.4, уч.258 (Рахметов Р.А.)	0,000	0,122	0,122	0,122	0,122	100,00	100,00
2.2.7.4.1.132	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ СНТ "Шиповик-1", уч.159 (Осодчук Е.И.)	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	100,00	100,00
2.2.7.4.1.133	ТП-447 ВЛ-0,4кВ (Назарьева Л.В.), СНТ Озерки, уч.86	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	100,00	100,00
2.2.7.4.1.134	ТП-807 ВЛ-0,4 кВ (Лельшин А.А.) ул.Героев Сибиряков, 1/Е	0,000	0,101	0,101	0,101	0,101	100,00	100,00
2.2.7.4.1.135	ТП-1190 ВЛ-0,4кВ (КУ ВО "Региональный центр безопасности" камера фото-видеофиксации)	0,000	0,083	0,083	0,083	0,083	100,00	100,00
2.2.7.4.1.136	ТП-580тор ВЛ-0,4 кВ АО "Дороги Черноземья", видном пеш переход пр-т Патриотов	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	100,00	100,00
2.2.7.4.1.137	ТП-782 ВЛ-0,4 кВ нежилое здание ул Ильюшина 36/б(Конючук О.А.)	0,000	0,095	0,095	0,095	0,095	100,00	100,00
2.2.7.4.1.138	ТП-1080 ВЛН-0,4кВ от близ.опоры-гран.уч.з. ул.Солнечная 31,уч.0 (Стебунов А.В.)	0,000	0,262	0,262	0,262	0,262	100,00	100,00
2.2.7.4.1.139	ТП-1249 ВЛ-0,4кВ (Оглы С.Б., Бурулдук Р.Г.) ул.Уддия, 8/1, 8/2	0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	100,00	100,00
2.2.7.4.1.140	ТП-1824 ВЛ-0,4 кВ ул. Генерала Платова, 1 (Бадирова К.А. казы итд)	0,000	0,065	0,065	0,065	0,065	100,00	100,00
2.2.7.4.1.141	ТП-1824 ВЛ-0,4кВ Бульвар Волжской Славы,33 (Нагвидев О.В.)	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	100,00	100,00
2.2.7.4.1.142	ТП-1824 ВЛ-0,4кВ ул.Братьев Петровых,4 (Кривоштыкова Н.А.)	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.143	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ (Боброва Ю.Ю.), СНТ Озерки, уч.64	0,000	0,014	0,014	0,014	0,014	100,00	100,00
2.2.7.4.1.144	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ СНТ Шиповик-1, ул.10, уч.413(Кузнецова М.И.)	0,000	0,054	0,039	0,054	0,054	100,00	100,00
2.2.7.4.1.145	ТП-447 ВЛ-0,4кВ Озерки, уч. 67А (Трегубова В.И.)	0,000	0,043	0,058	0,043	0,043	100,00	100,00
2.2.7.4.1.146	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шиповик-1, ул.10, уч. 417 (Новикова Т.А.)	0,000	0,125	0,125	0,125	0,125	100,00	100,00
2.2.7.4.1.147	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шиповик-1, ул.10, уч.408 (Кололев Ю.И.)	0,000	0,066	0,066	0,066	0,066	100,00	100,00
2.2.7.4.1.148	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шиповик-1, ул.10, уч.456 (Ключникова О.И.)	0,000	0,097	0,097	0,097	0,097	100,00	100,00
2.2.7.4.1.149	ТП-447 ВЛ-0,4кВ СНТ Шиповик-1, ул.10, уч.473 (Лелькина А.С.)	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	100,00	100,00
2.2.7.4.1.150	ТП-1058 ВЛ-0,4кВ ул.Туполева, 5кб ПАО "Мегафон"базовая станция сотовой связи	0,000	0,073	0,073	0,073	0,073	100,00	100,00
2.2.7.4.1.151	ТП-1738 ВЛ-0,4 кВ КУ ВО "Региональный центр безопасности" камера фото-видеофиксаци	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	100,00	100,00
2.2.7.4.1.152	ТП-395 ВЛ-0,4 кВ ул Ф Энгельса, 64/а КУ ВО"Региональный центр безопас. комплекс фото-видеоф наруш.	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	100,00	100,00
2.2.7.4.1.153	ТП-404 ВЛ-0,4кВ Ленинский проспект, 124/А (МБУ "Центр дорожного движения")	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	100,00	100,00
2.2.7.4.1.154	ТП-640А ВЛ-0,4 кВ ул.Средне-Моск.,77 КУ ВО "Региональный центр безопасности" комплекс фото-видеоф	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.155	ТП-137 КВЛН-0,4кВ ул. Эртеля, 29 (ООО "СМУ-1993")	0,000	0,239	0,239	0,239	0,239	100,00	100,00
2.2.7.4.1.156	БКСП-275 ВЛ-0,4кВ (Нечалева М.Г.)ул.Мира, 1	0,000	0,022	0,022	0,022	0,022	100,00	100,00
2.2.7.4.1.157	ТП-1247 ВЛ-0,4кВ (Тарabrina Н.А.)ул.Глинка, 42	0,000	0,053	0,053	0,053	0,053	100,00	100,00
2.2.7.4.1.158	ТП-1506 ВЛ-0,4кВ (Шаталов В.В.) ул.Поспеева, 19	0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	100,00	100,00
2.2.7.4.1.159	ТП-447 ВЛ-0,4кВ с н.т. "Озерки", дом.102 (Мотова О.И.)	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	100,00	100,00

2.2.7.4.1.160	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шишик-1, ул.3, уч.167 (Мухина Р.В.)		0,000	0,147	0,147	0,147	0,147	100,00	100,00
2.2.7.4.1.161	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шишик-1, ул.5, уч.502 (Зубков В.В.)		0,000	0,126	0,126	0,126	0,126	100,00	100,00
2.2.7.4.1.162	ТП-447 ВЛ-0,4кВ С.Н.Т. Шишик-1, ул.9, уч. 400 (Ефанов В.Б.)		0,000	0,037	0,037	0,037	0,037	100,00	100,00
2.2.7.4.1.163	ТП-447 ВЛ-0,4кВ СНП "Шишик-1", ул.9, уч.398, "Шишик-1", ул.8, уч.356 (Шадрин Е.Н., Лукчева Г.Н.)		0,000	0,582	0,582	0,582	0,582	100,00	100,00
2.2.7.4.1.164	ТП-471 ВЛ-0,4кВ (Коротких Н.В.) пр-т Революции, 36/38		0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.165	ТП-683 ВЛ-0,4кВ (Беликов Е.А.)СНТ Придожье, уч.1		0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	100,00	100,00
2.2.7.4.1.166	ТП-683 ВЛ-0,4кВ (Чурикова Г.И.) СНТ Придожье, уч.2		0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	100,00	100,00
2.2.7.4.1.167	ТП-949 ВЛ-0,4кВ (Локтева В.Г.) ул.45 Стрелковой дивизии, 234/Д		0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	100,00	100,00
2.2.7.4.1.168	ЭК111-1834 ВЛ-0,4кВ ул. Просторная, 1/б ООО "Азобитгаз", газовая АЭС		0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	100,00	100,00
2.2.7.4.1.169	ТП-1042 ВЛ-0,4кВ ул. Г.Сибир-Дорожная (напр.пр.Патриотов) КУ ВО "Региональный центр безопасности"		0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.4.1.170	ТП-1042 ВЛ-0,4кВ ул. Г.Сибир-Дорожная (напр.ул.Холмистая) КУ ВО "Региональный центр безопасности"		0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	100,00	100,00
2.2.7.4.1.171	ТП-1226 ВЛ-0,4 кВт-т Ленинский, 8/2 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" электро-защитная установка		0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	100,00	100,00
2.2.7.4.1.172	ТП-566 ВЛ-0,4кВ Г.Сибир в напр. пр.Патриотов КУ ВО"Рег.центр без "Комп.фикс.нар.прав.проезд пеш.пер		0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	100,00	100,00
2.2.7.4.1.173	ТП-566 ВЛ-0,4кВ Г.Сибир в напр.ул.Холмистая КУ ВО"Рег.центр без "Комп.фикс.нар.прав.проезд пеш.пер		0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	100,00	100,00
2.2.7.4.1.174	КЛ-1 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-1092-граница участка заявителя (склад),ул.Краснодонская,16/К(ООО Палитра-Групп)		0,000	0,103	0,103	0,103	0,103	100,00	100,00
2.2.7.4.1.175	Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Ленинский пр-т.8/д (ООО Соколкомплект)		0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.176	ТП-447 ВЛ-0,4 кВ (Иванова С.И.), СНТ Озерки, уч.103		0,000	0,056	0,056	0,056	0,056	100,00	100,00
2.2.7.4.1.177	БКТП-1830 ВЛ-0,4 кВ (Дулина О.В.) ул.Ржевская, 25		0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	100,00	100,00
2.2.7.4.1.178	ТП-1080 ВЛ-0,4кВ (Мещеряков А.Н.) ул.Солнечная, 31		0,000	0,182	0,182	0,182	0,182	100,00	100,00
2.2.7.4.1.179	ТП-139 ВЛ-0,4кВ (Сухолов В.В.) ул.Етисеевская, 1/А		0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	100,00	100,00
2.2.7.4.1.180	ТП-1767 ВЛ-0,4 (Аксенов А.Л.) ул.Петровская, 49/А		0,000	0,064	0,064	0,064	0,064	100,00	100,00
2.2.7.4.1.181	ТП-19 ВЛ-0,4 кВ (Малюков В.В.) ул.Базарная гора,4		0,000	0,081	0,081	0,081	0,081	100,00	100,00
2.2.7.4.1.182	ТП-384 ВЛ-0,4 кВ (Дробышев Д.С.) ул.Куриятковского, 3		0,000	0,148	0,148	0,148	0,148	100,00	100,00
2.2.7.4.1.183	ТП-46 ВЛ-0,4кВ (Давтян А.Г.) пр-т Рабочий, 36		0,000	0,056	0,056	0,056	0,056	100,00	100,00
2.2.7.4.1.184	ТП-761 ВЛ-0,4кВ (Власова Л.С.) ул.Лизюкова, 23		0,000	0,018	0,018	0,018	0,018	100,00	100,00
2.2.7.4.1.185	ТП-1184 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж",газорегуляторный пункт ул.Героев Стратосферы, 9		0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	100,00	100,00
2.2.7.4.1.186	ТП-755 ВЛ-0,4 кВ ОАО "Газпром газораспределение Воронеж",газорегуляторный пункт ул.Туполева, 42/Р		0,000	0,081	0,081	0,081	0,081	100,00	100,00
2.2.7.4.1.187	ТП-1124 ВЛН-0,4кВ ул.45 Стрелковая дивизии 232/А		0,000	0,000	0,062	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.188	ТП-1419 ВЛН-0,4кВ ул.Гаршина 13 (ИП Виологузов В.П.)		0,000	0,000	0,019	0,000	0,000	100,00	100,00
2.2.7.4.1.189	ТП-580 до грам.уч.пр-т Патриотов 42Д строительство КЛ-1кВ Автомобильный комплекс (Нерусова Т.В.)		0,000	0,181	0,133	0,181	0,181	100,00	100,00
2.2.7.4.1.190	РП-77 ВЛ-0,04кВВ (Гидоразов М.А.) ж/м "Задонье" кв.10 уч.27		0,000	0,011	0,011	0,011	0,011	100,00	100,00
2.2.7.4.1.191	РП-77 ВЛ-0,04кВВ (Пожидаева Е.В.) ж/м "Задонье" кв.10 уч.28		0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	100,00	100,00
2.2.7.4.1.192	ТП-1030 ВЛ-0,4кВ (Лукина Т.В.) ул.Ильича, 59		0,000	0,101	0,101	0,101	0,101	100,00	100,00
2.2.7.4.1.193	ТП-1143 ВЛ-0,4кВ (Демятов Н.И.) ул.232 Стрелковой дивизии, 59/Б		0,000	0,046	0,046	0,046	0,046	100,00	100,00
2.2.7.4.1.194	ТП-1178 ВЛ-0,4кВ (Анохин В.А.) ул.Цюлковского, 22		0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	100,00	100,00

2.2.7.4.1.195	ТП-176 ВЛ-0,4 (Ворошилин И.В.) ул.Уразовская, 49	0,000	0,023	0,023	0,023	0,023	100,00	100,00
2.2.7.4.1.196	ТП-191 ВЛ-0,4КВ (Панова В.П.) ул.Челоскишев, 128	0,000	0,009	0,009	0,009	0,009	100,00	100,00
2.2.7.4.1.197	ТП-466 тор ВЛ-0,4КВ (Мошников А.В.) ул.Космодемьянов у дома 54	0,000	0,008	0,008	0,008	0,008	100,00	100,00
2.2.7.4.1.198	ТП-690 ВЛ-0,4 КВ Романенко Е.В.пер.Нансена, 16	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	100,00	100,00
2.2.7.4.1.199	ТП-807 ВЛ-0,4 кВ (Дмитренко М.А.) Семилужское лесничество, 10	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	100,00	100,00
2.2.7.4.1.200	ТП-99 ВЛ-0,4 кВ, (Сырга М.С.) ул.Чапаева, 149	0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	100,00	100,00
2.2.7.4.1.201	ТП-787 ВЛ-0,4КВ пер.Спокойный, 24/6 ООО "ЮГ Полимер"автосервис	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	100,00	100,00
2.2.7.4.1.202	ТП-1433 ВЛ-0,4 кВ.ул.Жигулиш 30/1 (Орман И.Б.)	0,000	0,021	0,021	0,021	0,021	100,00	100,00
2.2.7.4.1.203	ТП-826 ВЛ-0,4КВ ул.Дмитрова, 147 ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", электрозащитная установка	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075	100,00	100,00
Справочно:								
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы								
1	Объект 1							
2	Объект 2							

\* В ценах отчетного года.  
 \*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.  
 \*\*\* Накопленным итогом за год.  
 \*\*\*\* Прилагается оборотно-сальдовая ведомость счета 08.4 за 2017 год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

*Генеральный директор*