

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 9 месяцев 2017 года млн. рублей с НДС.



№ №	Наименование объекта	Остаток финансирования на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто) акциями (выполнено работ), млн. рублей		Введено (оформлено) акциями (выдано в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток финансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет:				
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам заучастных проектов			
	ВСЕГО		332,25	224,44	11,18	48,59	65,84	109,26	197,10	66,60	58,23	0,00	231,42	55,23	231,42	55,23	107,91	-100,93	-30,37	-30,37		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		93,99	33,47	3,40	4,51	14,61	12,99	57,15	15,97	8,85	0,00	34,48	17,13	34,48	17,13	60,52	-59,51	-63,32	-64,21		
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		37,48	13,58	3,21	1,99	3,90	2,52	28,26	9,07	2,10	0,00	14,33	6,66	14,33	6,66	23,90	-23,15	-61,76	-63,89		
1.1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		19,86	7,39	1,50	1,30	0,00	0,38	18,36	5,71	2,10	0,00	9,80	5,03	9,80	5,03	12,47	-10,06	-50,66	-50,66		
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов		3,13	3,24	0,25	0,00	0,00	0,00	4,88	3,24	0,00	0,00	3,24	3,24	3,24	3,24	1,89	-1,89	-36,79	-36,79		
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенюстай)		4,46	0,43	0,54	0,00	0,00	0,00	3,92	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	-4,46	-100,00	-100,00		
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов		2,04	2,03	0,22	0,00	0,00	0,22	1,82	1,80	0,00	0,00	1,90	1,68	1,90	1,68	0,01	-0,14	-6,92	-6,92		
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов		3,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	-100,00		
3	ТП-213 с монтажом кабельных выводов		1,42	0,23	0,13	0,00	0,00	0,05	1,29	0,18	0,00	0,00	0,11	0,05	0,11	0,05	1,19	-1,32	-92,51	-92,51		
6	КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул. Ключевая		0,19	0,16	0,00	0,09	0,00	0,07	0,19	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,04	-0,03	-13,92	-13,92		
7	ТП-14а с монтажом кабельных выводов		3,61	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	-3,61	-100,00	-100,00		
8	ТП-393		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00	Вынос ЛЭП	
9	ТП-615 демонтаж опор деревянных пропитанных		0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	-0,88	0,88	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2015 г.	
10	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов		0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	0,00	-0,33	3,37	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
11	ТП-454, пр. Революции 24		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,06	0,02	-0,06	0,06	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
12	КТП-919, ул. Л. Рабковой, 28/6 (АО "ДСК")		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00	Вынос ЛЭП	
1.1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,00	0,81	0,00	0,02	0,00	0,66	0,00	0,14	0,00	0,00	0,82	0,14	0,82	0,14	-0,81	0,82	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
1	ТП-816		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
2	ТП-934		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,40	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
3	ТП-52		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,15	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
4	ТП-223		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,10	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
5	ТП-1233 (Бородин Е.А.) ул. Качаловская, 2/А		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,10	0,10	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
6	ТП-47 - ул. Фридриха Энгельса, 1 (ИП Журковина И.А.)		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
7	ТП-404		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
1.1.3.	Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ		0,62	0,57	0,04	0,00	0,59	0,50	0,00	0,07	0,00	0,00	0,64	0,07	0,64	0,07	0,05	0,01	2,30	2,30		
1	Прокладка кабеля АВБВШв-4х95 от оп. №49 до оп. №62 (111-79)		0,62	0,53	0,04	0,00	0,59	0,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,60	0,03	0,60	0,03	0,09	-0,03	-4,06	-4,06		
2	ТП-506- до опоры №1 ул. Маршала		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00	Вынос ЛЭП	
1.1.4.	Замена КЛ-0,4кВ		4,60	2,02	0,55	0,33	3,32	0,50	0,74	1,19	0,00	0,00	1,45	0,63	1,45	0,63	2,58	-3,15	-68,45	-68,45		
1	ТП-411 - ул. Б. роши, 60		0,28	0,03	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,28	-100,00	-100,00		
2	ТП-411 - ул. Б. роши, 48		0,06	0,03	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,06	-100,00	-100,00		
3	ТП-411 - ул. Б. роши, 44		0,34	0,20	0,03	0,00	0,30	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,13	-0,16	-48,03	-48,03		
4	ТП-411 - ул. Б. роши, 46		0,31	0,19	0,03	0,00	0,28	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,18	-59,21	-59,21		
5	ТП-411 - ул. Б. роши, 58-62		0,81	0,03	0,08	0,00	0,73	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,28	-100,00	-100,00	
6	ТП-411 - ул. Б. роши, 52		0,28	0,03	0,03	0,00	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-1,04	-100,00	-100,00	
7	ТП-411 - ул. Б. роши, 56,56а		1,04	0,06	0,10	0,00	0,93	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-1,04	-100,00	-100,00		
8	РП-18 - Ленинский пр-т, 113		0,19	0,18	0,04	0,08	0,14	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,01	3,60	3,60		
9	ТП-1177 - ул. Ленинградская, 55		0,45	0,15	0,06	0,00	0,00	0,00	0,38	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,45	-100,00	-100,00		
10	ТП-1182 - ул. Г. Стручковой, 13		0,42	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,42	-100,00	-100,00		
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а		0,43	0,25	0,06	0,09	0,37	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,18	-0,17	-39,15	-39,15		
12	ТП-767 - ул. Мор..... 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
13	РП-11-в/д. Свободы 77А		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,05	100,00	100,00	Объект вне плана.	
14	ТП-1176-..... пр. 22/1		0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,11	100,00	100,00	Объект вне плана.	
15	ТП-1288-Менделеева, 18А		0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00	100,00	Объект вне плана.	
16	ТП-367, ул. Ст. Разина, 36		0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,11	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.	
17	ТП-103 - до опоры №1 ул. 20 лет Октября		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,05	100,00	100,00	Объект вне плана.	
18	ТП-1301 - до опоры №1 ул. Майская		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,04	100,00	100,00	Объект вне плана.	

19	ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
20	ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
1.1.5.	Замена КЛ-6, 10 кВ	10,19	2,22	1,03	0,00	0,00	0,26	9,16	1,96	0,00	0,00	1,06	0,80	1,06	0,80	7,97	-9,13	-89,64	-97,48		
1	ТП-211-ТП-373	0,42	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,29	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,42	-100,00	-100,00		
2	ТП-200-ТП-125	2,10	0,19	0,22	0,00	0,00	0,00	1,88	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-2,10	-100,00	-100,00		
3	ТП-169 -ТП-1168	1,74	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	1,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	-1,74	-100,00	-100,00		
4	ТП-3601 - ТП-205н	1,91	0,23	0,21	0,00	0,00	0,00	1,71	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,91	-100,00	-100,00			
5	ТП-231-КТП-1154	2,21	0,15	0,14	0,00	0,00	0,00	2,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	-2,21	-100,00	-100,00			
6	РП-12-ТП-231	1,82	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	1,61	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	-1,82	-100,00	-100,00			
7	ТП-1286-ТП-1287 от муфты М1 до муфты М2	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	-0,26	0,26	100,00	100,00		Вынос ЛЭП	
8	ТП-228 до места врезки в ст.ТП-152	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,00	100,00		Вынос ЛЭП	
9	ТП-228 до места врезки в ст.ТП-1573	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,00	100,00		Вынос ЛЭП	
10	ТП-1093-ТП-1757; ТП-1098-ТП-1757; ТП-1196-ТП-1757 из зоны-на Корольковой, 59,61	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
11	Вынос 4КЛ-6 кВ ПС-25-РП-39 из зоны стр-на пеш. перех. 218км автодог. А-144 (ООО СК "Мостострой 1")	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
12	Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Порогова (РемСтрой)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Вынос ЛЭП
1.1.6.	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ	0,00	0,57	0,00	0,35	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	-0,57	0,57	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1	ТП-624-ТП-230	0,00	0,57	0,00	0,35	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	-0,57	0,57	100,00	100,00		
1.1.7.	Приобретение и установка устройств компенсации реактивной мощности для выполнения программ энергосбережения и повышения эффективности	2,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	-2,20	-100,00	-100,00		
1	РП-52	2,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	-2,20	-100,00	-100,00		
1.2	Создание систем противопоаварной и релейной автоматики																				
	Объект 1																				
	Объект 2																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																				
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП	9,61	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	2,85	0,10	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	-9,61	-100,00	-100,00		
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	9,61	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	2,85	0,10	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	-9,61	-100,00	-100,00		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																				
	Объект 1																				
	Объект 2																				
1.5.	Прочие электротехническое переоснащение и реконструкция	46,91	19,79	0,08	2,52	20,70	10,47	26,03	6,80	0,09	0,00	20,15	10,47	20,15	10,47	27,11	-26,76	-57,05	-57,13		
1.5.1.	Замена изоляционных камер КСО	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,92	-100,00	-100,00		
1	ТП-635	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00	-100,00		
2	ТП-636	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00	-100,00		
3	ТП-658	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00	-100,00		
1.5.2.	Монтаж дополнительных камер КСО	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16	0,16	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
1	ТП-200	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16	0,16	100,00	100,00		
1.5.3.	Замена н/н панелей на панели ШО-70	2,26	-0,06	0,00	-0,06	1,39	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	-2,26	-100,00	-100,00		
1	ТП-1227	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00		
2	ТП-1284	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00		
3	ТП-1022	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00	-100,00		
4	ТП-1286	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00		
5	ТП-411	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00	-100,00		
6	ТП-849	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00	-100,00		
7	ТП-1250	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00		
8	РП-22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00	-100,00		
9	ТП-1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2013 г.
10	ТП-1239	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
11	ТП-1342	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5.4.	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	15,61	14,59	0,08	0,10	5,45	8,82	10,07	5,67	0,00	0,00	14,59	9,14	14,59	9,14	1,02	-1,02	-6,52	-6,52		
1	РП-38	3,78	3,95	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,18	0,18	4,71	4,71		
2	РП-64	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68	-100,00	-100,00		
3	РП-13	3,78	4,08	0,00	0,00	0,00	3,47	3,78	0,61	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	-0,30	0,30	8,03	8,03		
4	РП-75	4,28	5,45	0,08	0,10	0,00	5,35	4,20	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	-1,17	1,17	27,28	27,28		
5	РП-43	2,10	1,07	0,00	0,00	0,00	2,10	1,07	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,02	-1,02	-48,81	-48,81			
6	РП-45	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2015 г.	
1.5.5.	Замена автоматических выключателей	2,64	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	-2,64	-100,00	-100,00		
1	ТП-820	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00	-100,00		
2	ТП-953	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00	-100,00		
3	ТП-																				

2	ТП-43, ул. Мило Смоленская, 43		0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	-0,35	0,35	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
3	ТП-1285, ул. Ленинградская, 130		0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	-0,38	0,35	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
4	ТП-525, Ленинский пр. №1		0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	-0,35	0,35	100,00	100,00			
1.5.9.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,45	0,47	0,00	0,10	0,23	0,32	0,14	0,04	0,09	0,00	0,53	0,24	0,53	0,24	-0,02	0,08	18,08	18,08		
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,45	0,47	0,00	0,10	0,23	0,32	0,14	0,04	0,09	0,00	0,53	0,24	0,53	0,24	-0,02	0,08	18,08	18,08		
1.5.10.	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А		0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,25	100,00	100,00		
1.5.11.	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00	100,00		
1	Установка низковольтного оборудования в БРУ базы ул. Княжеская		0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00	100,00		Объект вне плана.
1.5.12.	Монтаж светильников звукошумящего освещения (ул. Пештеревская, д. 110)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
1.5.13.	Замена оборудования и автоматики		22,22	1,85	0,00	1,72	9,90	0,05	12,32	0,08	0,00	0,00	1,85	0,08	1,85	0,08	20,37	-20,37	-91,69	-91,69		
1	Противопожарные службы		2,17	1,85	0,00	1,72	2,17	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	1,85	0,08	1,85	0,08	0,32	-0,32	-14,92	-14,92		
2	Автотранспорт		20,05	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	-20,05	-100,00	-100,00		
2	Новое строительство		238,36	190,97	7,78	44,08	41,24	96,26	139,96	50,63	49,38	0,00	196,94	38,10	196,94	38,10	-47,38	-41,42	-17,38	-17,02		
2.1.	Энергосбережение повышение энергетической эффективности		0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	-9,57	29,54	100,00	100,00		
2.1.1.	Прокладка в РП кабелей усиления в / в фидеров		0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	-9,57	29,54	100,00	100,00		
1	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17		0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	0,00	-9,57	29,54	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
2.1.2.	Прочие новое строительство		238,36	181,41	7,78	44,08	41,24	86,70	139,96	50,63	49,38	0,00	167,40	38,10	167,40	38,10	56,95	-70,96	-29,77	-29,42		
2.2.1.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП		0,10	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	-0,04	-44,46	-44,46		
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП		0,10	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	-0,04	-44,46	-44,46		
2.2.2.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных		9,46	5,45	0,36	0,00	0,00	4,33	0,00	1,13	9,10	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,01	-5,13	-54,26	-54,26		
1	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1031 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП		9,46	1,13	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	-9,46	-100,00	-100,00		
2	Стр-во БКРП с двумя трансформаторами взамен ТП-571, ул. Хильзунова, 23г, 29П		0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	-1,89	1,89	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
3	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ		0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	-2,44	2,44	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
2.2.3.	Прокладка в / в кабельной в РП, БКРП		105,40	46,93	2,92	5,16	0,00	39,22	98,82	2,56	3,66	0,00	62,52	2,54	62,52	2,54	58,47	-42,89	-40,69	-40,69		
1	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соедин. С КЛ в сторону ТП 676		3,05	0,05	0,18	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,05	-100,00	-100,00		
2	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2		0,89	0,03	0,10	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,89	-100,00	-100,00		
3	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17		3,22	0,01	0,24	0,00	0,00	0,00	2,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	-3,22	-100,00	-100,00		
4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819		30,71	32,83	0,85	0,00	0,00	32,83	29,86	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00	-2,13	3,00	9,76	9,76		
5	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19		21,09	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	-21,09	-100,00	-100,00		
6	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031		46,44	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	-46,44	-100,00	-100,00		
7	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168		0,00	1,22	0,00	0,25	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	-1,22	1,22	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
8	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3ААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168		0,00	12,56	0,00	4,90	0,00	5,11	0,00	2,54	0,00	0,00	27,37	2,54	27,37	2,54	-12,56	27,37	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
9	РП-46 ТП-899 КЛ-10 кВ		0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,07	100,00	100,00		Объект вне плана.
10	Строительство шести кабельных линий 10кВ от места соединения с 6КЛ-10кВ в сторону РП-94 до ПС-2		0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16	0,16	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2015 г.
2.2.4.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)		38,57	5,93	1,03	0,70	11,10	0,85	6,44	4,38	0,00	0,00	5,67	4,14	5,67	4,14	12,63	-12,90	-69,48	-69,48		
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть		5,15	0,00	0,27	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	-5,15	-100,00	-100,00		
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей 4х95 выводы на сеть		3,00	0,00	0,21	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	-100,00	-100,00		
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места резки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей 4х95 выводы на сеть		3,57	0,02	0,15	0,00	3,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	-3,57	-100,00	-100,00		
4	Стр-во БКТП 1х250 взамен КТП-1154 и кабелей 4х95 выводы на сеть		2,73	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	-2,73	-100,00	-100,00		
5	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-1303 с переводкой КЛ-6, 0,4кВ		1,45	0,07	0,12	0,00	0,00	0,00	1,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	-1,45	-100,00	-100,00		
6	Перенос ТП-400 с заменой на БКТП 1х400 (с переводкой КЛ-6, 0,4 кВ)		2,66	1,67	0,15	0,00	0,00	0,00	2,51	1,67	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,00	-1,17	-43,92	-43,92		
7	Стр-во БКТП 2х400 взамен КТП-631		0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	-1,77	1,77	100,00	100,00		Объект вне плана.	
8	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-101		0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	-0,87	0,87	100,00	100,00		Объект вне плана.	
9	ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11		0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,68	100,00	100,00		Вынос ЛЭП	
10	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выводы на сеть		0,00	0,31	0,00	0,02	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	-0,31	0,31	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
11	Стр-во БКТП с трансформатором в сети ТП-334, КЛ-1кВ, КЛ-10 кВ, ул. Рабочего класса 3		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,03	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.

12	ТП-84 и ТП-387 строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА КЛ 1 кВ, 10 кВ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
13	ТП-884 в сети, строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА, КЛ 1 кВ, ул. Ильинская	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,50	100,00	100,00		Объект по инвестиционной программе 2016 г.
2.2.5.	Прокладка в/в, в/в кабелей и ТП	4,31	1,04	0,58	0,26	0,59	0,31	5,14	0,47	0,00	0,00	0,84	0,41	0,84	0,41	5,27	-5,47	-86,71	-86,08		
1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А	1,46	0,06	0,10	0,00	0,00	0,05	1,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	-1,46	-100,00	-100,00		
2	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	4,12	0,05	0,15	0,00	0,00	0,05	3,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-4,12	-100,00	-99,04		
3	ТП-165 монтаж кабельного вывода до оп.№58	0,43	0,30	0,06	0,00	0,37	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,12	-0,19	-44,03	-44,03			
4	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13	0,22	0,16	0,04	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	1,84	1,84		
5	КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп.№2	0,08	0,16	0,04	0,10	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	-0,08	0,09	117,31	117,31		
6	ТП-934 с монтажом кабельных выводов	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,05	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
7	ТП-52 с монтажом кабельных выводов	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,03	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
8	ТП-929 замена кабельного вывода 0,4 кВ до опоры №1, ул. Артыменова	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00	100,00		Объект вне плана.
9	ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,04	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
10	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
2.2.5.	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	98,53	122,00	2,89	37,95	29,56	42,00	29,56	42,05	36,52	0,00	94,00	30,97	94,00	30,97	-23,47	-1,53	-4,59	-3,78		
2.2.5.1.	Строительство ТП для технологического присоединения	7,18	23,41	0,22	1,15	0,00	0,95	0,00	21,31	6,97	0,00	22,06	10,54	22,06	10,54	-16,22	14,87	207,00	207,00		
	Строительство ТП для технологического присоединения	7,18	23,41	0,22	1,15	0,00	0,95	0,00	21,31	6,97	0,00	22,06	10,54	22,06	10,54	-16,22	14,87	207,00	207,00		
2.2.5.2.	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	41,78	70,68	1,25	27,13	13,51	29,41	13,51	14,14	13,51	0,00	43,55	14,89	43,55	14,89	-28,90	1,78	4,25	4,25		
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	41,78	70,68	1,25	27,13	13,51	29,41	13,51	14,14	13,51	0,00	43,55	14,89	43,55	14,89	-28,90	1,78	4,25	4,25		
2.2.5.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,39	14,39	1,30	6,34	14,03	6,97	14,03	1,07	14,03	0,00	14,87	0,45	14,87	0,45	29,00	-28,51	-65,72	-63,88		
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,39	14,39	1,30	6,34	14,03	6,97	14,03	1,07	14,03	0,00	14,87	0,45	14,87	0,45	29,00	-28,51	-65,72	-63,88		
2.2.5.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,18	12,98	0,12	3,33	2,02	4,42	2,02	5,23	2,02	0,00	13,52	5,09	13,52	5,09	-6,79	7,34	118,67	118,67		
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,18	12,98	0,12	3,33	2,02	4,42	2,02	5,23	2,02	0,00	13,52	5,09	13,52	5,09	-6,79	7,34	118,67	118,67		
2.2.5.5.	Проект	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	100,00	100,00		
Сводный:																					
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				

<1> В ценах отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Находящимся в итоге за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.