

Отчет о вводах/выводах объектов за 9 месяцев 2017 года.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП			19,90		19,90	3,67	0,11	4,34		8,12				26,42	26,42					
2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП							0,88	0,34		1,22										
3	Замена ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ		0,34			0,34		0,40	0,04		0,44		0,34						0,34		
4	Замена КЛ-0,4кВ		1,80	0,42		2,22	0,16	0,33	0,65		1,15			2,03					2,03		
5	Замена КЛ-6-10 кВ			2,62		2,62		0,28	0,51		0,79				2,62	2,62					
6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности					2	2														
7	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП			3		7	10														
8	Замена изношенных камер КСО			15		15							15						15		
9	Монтаж дополнительных камер КСО							1			1										
10	Замена н/в щитов на панели ЦО-70		21	8		29						29							29		
11	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		13	24		37		10	23		33		37						37		
12	Замена автоматических выключателей		6	11		17							17						17		
13	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП		3			3		20	18		38			3					3		
14	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		4			4	6	4	4		14			4					4		
15	Замена трансформаторов в ТП, РП		2			2		2	1		3				1	1					
16	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		5	3	2	10	3	4	3		10				10	10					
17	Монтаж низковольтного оборудования							3			3										
18	Замена оборудования и автотехники																				
19	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров			2,20		2,20		9,01			9,01										
20	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП					4	4	1		1	2										
21	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных					1,26	1,26		0,47		0,47				1,06	1,06					
22	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП			35,00	1,40	36,40		12,10			12,10										
23	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП		1,13	1,05		2,18			0,40		0,40										
24	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП		0,35	2,09		2,44	0,12	0,10	0,246		0,46										
25	Строительство ТП для технологического присоединения				1,60	1,60	0,09	2,90	4,00		6,99										
26	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		2,63	2,63	2,63	7,90	4,64	5,87	6,22		16,72										
27	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		3,30	3,30	3,30	9,90	1,16	0,96	0,23		2,34										
28	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		1,07	1,07	1,07	3,20	0,99	5,23	7,29		13,52										

* План в соответствии с инвестиционной программой