

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	Код	0322001
Заказчик (Генподрядчик)	АО «ВГЭС», 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, 8(473)2525272	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 207, 8(473)2072692	по ОКПО		
Стройка	Устройство прокола методом ГНБ для строительства кабельных линий от ТП-314 до ТП-75 по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова	по ОКПО	Вид деятельности по ОКДП	0208-ПЗ18-223-АО
	наименование, адрес		номер	27
			дата	11
				2018
	Договор подряда (контракт)		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	13.12.2018

Отчетный период	
с	по
27.11.2018	13.12.2018

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядк у	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Устройство прокола методом ГНБ для строительства кабельных линий от ТП-314 до ТП-75 по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова		331 730,00	331 730,00	331 730,00
Итого					331 730,00
Сумма НДС					59 711,40
Всего с учетом НДС					391 441,40



Заказчик (Генподрядчик)

Генеральный директор

[Signature]
подпись

Кочетов Р.Л.

расшифровка подписи



Подрядчик (Субподрядчик)

Директор
должность

[Signature]
подпись

Чеснокова И.В.

расшифровка подписи

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Гранд-Смета (вер.7.3)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 крепления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (111 руб.): 80% от ФОТ СП (63 руб.): 45% от ФОТ	0,32	1138,4 316,74	98,89	722,77	364	101	32	231	39,2	12,54
3	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (112 руб.): 80% от ФОТ СП (63 руб.): 45% от ФОТ	0,16	634,55 634,55			102	102			88,5	14,16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Земляные работы												
Раздел 2. Устройство проколов методом ГНБ												
4	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (492 руб.): 112% от ФОТ СП (224 руб.): 51% от ФОТ	1	1079,06 254,76	824,3 62,97		1079	255	824 63		26,51 5,2	26,51 5,2
5	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (254 руб.): 112% от ФОТ СП (116 руб.): 51% от ФОТ	1	648,71 133,15	515,56 31,24		649	133	516 31		14,06 2,58	14,06 2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (185 руб.): 112% от ФОТ СП (84 руб.): 51% от ФОТ	0,52	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	4796	51	4743 69	2	9,97 10,01	5,18 5,21
7	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (1336 руб.): 112% от ФОТ СП (608 руб.): 51% от ФОТ	0,52	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	20452	418	19652 447	382	83,71 71,78	43,53 37,33
8	ТССЦ-101-1602 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Ацетилен газообразный технический (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	-0,9776	30,5		30,5	-30			-30		
9	ТССЦ-101-1518 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Электропроводы диаметром 4 мм Э50А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	-0,0191	16460,56		16460,56	-314			-314		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТСЦ-101-0324 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	-2,922	7,4		7,4	-22			-22		
11	ТСЭМ-040504 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-4,42	1,16	1,16		-5		-5			
12	ТСЭМ-040202 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-11,91	11,68	11,68		-139		-139			
13	ТСЭМ-040102 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Электростанции передвижные: 4 кВт (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (-261 руб.): 112% от ФОТ СП (-119 руб.): 51% от ФОТ	-16,34	25,84	25,84 10,36		-422		-422 -169			
14	ТСЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Бентонит (расход 30 кг на 1 м3 воды) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	218	7,43		7,43	1620			1620		
15	ТСЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (расход 3 кг на 1 м3 воды) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	0,0022	25611,66		25611,66	56			56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №5569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69	10,4	548,2		548,2	5701			5701		
17	ТЕР24-02-001-10 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (311 руб.): 130% от ФОТ СП (213 руб.): 89% от ФОТ	16	40,86 10,8	30,06		654	173	481		1,02	16,32
18	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 Прил. 1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,69 НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ	4	17,29 3,49		13,8	69	14		55	0,38	1,52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство проколов методом ГНБ												
ИТОГИ ПО АКТУ:												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 2, 4-18)							5445	309	5136 88			34,22 10,064
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3, 2, 4-17)							4898	276	4623 79			30,525 9,057
Накладные расходы							2885					
Сметная прибыль							1449					
Итого по акту:												
Итого Строительные работы							331068					234,03 69,44
Итого Монтажные работы							662					1,82
Итого							331730,00					235,85 69,44
Справочно, в базисных ценах:												
Основная заработная плата							2130					
Материалы							7681					
Машины и механизмы							35441					
в том числе заработная плата машинистов							608					
Накладные расходы							2885					
Сметная прибыль							1449					
НДС 18%							59711,40					
ВСЕГО по акту							391441,40					235,85 69,44

Сдал: Директор ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ" _____

Принял: Генеральный директор АО «Воронежская горэлектросеть» _____ Кочетов Р.Л.
(должность, подпись, расшифровка) _____ (должность, подпись, расшифровка)

И. В. Куреева
И. В. Куреева
И. В. Куреева