

расшифровка подписи

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик) - АО «ВГЭС», 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, 8(473)2525272	
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 207, 8(473)2072692	
Стройка - Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская	
Объект -Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	0427-П318-223-АО
номер	21.12.2018
дата	
Вид операции	

Форма по ОКУД
по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) - АО «ВГЭС», 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, 8(473)2525272

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 207, 8(473)2072692

Стройка - Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская

Объект -Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.12.2018	с 21.12.2018 по 26.12.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу			
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии 10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением														
Разработка грунта														
1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (704 руб.): 142% от ФОТ СП (471 руб.): 95% от ФОТ	1,66	3819,9 170,74	2689 46,07	960,16	6341	283	4464 76	1594	21,89 4,49	36,34 7,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-3,32	77,81		77,81	-258			-258		
3	101-3989	Шнур полиуретановый (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-16,6	14,1		14,1	-234			-234		
4	101-1763	Мастика битумно-полимерная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,1162	9080		9080	-1055			-1055		
5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,0166	1940		1940	-32			-32		
6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-0,05	83,1	83,1		-4		-4			
7	121601	Машины поливомоечные 6000 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-31 руб.); 142% от ФОТ СП (-21 руб.); 95% от ФОТ	-1,53	106,66	106,66 10,36		-163		-163 -16			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	-1	28,8	28,8		-29		-29			
9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-109 руб.): 142% от ФОТ СП (-73 руб.): 95% от ФОТ	-5,4	169,94	169,94		-918		-918 -56			
10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-7 руб.): 142% от ФОТ СП (-5 руб.): 95% от ФОТ	-0,32	80,37	80,37		-26		-26 -3			
11	030101	Автопогрузчики 5 т (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-3 руб.): 142% от ФОТ СП (-2 руб.): 95% от ФОТ	-0,22	83,35	83,35		-18		-18 -2			
12	ТЕРр68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (111 руб.): 104% от ФОТ СП (64 руб.): 60% от ФОТ	0,0332	5496,85 1932,2	3564,65 379,96		182		118 13		243,35 41,39	8,08 1,37

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР68-20-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (116 руб.): 104% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ	0,598	135,99 135,99			81	81			18,68	11,17
14	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (траншея, углубления под дорогами) (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1008 руб.): 80% от ФОТ СП (567 руб.): 45% от ФОТ	0,7956	1147,3 1147,3			913	913			154	122,52
15	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (232 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 45% от ФОТ	0,1125	1866,33 1866,33			210	210			233	26,21
16	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (471 руб.): 80% от ФОТ СП (265 руб.): 45% от ФОТ	0,18	2370,96 2370,96			427	427			296	53,28

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (171 руб.): 80% от ФОТ СП (96 руб.): 45% от ФОТ	0,49	1138,4 316,74	98,89	722,77	558	155	48	355	39,2	19,21
Обратная засыпка траншей и котлованов												
18	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (101 руб.): 95% от ФОТ СП (69 руб.): 65% от ФОТ	1,81	373,77 48,71	324,09	0,97	677	88	587	2	5,3	9,59
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	23,89	77,81		77,81	1859			1859		
20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (под асфальт, засыпка котлованов, плитка) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	69,07	77,81		77,81	5374			5374		
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (118 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 45% от ФОТ	0,168	634,55 634,55			107	107			88,5	14,87

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (65 руб.): 142% от ФОТ СП (44 руб.): 95% от ФОТ	0,0747	3284,76 186,99	3080,69 249,88	17,08	245	14	230 19	1	24,19 20,6	1,81 1,54
23	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	9,41	142,15	1338	142,15	1338			1338		
24	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	152,48	3,77	575							
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	152,48	16,11	2456				2456			
Устройство проколов методом ГНБ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (492 руб.): 112% от ФОТ СП (224 руб.): 51% от ФОТ	1	1079,06 254,76	824,3 62,97		1079	255	824 63		26,51 5,2	26,51 5,2
27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (254 руб.): 112% от ФОТ СП (116 руб.): 51% от ФОТ	1	648,71 133,15	515,56 31,24		649	133	516 31		14,06 2,58	14,06 2,58
28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (1261 руб.): 112% от ФОТ СП (574 руб.): 51% от ФОТ	3,54	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	32653	349	32291 467	13	9,97 10,01	35,29 35,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (9109 руб.): 112% от ФОТ СП (4148 руб.): 51% от ФОТ	3,54	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	139234	2848	133784 3045	2602	83,71 71,78	296,33 254,1
30	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-6,655	30,5		30,5	-203			-203		
31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-0,1303	16460,56		16460,56	-2145			-2145		
32	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	-19,89	7,4		7,4	-147			-147		
33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш. час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-30,09	1,16	1,16		-35		-35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-81,07	11,68	11,68		-947		-947			
35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (-1783 руб.): 112% от ФОТ СП (-812 руб.): 51% от ФОТ	-111,26	25,84	25,84 10,36		-2875		-2875 -1153			
36	ТСЦЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	1484	7,43	7,43	7,43	11026			11026		
37	ТСЦЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,148	25611,66	25611,66	25611,66	3791			3791		
38	ТСЦЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	35,4	548,2	548,2	548,2	19406			19406		

Гранд-Смета (вер. 7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР24-02-001-10 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (930 руб.): 130% от ФОТ СП (636 руб.): 89% от ФОТ	48	40,86 10,8	30,06		1961	518	1443		1,02	48,96
Монтаж муфт												
40	ТЕР08-02-165-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (263 руб.): 95% от ФОТ СП (180 руб.): 65% от ФОТ	2	745,26 55,97	685,68 59,7	3,61	1491	112	1371 119	8	6,09 4,93	12,18 9,86
41	ТЕР08-02-167-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (247 руб.): 95% от ФОТ СП (169 руб.): 65% от ФОТ	3	115,06 72,23	2,05 0,12	40,78	345	217	6	122	7,86 0,01	23,58 0,03
Покрытие кабеля												
42	ТЕР08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,22	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	89	11	78 5		5,21 1,73	1,15 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69	0,183	1696,66	1696,66	1696,66	310			310		
44	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП л. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ЛЗ=0,3 (ОЗЛ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,181	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	128	12	116 6		6,9 2,712	1,25 0,49
Прокладка кабеля												
45	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (67 руб.): 100% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	0,041	15552,5 1163,52		14388,98	638	48		590	144	5,9
46	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (532 руб.): 95% от ФОТ СП (364 руб.): 65% от ФОТ	2,18	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	727	462	192 5	73	23,04 0,2	50,23 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (362 руб.): 95% от ФОТ СП (248 руб.): 65% от ФОТ	1,8	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	971	288	552 29	131	17,44 1,32	31,39 2,38
48	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (47 руб.): 95% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ	0,15	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	62	41	16	5	29,68 0,2	4,45 0,03
49	ТЕРм08-05-045-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заземление брони кабеля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	2	4,93 3,29		1,64	10	7		3	0,37	0,74
50	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №40178-ПС/09 от 01.10.2018 СМР=6,69 НР (183 руб.): 95% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ	46	17,29 3,49		13,8	795	161		634	0,38	17,48
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии 10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением :												
							227619	7804	174077	45163		872,58
							295025	10517	2648	45163		321,29
							14955		238770			1176,8
							7817		3626			440,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Основная заработная плата												
Материалы												
Машины и механизмы												
в том числе заработная плата машинистов												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии 10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением												
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах												
51	поставка Заказчика	Муфта термоусаживаемая соединительная ЗСТп-10-70/120 -Б мм2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	3									
52	поставка Заказчика	Кабель ААБл-10 3х120 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	413									
53	поставка Заказчика	Лента сигнальная ЛСЭ-300 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	114									
54		Муфта термоусаживаемая концевая ЗКНТп-10 70-120-Б мм2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	2	2007,46		2007,46	4015			4015		
55		Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	67	9,66		9,66	647			647		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах												
ИТОГИ ПО АКТУ:												
							232281	7804	174077	49825		872,58
									2648			321,29

ОСЕРВИСПРОЕКТ" *Б.И.Иванов* * 1971-11-30
(должность, подпись, расшифровка)

ректора АО «НПО
(должность, подпись, расшифровка)

Инж. Овдесов пров. итс а. в. Кураске
Госжили проверена Жаруф инд. Кураске