

Вид деятельности по ОКДП

М.П.



Вид деятельности по ОКДП

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (742 руб.): 80% от ФОТ СП (417 руб.): 45% от ФОТ	0,36 (2*2,5*2+3*2,5*1,5+1,5*1,5*2)/100	1866,33 1866,33			672	672			233	83,88
15	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (628 руб.): 80% от ФОТ СП (353 руб.): 45% от ФОТ	0,24 (2*2*3*2)/100	2370,96 2370,96			569	569			296	71,04
16	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (393 руб.): 80% от ФОТ СП (221 руб.): 45% от ФОТ	1,125 ((2*2)*2*3*2+(2+2,5)*2*2*2+(3+2,5)*2*1,5+(1,5+1,5)*2*2)/100	1138,4 316,74	98,89	722,77	1281	356	111	814	39,2	44,1
Обратная засыпка траншей и котлованов												
17	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (177 руб.): 95% от ФОТ СП (121 руб.): 65% от ФОТ	3,18 318/100	373,77 48,71	324,09	0,97	1189	155	1031	3	5,3	16,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	38,16 (318*0,4*0,3)	77,81		77,81	2969			2969		
19	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (955 руб.): 80% от ФОТ СП (537 руб.): 45% от ФОТ	1,363 (36+24*114,48-38,16) / 100	634,55 634,55			865	865			88,5	120,63
22	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	61,06 38,16*1,6	3,77			230					
23	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	61,06 38,16*1,6	16,11	16,11		984		984			
Устройство проколов методом ГНБ												
24	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (1474 руб.): 112% от ФОТ СП (671 руб.): 51% от ФОТ	3 2+1	1079,06 254,76	824,3 62,97		3237	764	2473 189		26,51 5,2	79,53 15,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (763 руб.): 112% от ФОТ СП (347 руб.): 51% от ФОТ	3 2+1	648,71 133,15	515,56 31,24		1946	399	1547 94		14,06 2,58	42,18 7,74
26	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (700 руб.): 112% от ФОТ СП (319 руб.): 51% от ФОТ	1,96 (94+50+28+24) / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	18079	193	17878 259	8	9,97 10,01	19,54 19,62
27	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (5042 руб.): 112% от ФОТ СП (2296 руб.): 51% от ФОТ	1,96 (94+50+28+24) / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	77090	1577	74073 1686	1440	83,71 71,78	164,07 140,69
28	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	-3,685 -Ф2,р6	30,5		30,5	-112			-112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	-0,0721 -Ф2,р5	16460,56		16460,56	-1187			-1187		
30	101-0324	Кислород технический газообразный (мЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	-11,02 -Ф2,р4	7,4		7,4	-82			-82		
31	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-16,66 -Ф2,р3	1,16	1,16		-19		-19			
32	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-44,88 -Ф2,р2	11,68	11,68		-524		-524			
33	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (-987 руб.); 112% от ФОТ СП (-449 руб.); 51% от ФОТ	-61,6 -Ф2,р1	25,84	25,84 10,36		-1592		-1592 -638			
34	ТСЦЛ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	821,93 394,03+209,93+117,37+100, 6	7,43	7,43	7,43	6107			6107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТСЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	0,079 0,01+0,01+0,02+0,039	25611,66	25611,66	25611,66	2023			2023		
36	ТСЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	19,6 196 / 10	1146	1146	1146	22462			22462		
37	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «касты» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм (труба по 6 м) (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (867 руб.): 130% от ФОТ СП (594 руб.): 89% от ФОТ	30 15+8+4+3	62,69 16,1	46,59		1881	483	1398		1,52	45,6
Монтаж муфт												
38	ТЕРм08-02-165-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (160 руб.): 95% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	1	908,41 66,72	837,87 73,02	3,82	908	67	838 73	3	7,26 6,03	7,26 6,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРм08-02-165-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СИР=6,54 НР (116 руб.): 95% от ФОТ СП (79 руб.): 65% от ФОТ	1	646,43 49,63	593,32 51,71	3,48	646	50	593 52	3	5,4 4,27	5,4 4,27
40	ТЕРм08-02-167-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СИР=6,54 НР (217 руб.): 95% от ФОТ СП (148 руб.): 65% от ФОТ	2	184,5 94,84	2,05 0,12	87,61	369	190	4	175	10,32 0,01	20,64 0,02
41	ТЕРм08-02-160-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СИР=6,54 НР (65 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	2	34,99 28,49		6,5	70	57		13	3,1	6,2
42	Прайс-лист №1	Капа термоусаживаемая ОПГ- 75/30 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СИР=6,54	1	12,05		12,05	12			12		
43	Прайс-лист №1	Капа термоусаживаемая ОПГ- 55/25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СИР=6,54	1	8,29		8,29	8			8		
Покрывые кабеля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,216 21,6 / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	87	10	77 5		5,21 1,73	1,13 0,37
45	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54	0,18 (21,6/0,12) / 1000	1696,66		1696,66	305			305		
46	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,25 250/1000	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	177	17	160 8		6,9 2,712	1,73 0,68
Восстановление покрытий												
Прокладка кабеля												
49	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (129 руб.): 100% от ФОТ СП (84 руб.): 65% от ФОТ	0,08 80/1000	15552,5 1163,52		14388,98	1244	93		1151	144	11,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (600 руб.): 95% от ФОТ СП (411 руб.): 65% от ФОТ	2,46 (74+172) / 100	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	821	521	216 6	84	23,04 0,2	56,88 0,49
51	ТЕРм08-02-148-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ	0,3 (24+6) / 100	288,49 170,57	64,67 2,42	33,25	81	51	19 1	11	18,56 0,2	5,57 0,06
52	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (333 руб.): 95% от ФОТ СП (228 руб.): 65% от ФОТ	1,66 (418-246-6) / 100	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	896	266	509 27	121	17,44 1,32	28,95 2,19
53	ТЕРм08-02-141-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (95 руб.): 95% от ФОТ СП (65 руб.): 65% от ФОТ	0,72 (110-30-8) / 100	382,91 104,4	206,87 11,38	71,64	276	75	149 8	52	11,36 0,94	8,18 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	25	16	6	3	29,68 0,2	1,78 0,01
55	ТЕРм08-02-147-12 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,08 8 / 100	293,39 191,15	68,16 2,42	34,08	23	15	5	3	20,8 0,2	1,66 0,02
56	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв 2018 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 СМР=6,54 НР (127 руб.): 95% от ФОТ СП (87 руб.): 65% от ФОТ	32	17,29 3,49		13,8	553	112		441	0,38	12,16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии 1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением												
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика												
57		Кабель АВБбШв-1 4х240 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	418									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58		Кабель АВБбШв-1 4х95 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	110									
59		Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВНП-1-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	1									
60		Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВНП-1-70/120-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	1									
61		Муфта термоусаживаемая соединительная 4СТп-1-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	2									
62		Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	250									
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика												
ИТОГИ ПО АКТУ:												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							185923	11975	136888 2410	36830		1393,6 271,22
В том числе, справочно:												
МДС35 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ЗПМ=1,2 (Поз. 13-15, 19, 16, 24-35, 37, 49, 17-18, 36, 38-41, 44-46, 50-56)							21568	1777	19790 354			206,516 39,694
МДС35 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 13-15, 19, 16, 24-35, 37, 49)							18473	1311	17162 286			154,509 33,057
Накладные расходы							14185					
Сметная прибыль							7595					
Итого по акту:												
Итого Строительные работы							1120721					1184,57 253,44
Итого Монтажные работы							237657					209,03 17,78
Итого							1358378					1393,6 271,22
Справочно, в базисных ценах:												
Основная заработная плата							11975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						36830					
	Машины и механизмы						136888					
	в том числе заработная плата машинистов						2410					
	Накладные расходы						14185					
	Сметная прибыль						7595					
	Итого по акту с понижающим коэффициентом 1 358 378 * 0,89776						1219497,00					
	НДС 18%						219509,46					
	ВСЕГО по акту						1439006,46					1393,6
												271,22

Сдал: Директор ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ" Чеснокова И.В.

(должность, подпись, печать, расписка)

Принял: Генеральный директор АО «ВГЭС» Кочетов Р.Л.

(должность, подпись, печать, расписка)

Служба одобрения проекта акт и.в. Куреева
 Расчеты проверены Ксеном И.О. Куреевым
 ГИ - Инженерное ДИ