

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

ГЭС», 394036, г. Воронеж, ул. Карла

Маркса, д.65, 8(473)2525272

организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", 394026,

г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф.

207, 8(473)2072692

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс

**Устройство прокола методом ГНБ для строительства
кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка**

по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 151

по ОКПО

наименование, адрес	содержимое
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

НОМЕР

дата

1017-П318-223-АО

6

12

2018

Вид операции

Отчетный период	
с	по
06.12.2018	24.12.2018

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядк	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Устройство прокола методом ГНБ для строительства кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 151		223 680,00	223 680,00	223 680,00
Итого					223 680,00
Сумма НДС					40 262,40
Всего с учетом НДС					263 942,40

Генеральный директор

ПОДПИСЬ

Кочетов Р.Л.

расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Чеснокова И.В.

расшифровка подписи

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - АО «ВГЭС», 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, 8(473)2525272	0322005	
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 207, то ОКПО 8(473)2072692	то ОКПО	
Стройка - Устройство прокола методом ГНБ для строительства кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 151	то ОКПО	
Объект - Устройство прокола методом ГНБ для строительства кабельной линии КЛ-1 кВ от БКТП-434 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 151	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	1017-П318-223-АО
	номер	
	дата	06.12.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	24.12.2018	с по 06.12.2018 24.12.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы														
2	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 НР (442 руб.); 80% от ФОТ СП (248 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,16875	2370,96	2370,96			400	400			296 49,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых НР (105 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 крепления	0,299 0,46/26**16,875	1138,4	316,74	98,89		340	95	30		39,2 11,72	15
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (118 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,16875	634,55	634,55			107	107			88,5 14,93	
Итого по разделу 1 Земляные работы														
Раздел 2. Устройство проколов методом ГНБ														
5	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (492 руб.): 112% от ФОТ СП (224 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	1	1079,06	254,76	824,3	62,97	1079	255	824	63	26,51 26,51	5,2 5,2
6	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (254 руб.): 112% от ФОТ СП (116 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	1	648,71	133,15	515,56	31,24	649	133	516	31	14,06 14,06	2,58 2,58
7	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение pilotной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE НР (101 руб.): 112% от ФОТ СП (46 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважин	0,28	9223,98	98,6	9121,65	131,99	2583	28	2554	37	9,97 2,79	10,01 2,8
8	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE трехступенчатим методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм НР (720 руб.): 112% от ФОТ СП (328 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважин	0,28	39331,59	804,45	37792,11	860,15	11013	225	10582	241	83,71 23,44	71,78 20,1
9	ТСЦ-101-1602 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Ацетилен газообразный технический	м3	-0,526 -03,р6	30,5				-16					
Итого по разделу 2									14210				105,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТСЦЦ-101-1518 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-0,01 -φ3,р5	16460,56				-165					
11	ТСЦЦ-101-0324 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Кислород технический газообразный	м3	-1,574 -φ3,р4	7,4				-12					
12	ТСЭМ-040504 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/лр	Аппарат для газовой сварки и резки НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.-ч	-2,38 -φ3,р3	1,16		1,16		-3					
13	ТСЭМ-040202 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/лр	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.-ч	-6,41 -φ3,р2	11,68		11,68		-75					
14	ТСЭМ-040102 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/лр	Электростанции передвижные: 4 кВт НР (-140 руб.): 112% от ФОТ СП (-64 руб.): 51% от ФОТ	маш.-ч	-8,8 -φ3,р1	25,84		25,84	10,36	-227			-91		
15	ТСЦЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Бентонит (расход 30 кг на 1 м3 воды)	кг	117,6 126/30*28	7,43				874					
16	ТСЦЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (расход 3 кг на 1 м3 воды)	т	0,0121 0,013/30*28	25611,66				310					
17	ТСЦЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	5,6 28*2/10	1146				6418					
18	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм НР (231 руб.): 130% от ФОТ СП (158 руб.): 89% от ФОТ	1 соединение	8	62,69	16,1	46,59		502	129	373		1,52 12,16	

