

от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

Инвестор _____ организация адрес телефон факс _____

АО "ВГЭС", 394036, г. Воронеж, ул. Карла

Заказчик (Генподрядчик) Маркса, 65

організація, адрес, телефон, факс
000 "ІНІУ" 304055 з. Воронеж, ул.

ООО "ЭНИ", 394055, г. Воронеж, ул.

Подрядчик (Субподрядчик) Ворошилова, 49а

Ворошилова, 49а

Ворошилова, 49а

организация, адрес, телефон, факс

Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-637 до
граница участка по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т,

33

Стройка _____ 33
наименование, адрес

наименование, адрес

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

НОМЕР

дата

Вид операции

0313-ЭА19

5	2019
---	------

Номер документа

Дата составления

1

05.08.2019

Отчетный период

C

ПО

28.05.2019

05.08.2019

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядк	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-637 до граница участка по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 33		2 286 048,60	2 286 048,60	2 286 048,60
Итого:					2 286 048,60

Итого	2 286 048,60
-------	--------------

Сумма НДС	457 209,72
-----------	------------

Всего с учетом НДС	2 743 258,32
--------------------	--------------

Заказчик (Генподрядчик) и реализации услуг

ПОДПИСЬ

Маленков С.А.

расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Князев В.М.

расшифровка подписи

M.H.

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНИ", 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 49а

Стройка - Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-637 до границы участка по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 33

Объект - Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-637 до границы участка по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 33

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	

номер	0313-ЭА19
дата	28.05.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	05.08.2019	с 28.05.2019 по 05.08.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе				В том числе					
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Земляные работы, благоустройство														
1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии НР (203 руб.): 142% от ФОТ СП (136 руб.): 95% от ФОТ	100 м шва	0,48	3819,9	170,74	2689	46,07	1834	82	1291	22	21,89 10,51	4,49 2,16
2	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	-0,96	77,81				-75					

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТССЦ-101-3989 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Шнур полиуретановый	10 м	-4,8	14,1				-68					
4	ТССЦ-101-1763 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0336	9080				-305					
5	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	-0,0048	1940				-9					
6	ТСЭМ-400001 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-20	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	-0,01	83,1		83,1	10,36	-1					
7	ТСЭМ-121601 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	-0,44	106,66		106,66	10,36	-47			-5		
8	ТСЭМ-121011 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	-0,29	28,8		28,8		-8					
9	ТСЭМ-120600 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч	-1,56	169,94		169,94	10,36	-265			-16		
10	ТСЭМ-050101 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	-0,09	80,37		80,37	9,02	-7			-1		
11	ТСЭМ-030101 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	-0,06	83,35		83,35	9,02	-5			-1		
12	ТЕРп68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м³ конструкций	0,013 26*0,05/100	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	71	25	46	5	243,35 3,16	41,39 0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (3203 руб.): 80% от ФОТ СП (1802 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	2,529 281*1*0,9/100	1147,3	1147,3			2902	2902			154 389,47	
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 НР (494 руб.): 80% от ФОТ СП (278 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,24 3*2*2/100	1866,33	1866,33			448	448			233 55,92	
15	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 НР (942 руб.): 80% от ФОТ СП (530 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,36 3*2*3*2/100	2370,96	2370,96			854	854			296 106,56	
16	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых НР (350 руб.): 80% от ФОТ НР (197 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 креплен ий	1 ((3*2)*2*2*2*(3+2) 2*3*2)/100	1138,4	316,74	98,89		1139	317	99		39,2 39,2	
17	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (156 руб.): 95% от ФОТ СП (107 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,81	373,77	48,71	324,09		1051	137	911		5,3 14,89	
18	ТЕР08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 НР (293 руб.): 95% от ФОТ СП (200 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	14,05 2,81*5	25,31	18,29	6,65		355	257	93		1,99 27,96	
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (281*1*0,3) = 84,3м3 * 1,1 (к-т расход)	м3	92,7 281*1*0,3*1,1	77,81				7213					
20	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов 1 (под асфальт и засыпка приямков) НР (494 руб.): 80% от ФОТ СП (278 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,704 (26*0,4+60)/100	634,55	634,55			447	447			88,5 62,3	
21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (под асфальт и засыпка приямков) (26*0,42(под асфальт)+7(приямки) = 17,92м3 * 1,1 (к-т расход)	м3	19,7 (26*0,42+7)*1,1	77,81				1533					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР01-02-061-01 01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1109 руб.): 80% от ФОТ СП (624 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	1,582 2,529+0,24+0,36- (92,73/1,1+70,4)/1 00	634,55	634,55			1004	1004			88,5 140,01	15
25	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	165,57 (1,3+92,7/1,1+19,7 /1,1)*1,6	3,77	3,77	3,77		624	624				
26	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	165,57	16,11	16,11	16,11		2667	2667				
Устройство проколов методом ГНБ														
27	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (983 руб.): 112% от ФОТ СП (448 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	2	1079,06	254,76	824,3	62,97	2159	510	1649	126	26,51 53,02	5,2 10,4
28	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА НР (506 руб.): 112% от ФОТ СП (231 руб.): 51% от ФОТ	1 машина	2	648,71	133,15	515,56	31,24	1297	266	1031	62	14,06 28,12	2,58 5,16
29	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE НР (643 руб.): 112% от ФОТ СП (293 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважин ы	1,8 (51*2+39*2)/100	9223,98	98,6	9121,65	131,99	16603	177	16419	238	9,97 17,95	10,01 18,02
30	ТЕР04-01-077-10 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм НР (5620 руб.): 112% от ФОТ СП (2559 руб.): 51% от ФОТ	100 м бурения скважин ы	1,8	47450,2	941,97	45062,04	1078,39	85411	1696	81112	1941	98,02 176,44	91,08 163,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТССЦ-101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	-5,256	30,5				-160					
32	ТССЦ-101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	-0,1289	16460,56				-2122					
33	ТССЦ-101-0324	Кислород технический газообразный	м3	-15,7	7,4				-116					
34	ТСЭМ-040504 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Аппарат для газовой сварки и резки НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.-ч	-30,01	1,16		1,16		-35		-35			
35	ТСЭМ-040202 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.-ч	-45,77	11,68		11,68		-535		-535			
36	ТСЭМ-040102 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Электростанции передвижные: 4 кВт НР (-1095 руб.): 112% от ФОТ СП (-499 руб.): 51% от ФОТ	маш.-ч	-68,4	25,84		25,84	10,36	-1767		-1767	-709		
37	ТССЦ-109-0085	Бентонит	кг	2606	7,43				19363					
38	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК»	т	0,26	25611,66				6659					
39	ТССЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	10 м	54 (51*2*3+39*2*3)/10	1146				61884					
Монтаж муфты														
40	ТЕРм08-02-165-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 НР (956 руб.): 95% от ФОТ СП (654 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	908,41	66,72	837,87	73,02	5450	400	5027	438	7,26 43,56	6,03 36,18
41	ТЕРм08-02-167-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 НР (650 руб.): 95% от ФОТ СП (445 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	184,5	94,84	2,05	0,12	1107	569	12	1	10,32 61,92	0,01 0,06
42	ТЕРм08-02-160-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 НР (195 руб.): 95% от ФОТ СП (133 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	6	34,99	28,49			210	171			3,1 18,6	
43	прайс-лист Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Капа термоусаживаемая ОПТ-75/30	шт	6	12,59				76					
Покрытие кабеля														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕРм08-02-143-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (перегородка) НР (243 руб.): 95% от ФОТ СП (166 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,81	447,1	52,75	393,29	23,25	1256	148	1105	65	5,74 16,13	1,92 5,4
45	СТОИМОСТЬ	Плитка ПЗК 240х480х16	шт.	586	6,47				3791					
46	ТЕРм08-02-143-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (покрытие) НР (243 руб.): 95% от ФОТ СП (166 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,81	447,1	52,75	393,29	23,25	1256	148	1105	65	5,74 16,13	1,92 5,4
47	ТЕРм08-02-143-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего НР (588 руб.): 95% от ФОТ СП (402 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	14,05 281*5/100	214,51	25,55	188,45	11,14	3014	359	2648	157	2,78 39,06	0,92 12,93
48	СТОИМОСТЬ	Плитка ПЗК 240х480х16	шт.	2346	6,47				15179					
Восстановление асфальтобетонного покрытия														
49	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (28 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,026	43830,36	351,98	2239,7	235,45	1139	9	58	6	38,3 1	19,08 0,5
50	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2, ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,026	10286,68	1,66	6,2		267				0,18	
Прокладка кабеля														
51	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий НР (448 руб.): 100% от ФОТ СП (291 руб.): 65% от ФОТ	1 канало- про- кладоч- ный трубопр овода	0,291	15504,02	1115,04			4511	324			138 40,16	
52	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (2029 руб.): 95% от ФОТ СП (1388 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	8,31 ((51+39)*6+291)/ 100	333,71	211,74	87,9	2,42	2773	1760	730	20	23,04 191,46	0,2 1,66

3

Земляные работы, благоустройство

1000000

