

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройИнжКом"
Стройка - Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-1260 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, 14/1, 14/4
Объект - Строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-1260 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Танкиста Серебрякова, 14/1, 14/4

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 0774-ЭА19
	дата 11.11.2019
Дополнительное соглашение	номер 1
	дата 20.01.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	13.04.2020	с	по
		11.11.2019	13.04.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением																
Разработка грунта																
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (172 руб.): 142% от ФОТ (121 руб.) СП (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.)	100 м шва	0,407	3819,9	170,74	2689	46,07	1555	69	1094	19	21,89	4,49	1,83

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	-0,814	77,81				-63					
3	3	101-3989	Шнур полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	10 м	-4,07	14,1				-57					
4	4	101-1763	Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	т	-0,0285	9080				-259					
5	5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	т	-0,0041	1940				-8					
6	6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,01	83,1		83,1		-1					
7	7	121601	Машины поливомоечные 6000 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (-9 руб.); 142% от ФОТ (-6 руб.) СП (-6 руб.); 95% от ФОТ (-6 руб.)	маш.час	-0,37	106,66		106,66	10,36	-39			-4		
8	8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,24	28,8		28,8		-7					
9	9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (-28 руб.); 142% от ФОТ (-20 руб.) СП (-19 руб.); 95% от ФОТ (-20 руб.)	маш.час	-1,32	169,94		169,94	10,36	-224			-14		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	050101	Компрессоры передвижные с двигателям внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)	маш.час	-0,08	80,37		80,37	9,02	-6		-6	-1		
11	11	030101	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,05	83,35		83,35	9,02	-4		-4			
12	12	ТЕР-68-12-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (60 руб.): 104% от ФОТ (48 руб.) НР (29 руб.): 60% от ФОТ (48 руб.)	100 м3 конструкций	0,015	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	82	29	53	6	243,35 3,65	41,39 0,62
13	13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (1574 руб.): 80% от ФОТ (1967 руб.) СП (855 руб.): 45% от ФОТ (1967 руб.)	100 м3 грунта	1,242	1147,3	1147,3			1425	1425			154 191,27	
14	15	ТЕР01-02-056-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (713 руб.): 80% от ФОТ (891 руб.) СП (401 руб.): 45% от ФОТ (891 руб.)	100 м3 грунта	0,2725	2370,96	2370,96			646	646			296 80,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	16	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (162 руб.), 80% от ФОТ (202 руб.) СП (91 руб.), 45% от ФОТ (202 руб.)	100 м2 креплений	0,465	1138,4	316,74	98,89			529	46		39,2 18,23	
Обратная засыпка траншей и котлованов															
16	17	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (130 руб.), 95% от ФОТ (137 руб.) СП (89 руб.), 65% от ФОТ (137 руб.)	100 м кабеля	2,35	373,77	48,71	324,09			878	114	762	5,3 12,46	
17	18	ТЕРм08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (92 руб.), 95% от ФОТ (97 руб.) СП (63 руб.), 65% от ФОТ (97 руб.)	100 м кабеля	4,405	25,31	18,29	6,65			111	81	29	1,99 8,77	
18	19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ СРЕДНИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	45,6	77,81					3548				
19	20	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (песком привозным под асфальт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (57 руб.), 80% от ФОТ (71 руб.) СП (32 руб.), 45% от ФОТ (71 руб.)	100 м3 грунта	0,0827	634,55	634,55				52	52		88,5 7,32	
20	21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ СРЕДНИЙ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	9,097	77,81					708				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	22	ТЕР01-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (722 руб.): 80% от ФОТ (903 руб.) СП (406 руб.): 45% от ФОТ (903 руб.)	100 м3 грунта	1,03	634,55	634,55			654	654			88,5 91,16	
22	23	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (28 руб.): 142% от ФОТ (20 руб.) СП (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0335	3284,76	186,99	3080,69	249,88	110	6	103	8	24,19 0,81	20,6 0,69
23	24	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №559/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	4,22	142,15			600						
24	25	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	87,312	3,77				329					
25	26	ТССЦпр-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	87,312	16,11		16,11		1407		1407			
Устройство проколов методом ГНБ															
26	27	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (492 руб.): 112% от ФОТ (439 руб.) СП (224 руб.): 51% от ФОТ (439 руб.)	1 машина	1	1079,06	254,76	824,3	62,97	1079	255	824	63	26,51 26,51	5,2 5,2

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	28	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (254 руб.): 112% от ФОТ (227 руб.) СП (116 руб.): 51% от ФОТ (227 руб.)	1 машина	1	648,71	133,15	515,56	31,24	649	133	516	31	14,06 14,06	2,58 2,58
28	29	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение pilotной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилением продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (192 руб.): 112% от ФОТ (707 руб.) СП (361 руб.): 51% от ФОТ (707 руб.)	100 м бурения скважины	2,22	9223,98	98,6	9121,65	131,99	20477	219	20250	293	9,97 22,13	10,01 22,22
29	30	ТЕР04-01-077-10 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилением продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длинной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (6831 руб.): 112% от ФОТ (6188 руб.) СП (3156 руб.): 51% от ФОТ (6188 руб.)	100 м бурения скважины	2,22	47450,2	941,97	45062,04	1078	105339	2091	100038	2393	98,02 217,6	91,08 202,2
30	31	101-1602	Ацетилен газообразный технический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	-6,482	30,5				-198					
31	32	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	т	-0,159	16460,56				-2617					
32	33	101-0324	Кислород технический газообразный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №17581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м3	-19,36	7,4				-143					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	34	040504	Аппарат для газовой сварки и резки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-37,01	1,16		1,16		-43		-43			
34	35	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-56,45	11,68		11,68		-659		-659			
35	36	040102	Электростанции передвижные 4 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (1351 руб.): 112% от ФОТ (-1206 руб.) СП (-615 руб.): 51% от ФОТ (-1206 руб.)	маш.час	-84,36	25,84		25,84	10,36	-2180		-2180	-874		
36	37	ТССЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	кг	3214,56	7,43				23884					
37	38	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	т	0,3219	25611,66				8244					
38	39	ТССЦ-507-0598 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	10 м	66,6	1146				76324					
39	40	ТЕР24-02-001-11 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (1444 руб.): 130% от ФОТ (1111 руб.) СП (989 руб.): 89% от ФОТ (1111 руб.)	1 соединение	50	62,69	16,1	46,59		3135	805	2330		1,52 76	
Монтаж муфт															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	41	ТЕРм08-02-165-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (478 руб.): 95% от ФОТ (503 руб.) СП (321 руб.): 65% от ФОТ (503 руб.)	1 шт.	3	908,41	66,72	837,87	73,02	2725	200	2514	219	7,26 21,78	6,03 18,09
41	42	ТЕРм08-02-167-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (650 руб.): 95% от ФОТ (684 руб.) СП (445 руб.): 65% от ФОТ (684 руб.)	1 шт.	6	184,5	94,84	2,05	0,12	1107	569	12	1	10,32 61,92	0,01 0,06
Ткрытие кабеля															
42	43	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (177 руб.): 95% от ФОТ (186 руб.) СП (121 руб.): 65% от ФОТ (186 руб.)	100 м кабеля	2,256	403,21	47,88	354,37	20,95	910	108	799	47	5,21 11,75	1,73 3,9
43	44	ТЕРм08-02-143-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (172 руб.): 95% от ФОТ (181 руб.) СП (118 руб.): 65% от ФОТ (181 руб.)	100 м кабеля	4,217	211,9	25	186,4	11,02	894	105	786	46	2,72 11,47	0,91 3,84
44	45	ТСЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	1000 шт.	3,76	1696,66				6379					
45	46	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (перегородка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (185 руб.): 95% от ФОТ (195 руб.) СП (127 руб.): 65% от ФОТ (195 руб.)	100 м кабеля	2,35	403,21	47,88	354,37	20,95	948	113	833	49	5,21 12,24	1,73 4,07

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	47	ТСЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	1000 шт.	0,94	1696,66				1595					
Зосстановление асфальтобетонного покрытия															
47	48	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.) СП (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.)	1000 м2 покрытия	0,02234	43830,36	351,98	2239,7	235,45	979	8	50	5	38,3 0,86	19,08 0,43
48	49	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить до 8 см толщины ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,02234	41146,72	6,64	24,8		919		1		0,72 0,02	
Прокладка кабеля															
49	50	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (185 руб.): 100% от ФОТ (185 руб.) СП (120 руб.): 65% от ФОТ (185 руб.)	1 канало-километр трубопровод а	0,12	15504,02	1115,04			1860	134			138 16,56	
50	51	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (1919 руб.): 95% от ФОТ (2020 руб.) СП (1313 руб.): 65% от ФОТ (2020 руб.)	100 м кабеля	7,86	333,71	211,74	87,9	2,42	2623	1664	691	19	23,04 181,09	0,2 1,57

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	52	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 СМР=6,75	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. НР (1116 руб.): 95% от ФОТ (1175 руб.) СП (764 руб.): 65% от ФОТ (1175 руб.)	100 м кабеля	5,555	539,66	160,27	306,63	15,99	2998	890	1703	89	17,44 96,88	1,32 7,33
52	53	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 СМР=6,75	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. НР (42 руб.): 95% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.)	100 м кабеля	0,135	412,45	272,76	103,97	2,42	56	37	14		29,68 4,01	0,2 0,03
53	54	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 СМР=6,75	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75 НР (200 руб.): 95% от ФОТ (210 руб.) СП (137 руб.): 65% от ФОТ (210 руб.)	1 проход кабеля	50	17,29	3,49			865	175			0,38 19	
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КП-1 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценинком на монтаж, поставки Заказчика															
54	55	Материал Заказчика	Кабель АВБбШв-1 4х240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	м	1355										
55	56	Материал Подрядчи ка	Мурфга ТЛУ концевая 4КВТп-1 150/240 МАТ=21701,26,75*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	шт	3	273,26 21701,26,75 *1,02				820					
56	57	Материал Подрядчи ка	Мурфга ТЛУ соединительная 4СТп-1-150/240 МАТ=3027,706,75*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №7581-ДВ09 от 05.03.2019г. СМР=6,75	шт	6	457,52 3027,706,75* 1,02				2745					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценинком на монтаж, поставки Заказчика															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
МДС35 Приложение 1_Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 23-24, 48-49, 12-13, 15, 20-22, 16, 27-40, 50, 17-19, 41-47, 51-54)															
МДС35 Приложение 1_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях															
астроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11, 23-24, 48-49, 12-13, 15, 20-22, 16, 27-40, 50)															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
Итого по акту с договорным коэффициентом 2 377 957 * 0,90999998634464															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдал: Директор ООО "СтройИнжКом"

Тринал: Генеральный директор АО "ВГЭС"



Всех проверок МЧ / Лямзина А.В.
 Из объема проверки в соответствии с
 исп. документацией АО "ВГЭС" (с.в.)

Самойлов А.Г.