

Инвестор _____ по ОКПО		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		0322001	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 по ОКПО		33775532	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "СтройИнжКом" по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс)			
Строительство кабельных линии 6 кВ ТП-1026, место врезки в КЛ-6 кВ			
Стройка ТП-1026-ТП-1347 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 4 по ОКПО			
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	0816-ЭА19
		дата	18 11 2019
Дополнительное соглашение		номер	1
		дата	20 01 2020
Вид операции			

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	20.04.2020	с	по
			18.11.2019	20.04.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		884 108,96	884 108,96	884 108,96
	в том числе:				
1	Строительство кабельных линии 6 кВ ТП- 1026, место врезки в КЛ-6 кВ ТП-1026-ТП- 1347 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 4		884 108,96	884 108,96	884 108,96
Итого				884 108,96	
Сумма НДС				176 821,79	
Всего с учетом НДС				1 060 930,75	



Заказчик АО
«Воронежская
горэлектросеть»

Генеральный
директор
(должность)

(подпись)

Самойлов А. Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик ООО
«СтройИнжКом»

Директор
(должность)

(подпись)

Лямзин Р.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройИнжКом"
Стройка - Строительство кабельных линии 6 кВ ТП-1026, место врезки в КЛ-6 кВ ТП-1026-ТП-1347 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 4
Объект - Строительство кабельных линии 6 кВ ТП-1026, место врезки в КЛ-6 кВ ТП-1026-ТП-1347 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 4

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	0816-ЗА19
дата	18.11.2019
Дополнительное соглашение	
номер	1
дата	20.01.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.04.2020	18.11.2019	20.04.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Разработка грунта															

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (21 руб.): 142% от ФОТ (15 руб.) СП (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.)	100 м шва	0,05 (2,5-2,5) / 100	3819,9	170,74	2689	46,07	191	9	134	2	21,89 1,09	4,49 0,22
2	2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	-0,1	77,81				-8					
3	3	101-3989	Шнур полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	10 м	-0,5	14,1				-7					
4	4	101-1763	Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,0035	9080				-32					
5	5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,0005	1940				-1					
6	7	121601	Машины поливомоечные 6000 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)	маш.час	-0,05	106,66		106,66	10,36	-5		-5	-1		
7	8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,03	28,8		28,8		-1		-1			
8	9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-3 руб.): 142% от ФОТ (-2 руб.) СП (-2 руб.): 95% от ФОТ (-2 руб.)	маш.час	-0,16	169,94		169,94	10,36	-27		-27	-2		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,01	80,37		80,37	9,02	-1					
10	11	030101	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,01	83,35		83,35	9,02	-1					
11	12	ТЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (6 руб.): 104% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (6 руб.)	100 м3 конструкций	0,0018 (2,5*(0,6+0,6+0,1+0,1)*0,05) / 100	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	10	3	7	1	243,35 0,44	41,39 0,07
12	13	ТЕР01-02-057-02	Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1773 руб.): 80% от ФОТ (2216 руб.) СП (997 руб.): 45% от ФОТ (2216 руб.)	100 м3 грунта	1,3997 (259,2*0,6*0,9) / 100	1147,3	1147,3			1606	1606			154 215,55	
13	14	ТЕР01-02-056-02	Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1163 руб.): 80% от ФОТ (1454 руб.) СП (654 руб.): 45% от ФОТ (1454 руб.)	100 м3 грунта	0,564 (3*1,8*2*3+2*2*3) / 100	1866,33	1866,33			1053	1053			233 131,41	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	15	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (357 руб.): 80% от ФОТ (446 руб.) СП (201 руб.): 45% от ФОТ (446 руб.)	100 м2 креплений	1,02 ((3+2)*1,8*2*3+(2+2)*2*2*3) /100	1138,4	316,74	98,89		1161	323	101		39,2 39,98	

Обратная засыпка траншеи

15	16	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с автомобильными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (143 руб.): 95% от ФОТ (151 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (151 руб.)	100 м кабеля	2,592 259,2 / 100	373,77	48,71	324,09		969	126	840	5,3 13,74	
16	17	ТЕРм08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с автомобильными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (162 руб.): 95% от ФОТ (170 руб.) СП (111 руб.): 65% от ФОТ (170 руб.)	100 м кабеля	7,776 $(259,2 \cdot 3) / 100$	25,31	18,29	6,65		197	142	52	1,99 15,47	
17	18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с автомобильными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	51,32 259,2*0,5*0,3*1,1	77,81				3993				
18	19	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с автомобильными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (5 руб.): 80% от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 45% от ФОТ (6 руб.)	100 м3 грунта	0,006 $(2,5 \cdot 0,6^2 \cdot 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,15 \cdot 0,08) / 100$	634,55	634,55			4	4		88,5 0,53	
19	20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с автомобильными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	0,66 0,6*1,1	77,81				51				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1042 руб.): 80% от ФОТ (1303 руб.) СП (586 руб.): 45% от ФОТ (1303 руб.)	100 м3 грунта (259,2,2,5)*0,6*0,6+56,4)/100	1,488	634,55	634,55				944	944		88,5 131,69	
21	22	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.)	100 м3 материала оснований (в плотном теле) (3,79*0,19)/100	0,0057	3284,76	186,99	3080,69	249,88	19	1	18	1	24,19 0,14	20,6 0,12
22	23	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №659лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3 0,57*1,26	0,7	142,15				100					
23	24	ТССЦ-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перелной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 76,8 3,77	76,8 0,18+46,65+0,6+0,57*1,6					290					
24	25	ТССЦ-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 76,8 16,11	76,8 0,18+46,65+0,6+0,57*1,6	16,11		16,11		1237		1237			
Устройство проколов методом ГНБ															
25	26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-щелевого типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с оплечиваемыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1474 руб.): 112% от ФОТ (1316 руб.) СП (671 руб.): 51% от ФОТ (1316 руб.)	1 машина	3	1079,06	254,76	824,3	62,97	3237	764	2473	189	26,51 79,53	5,2 15,6

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСЛ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (763 руб.): 112% от ФОТ (681 руб.) СП (347 руб.): 51% от ФОТ (681 руб.)	1 машина		3	648,71	133,15	515,56	31,24	1946	399	1547	94	14,06 42,18 7,74
27	28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСЛ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (300 руб.): 112% от ФОТ (268 руб.) СП (137 руб.): 51% от ФОТ (268 руб.)	100 м бурения скважины		0,84 $((15+13+14)*2)/100$	9223,98	98,6	9121,65	131,99	7748	83	7662	111	9,97 8,37 10,01 8,41
28	29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСЛ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (2163 руб.): 112% от ФОТ (1931 руб.) СП (985 руб.): 51% от ФОТ (1931 руб.)	100 м бурения скважины		0,84 $((15+13+14)*2)/100$	39331,59	804,45	37792,11	860,15	33039	676	31745	723	83,71 70,32 71,78 60,3
29	30	101-1602	Ацетилен газоборозный технический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3		-1,579	30,5				-48				
30	31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т		-0,0309	16460,56				-509				
31	32	101-0324	Кислород технический газоборозный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3		-4,721	7,4				-35				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-7,14	1,16		1,16			-8	-8			
33	34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с двигательным двигателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-19,24	11,68		11,68			-225	-225			
34	35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-423 руб.); 112% от ФОТ (-378 руб.) СП (-193 руб.); 51% от ФОТ (-378 руб.)	маш.час	-26,4	25,84		25,84	10,36		-682	-682	-274		
35	36	ТССЦ-109-0085	Бентонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	кг	351,96	7,43					2615				
36	37	ТССЦ-110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	0,03528	25611,66					904				
37	38	ТССЦ-507-0595	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	10 м	16,8 ((84'2) / 10	548,2					9210				
Монтаж муфт															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	39	ТЕРм08-02-165-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (528 руб.): 95% от ФОТ (556 руб.) СЛ (361 руб.): 65% от ФОТ (556 руб.)	1 шт.	4	745,26	55,97	685,68	59,7	2981	224	2743	239	6,09 24,36	4,93 19,72
39	40	ТЕРм08-02-167-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (495 руб.): 95% от ФОТ (521 руб.) СЛ (339 руб.): 65% от ФОТ (521 руб.)	1 шт.	6	115,06	72,23	2,05	0,12	690	433	12	1	7,86 47,16	0,01 0,06
40	41	ТЕРм08-02-160-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.) СЛ (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)	1 шт.	4	31,99	25,55			128	102			2,78 11,12	
41	42	Прайс-лист №1	Капа термоусаживаемая ОТТ-75/30 МАТ=100/1,2/6,91*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт	4	12,3 100/1,2/6,91* 1,02				49					
Покрытие кабеля															
42	43	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (перевородка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (203 руб.): 95% от ФОТ (214 руб.) СЛ (139 руб.): 65% от ФОТ (214 руб.)	100 м кабеля	2,592 259,2 / 100	403,21	47,88	354,37	20,95	1045	124	919	54	5,21 13,5	1,73 4,48
43	44	ТСЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №69/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	1000 шт.	1,037 (259,20,25) / 1000	1696,66				1759					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	45	ТЕРМ08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (195 руб.): 95% от ФОТ (205 руб.) СП (133 руб.), 65% от ФОТ (205 руб.)	100 м кабеля	2,488 248,8 / 100	403,21	47,88	354,37	20,95	1003	119	882	52	5,21 12,96	1,73 4,3
45	46	ТЕРМ08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (306 руб.): 95% от ФОТ (322 руб.) СП (209 руб.), 65% от ФОТ (322 руб.)	100 м кабеля	7,464 (248,8*3) / 100	211,9	25	186,4	11,02	1582	187	1391	82	2,72 20,3	0,91 6,79
46	47	ТССЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	1000 шт.	4,147 (248,8/0,12*2) / 1000	1696,66				7036					

Восстановление асфальтобетонного покрытия

47	48	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.), 95% от ФОТ (2 руб.)	1000 м2 покрытия	0,00379 3,79 / 1000	43830,36	351,98	2239,7	235,45	166	1	8	1	38,3 0,15	19,08 0,07
48	49	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (добавить до 8 см толщины ПЗ=8 (ОЗГ=6, ЗМ=6 к расц.; ЗПМ=6, МАГ=8 к расц.; ТЗ=8, ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министров России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,00379 3,79 / 1000	41146,72	6,64	24,8		156				0,72	

Прокладка кабеля

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	50	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированным жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (125 руб.): 100% от ФОТ (125 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (125 руб.)	1 километр а	0,0812 81,2/1000	15504,02	1115,04							138 11,21	
50	51	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. масса 1 м кабелей: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированным жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (609 руб.): 95% от ФОТ (641 руб.) СП (417 руб.): 65% от ФОТ (641 руб.)	100 м кабеля	2,492 (168+81,2)/100	333,71	211,74	87,9	2,42	832	528	219	6	23,04 57,42	0,2 0,5
51	52	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых гранях без покрытий, масса 1 м. до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированным жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1760 руб.): 95% от ФОТ (1853 руб.) СП (1204 руб.): 65% от ФОТ (1853 руб.)	100 м кабеля	8,758 (1134-249,2-9)/100	539,66	160,27	306,63	15,99	4726	1404	2685	140	17,44 152,74	1,32 11,56
52	53	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированным жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)	100 м кабеля	0,09 9/100	412,45	272,76	103,97	2,42	37	25	9		29,68 2,67	0,2 0,02
53	54	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированным жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (96 руб.): 95% от ФОТ (101 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)	1 проход кабеля	24	17,29	3,49			415	84			0,38 9,12	
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 6 кВ в стеновых условиях застроенной части города волжи объектов, находящихся под высоким напряжением											933037			1467,66	184,6
Раздел 2. Материалы, учтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	55		Кабель АДБп-10 3х120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м	1134										
55	56		Муфта термоусаживаемая концевая кабельная ЗКВНТп-10-70/120-Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт	4										
56	57		Муфта термоусаживаемая соединительная кабельная ЗСТп-10-70/120-Б МАТ=5480/1,2/6,91*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт	6	674,1 5480/1,2/6,91 *1,02									
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные цеником на монтаж, поставки Заказчика											27951				

BCELO no akty	1 060 930,75	1467,66	184,
---------------	--------------	---------	------

Самойлов А.Г.



Страница 1