

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СтройИнжКом"
 Стройка - Строительство кабельных линий 6 кВ от ТП-1026, ТП-1103 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 22и, 22л; кабельных линий 6 кВ от РП-24-ТП-1026 по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова
 Объект - Строительство кабельных линий 6 кВ от ТП-1026, ТП-1103 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова, 22и, 22л; кабельных линий 6 кВ от РП-24-ТП-1026 по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова

Форма по ОКУД		Код
0322005		
то ОКТО		
то ОКТО		
то ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер
		0817-ЗА19
Дополнительное соглашение		дата
		19.11.2019
Вид операции		номер
		3
		дата
		31.08.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.08.2020	19.11.2019	31.08.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ул. Артамонова, 22и, 22л)															
Разработка грунта															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	ТЕР27-06-008-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (423 руб.): 142% от ФОТ (298 руб.) СП (283 руб.): 95% от ФОТ (298 руб.)	100 м шва	0,9956	3819,9	170,74	2689	46,07	3803	170	2677	46	21,89 21,79	4,49 4,47	
2	2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	-1,991	77,81				-155						
3	3	101-3989	Шнур полиуретановый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	10 м	-9,956	14,1				-140						
4	4	101-1763	Мастика битумно-полимерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,0697	9080				-633						
5	5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,01	1940				-19						
6	6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,03	83,1		83,1		-2			-2			
7	7	121601	Машины поливомоечные 6000 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (20 руб.): 142% от ФОТ (-14 руб.) СП (-13 руб.): 95% от ФОТ (-14 руб.)	маш.час	-0,92	106,66		106,66	10,36	-98			-98	-10		
8	8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	маш.час	-0,6	28,8		28,8		-17			-17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-67 руб.): 142% от ФОТ (-47 руб.) СП (-45 руб.): 95% от ФОТ (-47 руб.)	маш.час	-3,24	169,94		169,94	10,36	-551		-551	-34			
10	10	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-3 руб.): 142% от ФОТ (-2 руб.) СП (-2 руб.): 95% от ФОТ (-2 руб.)	маш.час	-0,19	80,37		80,37	9,02	-15		-15	-2			
11	11	030101	Автопогрузчики 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.) СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)	маш.час	-0,13	83,35		83,35	9,02	-11		-11	-1			
12	12	ТЕР66-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (69 руб.): 104% от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 60% от ФОТ (67 руб.)	100 м3 конструкций	0,018	5496,85	1932,2	3564,65	379,96		99	35	64	7	243,35	41,39
13	13	ТЕР01-02-057-02	Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (7182 руб.): 80% от ФОТ (6977 руб.) СП (4040 руб.): 45% от ФОТ (6977 руб.)	100 м3 грунта	5,67	1147,3	1147,3			6505	6505			154	873,18	
14	14	ТЕР01-02-056-02	Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (2473 руб.): 80% от ФОТ (3091 руб.) СП (1391 руб.): 45% от ФОТ (3091 руб.)	100 м3 грунта	1,2	1866,33	1866,33			2240	2240			233	279,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (755 руб.): 80% от ФОТ (944 руб.) СП (425 руб.): 45% от ФОТ (944 руб.)	100 м2 креплений	2,16	1138,4	316,74	98,89		2459	684	214		39,2 84,67	

Обратная засылка траншей и котлованов

16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
16	16	ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (656 руб.): 95% от ФОТ (691 руб.) СП (449 руб.): 65% от ФОТ (691 руб.)	100 м кабеля	11,82	373,77	48,71	324,09		4418	576	3831		5,3 62,65	
17	17	ТЕРм08-02-142-02 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (420 руб.): 95% от ФОТ (442 руб.) СП (287 руб.): 65% от ФОТ (442 руб.)	100 м кабеля	20,12	25,31	18,29	6,65		509	368	134		1,99 40,04	
18	18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №659/пр	Песок природный для строительных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	208,26	77,81				16205					
19	19	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (70 руб.): 80% от ФОТ (87 руб.) СП (39 руб.): 45% от ФОТ (87 руб.)	100 м3 грунта	0,1	634,55	634,55			63	63			88,5 8,85	
20	20	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №659/пр	Песок природный для строительных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	11	77,81				856					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (338 руб.): 80% от ФОТ (4235 руб.) СП (1906 руб.): 45% от ФОТ (4235 руб.)	100 м3 грунта	4,836	634,55	634,55			3069	3069			88,5 427,99	
22	22	ТЕР21-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (45 руб.): 142% от ФОТ (32 руб.) СП (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05257	3284,76	186,99	3080,69	249,88	173	10	162	13	24,19 1,27 20,6 1,08	
23	23	ТССЦ-408-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	6,62	142,15				941					
24	24	ТССЦ-г-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	330,2192	3,77				1245					
25	25	ТССЦ-г-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	330,2192	16,11		16,11		5320		5320			

Устройство проколов методом ГНБ

26	26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения پرسوسو-شنککویوو ٲٲا رٲا ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (2448 руб.): 112% от ФОТ (2632 руб.) СП (1342 руб.): 51% от ФОТ (2632 руб.)	1 машина	6	1079,06	254,76	824,3	62,97	6474	1529	4945	378	26,51 159,06	5,2 31,2
----	----	--	---	----------	---	---------	--------	-------	-------	------	------	------	-----	-----------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1524 руб.): 112% от ФОТ (1361 руб.) СП (694 руб.): 51% от ФОТ (1361 руб.)	1 машина	6	648,71	133,15	515,56	31,24	3892	799	3093	187	14,06 84,36 15,48	2,58
28	28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (544 руб.): 112% от ФОТ (486 руб.) СП (248 руб.): 51% от ФОТ (486 руб.)	100 м бурения скважины	1,53	9223,98	98,6	9121,65	131,99	14113	151	13956	202	9,97 15,25 10,01 15,32	
29	29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (3937 руб.): 112% от ФОТ (3515 руб.) СП (1793 руб.): 51% от ФОТ (3515 руб.)	100 м бурения скважины	1,53	39331,59	804,45	37792,11	860,15	60177	1231	57822	1316	83,71 128,08 71,78 109,82	
30	30	101-1602	Ацетилен газообразный технический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	-2,876	30,5				-88					
31	31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,0563	16460,56				-927					
32	32	101-0324	Кислород технический газообразный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	-8,599	7,4				-64					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-13,01	1,16		1,16		-15		-15			
34	34	040202	Арматурный сварочный аппарат с номинальным сварочным током 250-400 А с двигательным двигателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-35,04	11,68		11,68		-409		-409			
35	35	040102	Электропечи передвижные 4 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (771 руб.): 112% от ФОТ (-688 руб) СП (-351 руб.): 51% от ФОТ (-688 руб)	маш.час	-48,09	25,84		25,84	10,36	-1243		-1243	-498		
36	36	ТССЦ-109-0085	БЕНТОНИТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	кг	640,868	7,43				4762					
37	37	ТССЦ-110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	0,064	25611,66				1639					
38	38	ТССЦ-507-0595	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	10 м	30,6	548,2				16775					
Монтаж муфт															
39	39	ТЕРм08-02-166-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (528 руб.): 95% от ФОТ (656 руб) СП (361 руб.): 65% от ФОТ (656 руб)	1 шт.	4	745,26	55,97	685,68	59,7	2981	224	2743	239	6,09	4,93
													24,36	19,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	40	ТЕРМ08-02-165-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (738 руб.): 95% от ФОТ (777 руб.) СП (505 руб.): 65% от ФОТ (777 руб.)	1 шт.	4	1063,52	76,46	983,04	85,62	4254	306	3932	342	8,32 33,28 28,28	7,07
41	41	ТЕРМ08-02-167-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (330 руб.): 95% от ФОТ (347 руб.) СП (226 руб.): 65% от ФОТ (347 руб.)	1 шт.	4	115,06	72,23	2,05	0,12	460	289	8	7,86 31,44 0,04	0,01	0,04
42	42	ТЕРМ08-02-167-10 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (469 руб.): 95% от ФОТ (494 руб.) СП (321 руб.): 65% от ФОТ (494 руб.)	1 шт.	4	192,75	102,93	2,05	0,12	771	412	8	11,2 44,8 0,04	0,01	0,04
43	43	ТЕРМ08-02-160-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (прим. капа) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)	1 шт.	4	31,99	25,55			128	102		2,78 11,12		
44	45	Прайс-лист №1	Капа термусаживаемая ОГТ-75/30 МАТ=1001,26,91*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт	4	12,3 1001,26,91*1,02				49					
Покрывные кабели															
45	46	ТЕРМ08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывные кабели, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (326 руб.): 95% от ФОТ (343 руб.) СП (223 руб.): 65% от ФОТ (343 руб.)	100 м кабеля	4,15	403,21	47,88	354,37	20,95	1673	199	1471	87	5,21 21,62	1,73 7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	47	ТЕРм08-02-143-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (510 руб.): 95% от ФОТ (537 руб) СЛ (349 руб.): 65% от ФОТ (537 руб)	100 м кабеля	12,45	211,9	25	186,4	11,02	2638	311	2321	137	2,72 33,86	0,91 11,33	
47	48	ТСЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	1000 шт.	6,916	1696,66				11734						
48	49	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (переворodka) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (928 руб.): 95% от ФОТ (977 руб) СЛ (635 руб.): 65% от ФОТ (977 руб)	100 м кабеля	11,82	403,21	47,88	354,37	20,95	4766	566	4189	248	5,21 61,58	1,73 20,45	
49	50	ТСЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	1000 шт.	4,728	1696,66				8022						
50	51	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) ОЛ п.1, 10,98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (53 руб.): 95% от ФОТ (56 руб) СЛ (36 руб.): 65% от ФОТ (56 руб)	1 км кабеля	0,48	706,09	66,31	638,45	30,4		339	32	306	15	6,9 3,31	2,712 1,3

восстановление асфальтобетонного покрытия

Восстановление асфальтобетонного покрытия

51	52	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминивыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (40 руб.): 142% от ФОТ (28 руб) СЛ (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб)	1000 м2 покрытия	0,03605	43630,36	361,98	2239,7	235,45	1536	12	79	8	38,3 1,34	19,08 0,67
----	----	---	--	---------------------	---------	----------	--------	--------	--------	------	----	----	---	--------------	---------------

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	53	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить до 5 см толщину ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,03505	10286,68	1,66	6,2						0,18 0,01	
Прокладка кабеля															
53	54	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (481 руб.): 100% от ФОТ (481 руб.) СП (313 руб.): 65% от ФОТ (481 руб.)	1 канало-километр трубопровода	0,312	15504,02	1115,04							138 43,06	
54	55	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля. До 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1510 руб.): 95% от ФОТ (1589 руб.) СП (1033 руб.): 65% от ФОТ (1589 руб.)	100 м кабеля	6,18	333,71	211,74	87,9	2,42				15	23,04 142,39	0,2 1,24
55	56	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: До 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (5785 руб.): 95% от ФОТ (6089 руб.) СП (3968 руб.): 65% от ФОТ (6089 руб.)	100 м кабеля	28,79	539,66	160,27	306,63	15,99				460	17,44 502,1	1,32 38
56	57	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: До 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (122 руб.)	100 м кабеля	0,37	412,45	272,76	103,97	2,42				1	29,68 10,98	0,2 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	58	ТЕРМ08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (509 руб.): 95% от ФОТ (536 руб.) СЛ (348 руб.): 65% от ФОТ (536 руб.)	1 проход кабеля	128	17,29	3,49			2213	447			0,38 48,64	

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (ул. Артамонова, 22и, 22л) 2194643 4229,98 399,91

Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика

58	59	Прайс-лист №1	Кабель ААБл-10 3х95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	М	1964										
59	60	Прайс-лист №1	Кабель ААБл-10 3х240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	М	1570										
60	61	Прайс-лист №1	Муфта концевая ЭКВНТ-10-70/120-Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт.	4										
61	62	Прайс-лист №1	Муфта соединительная ЗСТГ-10-70/120-Б ИМТ-5480/1,26,91*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт.	4	674,1 5480/1,26,91 *1,02				2696					
62	63	Прайс-лист №1	Муфта концевая ЭКВНТ-10-150/240-Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт.	4										
63	64	Прайс-лист №1	Муфта соединительная ЗСТГ-10-150/240-Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	шт.	4										
64	65	Прайс-лист №1	Пента сигнальная ЛС-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	М	480										

Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика 18629

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах ИТОГО ПО АКТУ:

218560	26702	114323	3156	3205,06	306,44
--------	-------	--------	------	---------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
МДС35 Приложение 1. "Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 22-23, 52-53, 12-14, 19-21, 15, 26-38, 54, 16-18, 39-43, 45-51, 55-58)															
МДС35 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
Итого с договорным коэффициентом 2 213,273 * 0,949999764107															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдал: **Директор ООО "СТРОЙИНЖКОМ"**

Принял: **Генеральный директор АО "ВГЭС"**

Лямзин Р.Г.

Самойлов А.Г.



Ряд. объявлен в конкурс в соответствии с извещением

Решением истребования

[Handwritten signature]