

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СТРОЙСТАНДАРТ", г. Воронеж, ул. Холмистая, д.32, оф. 215
Стройка - Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1093 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 75
Объект - Строительство двух кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1093 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 75

Форма по ОКУД	Код
0322005	
10 ОКТО	
10 ОКТО	
10 ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	0998-ЗА19
дата	31.01.2020
Дополнительное соглашение	
номер	3
дата	03.09.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	03.09.2020	с	по
		31.01.2020	03.09.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе			осн. раб. (на ед./ всего)	
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке 2КЛ -0,4 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением

Разработка грунта															
1	1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	3,002 (667*0,5*0,9) / 100	1147,3	1147,3			3444	3444			154 462,31	
		ПРИКАЗ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабелей с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (3802 руб.): 80% от ФОТ (4753 руб.) СП (2139 руб.): 45% от ФОТ (4753 руб.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	БРАНД-Смета 2019														
2	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,4688	1866,33	1866,33								233 109,23	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (866 руб.): 80% от ФОТ (1208 руб.) СП (644 руб.): 45% от ФОТ (1208 руб.)													
Обратная засылка траншей и котлованов															
3	3 ТЕРм08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (371 руб.): 95% от ФОТ (390 руб.) СП (254 руб.): 65% от ФОТ (390 руб.)	100 м кабеля	6,67	373,77	48,71	324,09							5,3 35,35	
4	4 ТЕРм08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (139 руб.): 95% от ФОТ (146 руб.) СП (95 руб.): 65% от ФОТ (146 руб.)	100 м кабеля	6,67	26,31	18,29	6,65						44	1,99 13,27	
5	5 ТССЦ-408-0122 Приказ Министром России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	110,1 667'0,5'0,3'1,1	77,81										
6	6 ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1730 руб.): 80% от ФОТ (2162 руб.) СП (973 руб.): 45% от ФОТ (2162 руб.)	100 м3 грунта	2,47	634,55	634,55								88,5 218,6	
7	7 ТССЦпн-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Порубочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв. 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Министром России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	160,15 (110,11,11'1,6	3,77							604			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТССП-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	160,15 (110,1/1,1)*1,6	16,11		16,11		2580		2580			
		Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												

Устройство проколов методом ГНБ

9	9	ТЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА	1 машина	8	1079,06	254,76	824,3	62,97	8632	2038	6594	504	26,51 212,08	5,2 41,6
		Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (3930 руб.): 112% от ФОТ (3509 руб.) СП (1790 руб.): 51% от ФОТ (3509 руб.)												
10	10	ТЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА	1 машина	8	648,71	133,15	515,56	31,24	5190	1065	4125	250	14,06 112,48	2,56 20,64
		Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (2033 руб.): 112% от ФОТ (1815 руб.) СП (926 руб.): 51% от ФОТ (1815 руб.)												
11	11	ТЕР04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	3,925 (42,5+80+37+58+10+123+3 7+5) / 100	9223,98	98,6	9121,65	131,99	36204	387	35802	518	9,97 39,13	10,01 39,26
		Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (1399 руб.): 112% от ФОТ (1249 руб.) СП (637 руб.): 51% от ФОТ (1249 руб.)												
12	12	ТЕР04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	3,925 (42,5+80+37+58+10+123+3 7+5) / 100	39331,59	804,45	37792,11	860,15	154376	3157	148334	3376	83,71 328,56	71,76 281,74
		Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованны жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (10097 руб.): 112% от ФОТ (9015 руб.) СП (4598 руб.): 51% от ФОТ (9015 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	13	101-1602	2019	м3	-7,379	30,5				-225					
		Ацетилен газобразный технический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
14	14	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	-0,1444	16460,56				-2377					
15	15	101-0324	Кислород технический газобразный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	м3	-22,06	7,4				-163					
16	16	040504	Аппарат для газовой сварки и резки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-33,36	1,16		1,16		-39		-39			
17	17	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	маш.час	-89,88	11,68		11,68		-1050		-1050			
18	18	040102	Электростанции передвижные 4 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91 НР (-1976 руб.): 112% от ФОТ (-1764 руб.) СП (-900 руб.): 51% от ФОТ (-1764 руб.)	маш.час	-123,36	25,84		25,84	10,36	-3188		-3188	-1278		
19	19	ТСЦ-109-0085	Бетонит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	кг	1640,65	7,43				12190					
20	20	ТСЦ-110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизированной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91	т	0,166	25611,66				4252					
		№558/лр													
		№558/лр													

1	БРАНД-Смета	2019	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	ТСЦ-507-0595	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	78,5 (2*392,5) / 10	546,2					43034					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №559/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													

Монтаж муфты

22	22	ТЕРм08-02-165-04 Приказ ДАСГ Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	2	908,41	66,72	837,87	73,02	1817	133	1676	146	7,26 14,52	6,03 12,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
23	23	ТЕРм08-02-167-05 Приказ ДАСГ Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	8	184,5	94,84	2,05	0,12	1476	759	16	1	10,32 82,56	0,01 0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
		НР (866 руб.): 95% от ФОТ (912 руб.) СЛ (593 руб.): 65% от ФОТ (912 руб.)													
24	24	ТЕРм08-02-160-02 Приказ ДАСГ Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (прим. капа термоусаживаемая)	1 шт.	2	34,99	28,49			70	57			3,1 6,2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
		НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СЛ (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)													
25	25	Прайс-лист №1	Капа термоусаживаемая ОТ-75/30	шт	2	13,04 1067,26,91* 1,02				26					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
Покровные кабели															
26	26	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСГ Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покровные кабели, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (перегородка)	100 м	4,69	403,21	47,88	354,37	20,95	1891	225	1662	98	5,21 24,43	1,73 8,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв 2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминизованной жилой) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
		НР (369 руб.): 95% от ФОТ (388 руб.) СЛ (252 руб.): 65% от ФОТ (388 руб.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	ТССЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1,876 (4690,25) / 1000	1696,66				3183					
		Приказ ДАСГ Минстроя России от 28.02.17 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91												
28	28	ТЕРм08-02-143-01	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (покрытие мифт и около ТП)	100 м кабеля	0,3192	403,21	47,88	354,37	20,95	129	15	113	7	5,21 1,66	1,7 0,5
		Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91												
		НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.) СЛ (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)													
29	29	ТССЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0,266 (31,920,12) / 1000	1696,66				451					
		Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91												
30	30	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты)	1 км кабеля	0,6675	706,09	66,31	638,45	30,4	471	44	426	20	6,9 4,61	2,71 1,8
		Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	(ОГЛ п. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты (ТЗ=0,3 (ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91													
		НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СЛ (60 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.)													
Прокладка кабелей															
31	31	ТЕР34-02-001-03	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода	0,192	15552,5	1163,52			2986	223			144 27,65	
		Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91												
		СМР=6,91													
		НР (308 руб.): 100% от ФОТ (308 руб.) СЛ (200 руб.): 65% от ФОТ (308 руб.)													
32	32	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	9,77 (192+789) / 100	333,71	211,74	87,9	2,42	3260	2069	859	24	23,04 225,1	0, 1,9
		Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на III кв.2019 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 31427-ДВ/09 от 28.08.2019г. СМР=6,91												
		СМР=6,91													
		НР (2386 руб.): 95% от ФОТ (2512 руб.) СЛ (1633 руб.): 65% от ФОТ (2512 руб.)													

