

|                          |                                                                                                                        |                          |           |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| Инвестор                 | _____                                                                                                                  | по ОКПО                  | Код       | 0322001 |
| Заказчик (Генподрядчик)  | АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65                                                                            | по ОКПО                  | 33775532  |         |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2, офис 207                                                   | по ОКПО                  | 44733620  |         |
| Стройка                  | Реконструкция 2КЛ-6, 10 кВ ПС-Центральная-РП-52 (от ПС-Центральная до муфты М1) по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская | по ОКПО                  |           |         |
|                          | наименование, адрес                                                                                                    | Вид деятельности по ОКДП | 0281-ПЗ20 |         |
|                          | Договор подряда (контракт)                                                                                             | номер                    | 3         | 9       |
|                          |                                                                                                                        | дата                     | 2020      |         |
|                          |                                                                                                                        | Вид операции             |           |         |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1               | 17.12.2020       | с               | по         |
|                 |                  | 03.09.2020      | 17.12.2020 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Но-<br>мер<br>по<br>по-<br>рядк | Наименование пусковых комплексов, этапов,<br>объектов, видов выполненных работ,<br>оборудования, затрат                | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,<br>руб |               |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                        |     | с начала<br>проведения<br>работ              | с начала года | в том числе за<br>отчетный<br>период |
| 1                               | 2                                                                                                                      | 3   | 4                                            | 5             | 6                                    |
| 1                               | Реконструкция 2КЛ-6, 10 кВ ПС-Центральная-РП-52 (от ПС-Центральная до муфты М1) по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская |     | 1 428 715,86                                 | 1 428 715,86  | 1 428 715,86                         |
|                                 |                                                                                                                        |     |                                              |               |                                      |
|                                 |                                                                                                                        |     |                                              |               |                                      |
|                                 |                                                                                                                        |     |                                              |               |                                      |
| Итого                           |                                                                                                                        |     |                                              |               | 1 428 715,86                         |
| Сумма НДС                       |                                                                                                                        |     |                                              |               | 285 743,17                           |
| Всего с учетом НДС              |                                                                                                                        |     |                                              |               | 1 714 459,03                         |

Заказчик (Генподрядчик)

Генеральный директор

подпись

А.Г. Самойлов

расшифровка подписи

М.П. Подрядчик (Субподрядчик)

Директор

должность

подпись

И.В. Чеснокова

расшифровка подписи



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата Рос  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ", г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2, офис 207  
Стройка - Реконструкция 2КП-6, 10 кВ ПС-Центральная-РП-52 (от ПС-Центральная до муфты М1) по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская  
Объект - Реконструкция 2КП-6, 10 кВ ПС-Центральная-РП-52 (от ПС-Центральная до муфты М1) по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Форма по ОКУД              | Код      |
|                            | 0322005  |
|                            | то ОКТО  |
|                            | то ОКТО  |
| Фиксов, 2, офис 207        | то ОКТО  |
|                            | 44733620 |
| Фты М1) по адресу: г.      |          |
| Фты М1) по адресу: г.      |          |
| Вид деятельности по ОКДП   |          |
| Договор подряда (контракт) | Номер    |
|                            | Дата     |
| Вид операции               |          |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 17.12.2020       | 03.09.2020      | 17.12.2020 |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |          |         | Общая стоимость, руб. |             |          |         | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|----------|---------|-----------------------|-------------|----------|---------|-------------------------------|--------------------------|
|      |             |              |          |      | Всего                   | В том числе |          |         | Всего                 | В том числе |          |         |                               |                          |
|      |             |              |          |      |                         | Осн. З/п    | Эк. Маш. | З/пМех. |                       | Осн. З/п    | Эк. Маш. | З/пМех. |                               |                          |
|      |             |              |          |      |                         |             |          |         |                       |             |          |         |                               |                          |
| 1    | 2           | 3            | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8        | 9       | 10                    | 11          | 12       | 13      | 14                            | 15                       |

Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КП -6, 10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением

|                   |                                                                                |                                                  |           |      |        |        |      |       |     |    |     |   |       |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|------|-------|-----|----|-----|---|-------|------|
| Разработка грунта |                                                                                |                                                  |           |      |        |        |      |       |     |    |     |   |       |      |
| 1                 | ТЕР27-06-008-01                                                                | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 0,15 | 3819,9 | 170,74 | 2689 | 46,07 | 573 | 26 | 403 | 7 | 21,89 | 4,49 |
|                   | Прокладка ДАСТ НР (64 руб.): 142% от ФОТ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | СИ (43 руб.): 95% от ФОТ                         | 15 / 100  |      |        |        |      |       |     |    |     |   | 3,28  | 0,67 |
| 2                 | 408-0122                                                                       | Песок природный для строительных работ средний   | м3        | -0,3 | 77,81  |        |      |       | -23 |    |     |   |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6      | 7 | 8 | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|-----|----|-----|----|----|----|
| 3  | 101-3989 | Шнур полиуретановый                                                                                                                                       | 10 м    | -1,5    | 14,1   |   |   |        | -21 |    |     |    |    |    |
| 4  | 101-1763 | Мастика битумно-полимерная                                                                                                                                | т       | -0,0105 | 9080   |   |   |        | -95 |    |     |    |    |    |
| 5  | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130                                                                                                     | т       | -0,0015 | 1940   |   |   |        | -3  |    |     |    |    |    |
| 7  | 121601   | Машины поливомочные 6000 л<br>НР (-1 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-1 руб.): 95% от ФОТ                                                                       | маш.час | -0,14   | 106,66 |   |   | 10,36  | -15 |    | -15 |    | -1 |    |
| 8  | 121011   | Котлы битумные передвижные 400 л<br>НР 142% от ФОТ<br>СП 95% от ФОТ                                                                                       | маш.час | -0,09   | 28,8   |   |   | 28,8   | -3  |    | -3  |    |    |    |
| 9  | 120600   | Заправщик швов на базе автомобиля<br>НР (-10 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (-7 руб.): 95% от ФОТ                                                               | маш.час | -0,49   | 169,94 |   |   | 169,94 | -83 |    | -83 |    | -5 |    |
| 10 | 050101   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин<br>НР 142% от ФОТ<br>СП 95% от ФОТ | маш.час | -0,03   | 80,37  |   |   | 80,37  | -2  |    | -2  |    |    |    |
| 11 | 030101   | Автопогрузчики 5 т<br>НР 142% от ФОТ<br>СП 95% от ФОТ                                                                                                     | маш.час | -0,02   | 83,35  |   |   | 83,35  | -2  |    | -2  |    |    |    |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                             |         |         |         |        |     |     |    |   |                |               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|----|---|----------------|---------------|
| 12 | ТЕРР66-12-4      | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков отбойных<br>НР (9 руб.): 104% от ФОТ<br>СП (5 руб.): 80% от ФОТ                                                                                        | 100 м3<br>конструкци<br>й | 0,003<br>(7,5*0,8*0,09)/<br>100                             | 5496,85 | 1932,2  | 3564,65 | 379,96 | 16  | 6   | 10 | 1 | 243,35<br>0,73 | 41,39<br>0,12 |
| 13 | ТЕРР66-20-1      | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель<br>НР (121 руб.): 104% от ФОТ<br>СП (70 руб.): 80% от ФОТ                                                                                            | 100 м2<br>основания       | 0,617<br>61,7 / 100                                         | 135,99  | 135,99  |         |        | 84  | 84  |    |   | 18,68<br>11,53 |               |
| 14 | ТЕРР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2<br>НР (238 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (134 руб.): 45% от ФОТ                                                                   | 100 м3<br>грунта          | 0,1876<br>(67*0,4*0,7)/<br>100                              | 1147,3  | 1147,3  |         |        | 215 | 215 |    |   | 154<br>28,89   |               |
| 15 | ТЕРР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, грунта грунтов 2<br>НР (557 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (313 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3<br>грунта          | 0,27<br>((1,5*1,5*2+1,5*2<br>*3+1,5*2*3+1,5*1<br>*5*2))/100 | 1866,33 | 1866,33 |         |        | 504 | 504 |    |   | 233<br>62,91   |               |

Обратная засыпка траншей и котлованов

Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                    | 5                                 | 6       | 7      | 8       | 9      | 10   | 11  | 12   | 13  | 14             | 15           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----|------|-----|----------------|--------------|
| 17                              | ТЕРм08-02-142-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30    | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>НР (38 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (26 руб.): 65% от ФОТ                                                               | 100 м<br>кабеля                                      | 0,67<br>67 / 100                  | 373,77  | 48,71  | 324,09  |        | 250  | 33  | 217  |     | 5,3<br>3,55    |              |
| 18                              | ТЕРм08-02-142-02<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30    | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01<br>НР (13 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (9 руб.): 65% от ФОТ                                               | 100 м<br>кабеля                                      | 0,67<br>67 / 100                  | 25,31   | 18,29  | 6,65    |        | 17   | 12  | 4    |     | 1,99<br>1,33   |              |
| 19                              | ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя<br>России от                               | Песок природный для строительных работ<br>средний                                                                                                                   | м3                                                   | 8,84<br>670,40,37,1               | 77,81   |        |         |        | 688  |     |      |     |                |              |
| 20                              | ТЕР01-02-061-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (песком привозным под асфальт и плитку)<br>НР (314 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (177 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3<br>грунта                                     | 0,4486<br>670,40,7/100+0,27-0,009 | 634,55  | 634,55 |         |        | 285  | 285 |      |     | 88,5<br>39,7   |              |
| 21                              | ТССЦ-408-0122<br>Приказ Минстроя                                            | Песок природный для строительных работ<br>средний                                                                                                                   | м3                                                   | 49,3<br>44,867,1                  | 77,81   |        |         |        | 3836 |     |      |     |                |              |
| 22                              | ТЕР27-04-001-04<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>НР (6 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (4 руб.): 95% от ФОТ                                            | 100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле) | 0,009<br>7,50,80,15/100           | 3284,76 | 186,99 | 3080,69 | 249,88 | 30   | 2   | 28   | 2   | 24,19<br>0,22  | 20,6<br>0,19 |
| 23                              | ТССЦ-408-0003<br>Приказ Минстроя<br>России от 28.02.17 №669/пр              | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм                                                                                      | м3                                                   | 1,13<br>0,97,26                   | 142,15  |        |         |        | 161  |     |      |     |                |              |
| 24                              | ТССЦпр-01-01-01-039<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                        | 1 т груза                                            | 86,07<br>(8,84/1,1+44,86+0,97,6   | 3,77    |        |         |        | 324  |     |      |     |                |              |
| 25                              | ТССЦпр-03-21-01-025<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ     | 1 т груза<br>(8,84/1,1+44,86+0,97,6                  | 86,07                             | 16,11   |        | 16,11   |        | 1387 |     | 1387 |     |                |              |
| Устройство проколов методом ГНБ |                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                      |                                   |         |        |         |        |      |     |      |     |                |              |
| 26                              | ТЕР04-01-074-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30     | Монтаж машины горизонтального бурения пресовско-шнекового типа РВА<br>НР (1474 руб.): 112% от ФОТ<br>СП (671 руб.): 51% от ФОТ                                      | 1 машина                                             |                                   | 1079,06 | 254,76 | 824,3   | 62,97  | 3237 | 764 | 2473 | 189 | 26,51<br>79,53 | 5,2<br>15,6  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                          | 5       | 6        | 7      | 8        | 9      | 10    | 11   | 12    | 13    | 14              | 15              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|--------|-------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| 27 | <b>ТЕР04-01-075-01</b><br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от<br>03.03.15 №61-02-03-30 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнековой типа РВА<br>НР (763 руб.): 112% от ФОТ<br>СП (347 руб.): 51% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 машина                                   | 3       | 648,71   | 133,15 | 515,56   | 31,24  | 1946  | 399  | 1547  | 94    | 14,06<br>42,18  | 2,58<br>7,74    |
| 28 | <b>ТЕР04-01-076-01</b><br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от<br>03.03.15 №61-02-03-30 | Бурение плотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE<br>НР (730 руб.): 112% от ФОТ<br>СП (333 руб.): 51% от ФОТ                                                                                                                                                                                        | 100 м бурения скважины<br>(55*2+80+15)/100 | 2,05    | 9223,98  | 98,6   | 9121,65  | 131,99 | 18909 | 202  | 18699 | 271   | 9,97<br>20,44   | 10,01<br>20,52  |
| 29 | <b>ТЕР04-01-077-09</b><br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от<br>03.03.15 №61-02-03-30 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE<br>трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм<br>НР (6214 руб.): 112% от ФОТ<br>СП (2402 руб.): 51% от ФОТ | 100 м бурения скважины<br>(55*2+80+15)/100 | 2,05    | 39331,59 | 804,45 | 37792,11 | 860,15 | 80630 | 1649 | 77474 | 1763  | 83,71<br>171,61 | 71,78<br>147,15 |
| 30 | <b>101-1602</b>                                                                   | Ацетилен газообразный технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3                                         | -3,854  | 30,5     |        |          |        | -118  |      |       |       |                 |                 |
| 31 | <b>101-1518</b>                                                                   | Электроды диаметром 4 мм Э50А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т                                          | -0,0754 | 16460,56 |        |          |        | -1241 |      |       |       |                 |                 |
| 32 | <b>101-0324</b>                                                                   | Кислород технический газообразный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3                                         | -11,52  | 7,4      |        |          |        | -85   |      |       |       |                 |                 |
| 33 | <b>040504</b>                                                                     | Аппарат для газовой сварки и резки<br>НР 112% от ФОТ<br>СП 51% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.час                                    | -17,43  | 1,16     |        | 1,16     |        | -20   |      |       | -20   |                 |                 |
| 34 | <b>040202</b>                                                                     | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем<br>НР 112% от ФОТ<br>СП 51% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                | маш.час                                    | -46,95  | 11,68    |        | 11,68    |        | -548  |      |       | -548  |                 |                 |
| 35 | <b>040102</b>                                                                     | Электростанции передвижные 4 кВт<br>НР (-1030 руб.): 112% от ФОТ<br>СП (-469 руб.): 51% от ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.час                                    | -64,43  | 25,84    |        | 25,84    | 10,36  | -1665 |      |       | -1665 | -667            |                 |
| 36 | <b>ТССЦ-109-0085</b><br>Приказ Минстроя<br>Росси от<br>28.02.17 №659/пр           | Бентонит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг                                         | 859     | 7,43     |        |          |        | 6382  |      |       |       |                 |                 |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                           | 3                                                                                       | 4    | 5                | 6        | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 37 | ТССЦ-110-0245<br>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛБТР ЧЕК»                                   | т    | 0,086            | 25611,66 |   |   |   | 2203  |    |    |    |    |    |
| 38 | ТССЦ-507-0595<br>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | 41<br>(205*2)/10 | 548,2    |   |   |   | 22476 |    |    |    |    |    |

Монтаж муфт

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                  |       |   |        |       |      |      |     |     |    |   |               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|-------|------|------|-----|-----|----|---|---------------|--------------|
| 39 | ТЕРм08-02-167-09<br>Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2<br>НР (699 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (410 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 146,09 | 87,49 | 2,05 | 0,12 | 877 | 525 | 12 | 1 | 9,52<br>57,12 | 0,01<br>0,06 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|-------|------|------|-----|-----|----|---|---------------|--------------|

Покрывтие кабеля

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                        |         |       |        |       |     |    |     |   |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|-------|--------|-------|-----|----|-----|---|--------------|---------------|
| 40 | ТЕРм08-02-143-01<br>Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля (покрытие муфт и около ТП)<br>НР (26 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (17 руб.): 65% от ФОТ                                                                                                     | 100 м<br>кабеля | 0,32<br>(128*0,25)/100 | 403,21  | 47,88 | 354,37 | 20,95 | 129 | 15 | 113 | 7 | 5,21<br>1,67 | 1,73<br>0,55  |
| 41 | ТССЦ-404-0007<br>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр           | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150                                                                                                                                                                                         | 1000 шт.        | 0,128                  | 1696,66 |       |        |       | 217 |    |     |   |              |               |
| 42 | ТЕРм10-06-048-05<br>Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная)<br>(ОП л. 1, 10,98 Прокладка оптоволоконной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))<br>НР (7 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 1 км кабеля     | 0,059                  | 706,09  | 66,31 | 638,45 | 30,4  | 42  | 4  | 38  | 2 | 6,9<br>0,41  | 2,712<br>0,16 |

Восстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                         |          |        |        |        |     |   |    |   |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|---|----|---|--------------|---------------|
| 43 | ТЕР27-06-020-01<br>Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3<br>НР (4 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (3 руб.): 95% от ФОТ                 | 1000 м2<br>покрытия | 0,006<br>(7,5*0,8)/1000 | 43830,36 | 351,98 | 2239,7 | 235,45 | 263 | 2 | 13 | 1 | 38,3<br>0,23 | 19,08<br>0,11 |
| 44 | ТЕР27-06-021-01<br>Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (добавить до 5 см толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 142% от ФОТ<br>СП 95% от ФОТ | 1000 м2<br>покрытия | 0,006<br>(7,5*0,8)/1000 | 10286,68 | 1,66   | 6,2    |        | 62  |   |    |   | 0,18         |               |

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                              | 4                       | 5                      | 6       | 7       | 8      | 9     | 10      | 11   | 12     | 13   | 14             | 15           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|------|--------|------|----------------|--------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР27-07-005-02<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (из ранее демонтированной)<br>НР (1339 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (896 руб.): 95% от ФОТ | 10 м2                   | 6,17<br>61,7 / 10      | 127,88  | 110,09  | 13,41  | 0,58  | 789     | 679  | 83     | 4    | 11,8<br>72,81  | 0,06<br>0,37 |
| Прокладка кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       |         |      |        |      |                |              |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕР34-02-001-03<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30  | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий<br>НР (64 руб.): 100% от ФОТ<br>СП (42 руб.): 65% от ФОТ              | 1 километр трубопровода | 0,04<br>40 / 1000      | 15552,5 | 1163,52 |        |       | 622     | 47   |        |      | 144<br>5,76    |              |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕРм08-02-148-04<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг<br>НР (830 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (568 руб.): 85% от ФОТ                                    | 100 м кабеля            | 3,4<br>(300+40) / 100  | 333,71  | 211,74  | 87,9   | 2,42  | 1135    | 720  | 299    | 8    | 23,04<br>78,34 | 0,2<br>0,68  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕРм08-02-141-04<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг<br>НР (189 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (129 руб.): 65% от ФОТ                                                  | 100 м кабеля            | 0,94<br>(43+340) / 100 | 539,66  | 160,27  | 306,63 | 15,99 | 507     | 151  | 288    | 15   | 17,44<br>16,39 | 1,32<br>1,24 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕРм08-02-155-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой<br>НР (96 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (66 руб.): 65% от ФОТ                               | 1 проход кабеля         | 24<br>6+4              | 17,29   | 3,49    |        |       | 415     | 84   |        |      | 0,38<br>9,12   |              |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕРп01-11-024-02<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ<br>НР (77 руб.): 65% от ФОТ<br>СП (48 руб.): 40% от ФОТ                                       | 1 фазировка             | 6<br>2+3               | 19,83   | 19,83   |        |       | 119     | 119  |        |      | 1,62<br>9,72   |              |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ТЕРп01-12-027-01<br>Приказ ДАСП<br>Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ<br>НР (208 руб.): 65% от ФОТ<br>СП (128 руб.): 40% от ФОТ                                                      | 1 испытание             | 6<br>2+3               | 53,25   | 53,25   |        |       | 320     | 320  |        |      | 4,86<br>29,16  |              |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 145726  | 6847 | 100750 | 1692 | 746,63         | 195,16       |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 185467  | 9005 | 138333 | 2330 | 985,36         | 268,83       |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       |         |      |        |      |                |              |
| МДС35 Приложение 1. _Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5, 7-11, 22-23, 43-45, 12-15, 20-21, 26-38, 46, 17-19, 39-42, 47-49) |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 21154   | 1282 | 19873  | 338  | 141,55         | 39,032       |
| МДС35 Приложение 1. _Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-11, 22-23, 43-45, 12-15, 20-21)                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 18587   | 876  | 17711  | 299  | 97,167         | 34,644       |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 12002   |      |        |      |                |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 6371    |      |        |      |                |              |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ -6, 10 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                         |                        |         |         |        |       | 1428918 |      |        |      | 985,36         | 268,83       |

|                                                                                        |  |                                                                       |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 52                                                                                     |  | кабель ААБл-10 3х185                                                  | м  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53                                                                                     |  | Муфта термоусаживаемая соединительная<br>кабелльная ЗСТп-10-150/240-Б | шт | 6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54                                                                                     |  | Лента сигнальная ЛСЗ-300                                              | м  | 59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>                                  |  |                                                                       |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика</b> |  |                                                                       |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                             |        |      |        |      |        |        |
|---------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | 145726 | 6847 | 100750 | 1692 | 746,63 | 195,16 |
|---------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |     |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|--------|--------|
| МДС5 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 (Поз. 1-5, 7-11, 22-23, 43-45, 12-15, 20-21, 26-38, 46, 17-19, 39-42, 47-49) | 21154 | 1282 | 19873 | 338 | 141,55 | 39,032 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |       |     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|
| МДС3 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 7-11, 22-23, 43-45, 12-15, 20- | 18587 | 876 | 17711 | 299 | 97,167 | 34,644 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 12002 |     |       |     |        |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                     |       |     |       |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Итого "Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-И/Ф/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01" | 1428918 | 985,36 | 268,83 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|

|              |            |        |        |
|--------------|------------|--------|--------|
| 1740 2070    | 2007-03-11 | 985,36 | 268,83 |
| БСФО по акту | 1714459,03 |        |        |

Директор АО "ВГЭС" \_\_\_\_\_ А.Г. Самилово  
полномочность, подпись, расшифровка)

Суд. делитель №0809/2061

судебная практика №17365/20/2061

Исполнительный лист №118-Страница 7