

Инвестор _____		Форма по ОКУД	Код
(организация, адрес, телефон, факс)			0322001
Заказчик (Генподрядчик)	АО "ВГЭС" 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65, (473)252-52-72	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «ЭНИ» 394055 Воронеж, ул. Ворошилова, д.47, оф. 48 тел. (473)261-41-42	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-10 до ТП-951 по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, ул. Иркутская (наименование, адрес)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	0284-ЭА20
		дата	20 07 2020
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	08.12.2020	с	по
		20.07.2020	08.12.2020

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		731 092,64	731 092,64	731 092,64
1	в том числе: Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-10 до ТП-951 по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, ул. Иркутская		731 092,64	731 092,64	731 092,64
Итого					731 092,64
Сумма НДС					146 218,53
Всего с учетом НДС					877 311,17

Заказчик (Генподрядчик) _____
(должность) АО «ВГЭС» _____
(подпись) _____

Самойлов А.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _____
(должность) ООО «ЭНИ» _____
(подпись) _____

Князев В.М.
(расшифровка подписи)

М.П.



Заказчик: АО "ВГЭС"
Подрядчик : ООО «ЭНИ»
Объект: Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-10 до ТП-951 по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, ул. Иркутская

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код
	322005
Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)
	номер
	Дата
	0284-ЭА20
	20.07.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	с	по	
1	08.12.2020	20.07.20	08.12.20

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации в т.ч.	оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч.	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением

Разработка грунта

13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминированными жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (1478 руб.): 80% от ФОТ СП (831 руб.): 45% от ФОТ	1,1664 (324*0,4*0,9) / 100	1147,3 1147,3			1338	1338			154	179,63
----	---	--	-------------------------------	------------------	--	--	------	------	--	--	-----	--------

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (517 руб.): 80% от ФОТ СП (291 руб.): 45% от ФОТ	0,2505 25,05 / 100	1866,33 1866,33				468	468			58,37
16	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (209 руб.): 80% от ФОТ СП (117 руб.): 45% от ФОТ	0,598 ((1,2+0,5)*2*1*3+(3,3+1,4)*2*2+(3,2+1,2)*2*1,8) / 100	1138,4 316,74	98,89	722,77	681	189	59	433	39,2	23,44
Обратная засыпка траншей и котлованов												
17	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (181 руб.): 95% от ФОТ СП (124 руб.): 65% от ФОТ	3,24 324/100	373,77 48,71	324,09	0,97	1211	158	1050	3	5,3	17,17
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	42,77 38,88*1,1	77,81		77,81	3328			3328		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (719 руб.): 80% от ФОТ СП (405 руб.): 45% от ФОТ	1,028 (116,64+25,05-38,88) / 100	634,55 634,55			652	652			88,5	90,98
24	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	62,21 (38,88)*1,6	3,77			235					
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	62,21 (38,88)*1,6	16,11	16,11		1002	1002	1002			
Устройство проколов методом ГНБ												
26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (1474 руб.): 112% от ФОТ СП (671 руб.): 51% от ФОТ	3	1079,06 254,76	824,3 62,97		3237	764	2473 189		26,51	79,53

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (763 руб.): 112% от ФОТ СП (347 руб.): 51% от ФОТ	3	648,71 133,15	515,56 31,24		1946	399	1547 94		14,06	42,18
28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (333 руб.): 112% от ФОТ СП (151 руб.): 51% от ФОТ	0,93 93 / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	8578	92	8483 123	3	9,97	9,27
29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длинной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (2393 руб.): 112% от ФОТ СП (1090 руб.): 51% от ФОТ	0,93 93 / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	36578	748	35147 800	683	83,71	77,85
30	101-1602	Ацетилен газобразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-1,748 -Ф2,р6	30,5		30,5	-53			-53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-0,0342 -02.p5	16460,56		16460,56	-563			-563		
32	101-0324	Кислород, технический газобразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	-5,227 -02.p4	7,4		7,4	-39			-39		
33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-7,91 -02.p3	1,16	1,16		-9					
34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-21,3 -02.p2	11,68	11,68		-249					
35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (-469 руб.): 112% от ФОТ СП (-214 руб.): 51% от ФОТ	-29,23 -02.p1	25,84	25,84 10,36		-755		-755 -303			
36	ТСЦЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	390,6	7,43		7,43	2902			2902		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	0,039 39,06/1000	25611,66	25611,66	25611,66	999			999		
38	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	9,3 93 / 10	548,2	548,2	548,2	5098			5098		
Монтаж муфт												
39	ТЕРм08-02-165-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (337 руб.): 95% от ФОТ СП (231 руб.): 65% от ФОТ	2	965,63 70,4	891,33 77,63	3,9	1931	141	1783 155	7	7,66	15,32
40	ТЕРм08-02-167-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (200 руб.): 95% от ФОТ СП (137 руб.): 65% от ФОТ	2	146,09 87,49	2,05 0,12	56,55	292	175	4	113	9,52	19,04
Покрытие кабеля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: киришом одного кабеля (покрытие муфт и около ТП) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,1975 19,75 / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	80	9	70 4	1	5,21	1,03
42	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01	0,158 158 / 1000	1696,66		1696,66	268			268		
43	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	0,285 285 / 1000	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	201	19	182 9		6,9	1,97
Восстановление асфальтобетонного покрытия												
Прокладка кабеля												
46	ТЕР34-02-001-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (70 руб.): 100% от ФОТ СП (46 руб.): 65% от ФОТ	0,044 44 / 1000	15552,5 1163,52		14388,98	684	51		633	144	6,34

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (334 руб.): 95% от ФОТ СП (229 руб.): 65% от ФОТ	1,37 (93+44) / 100	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	457	290	120 3	47	23,04	31,56
48	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (579 руб.): 95% от ФОТ СП (396 руб.): 65% от ФОТ	2,88 (438-13-137) / 100	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	1554	462	883 46	209	17,44	50,23
49	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (40 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,13 13 / 100	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	54	35	14	5	29,68	3,86
50	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (192 руб.): 95% от ФОТ СП (131 руб.): 65% от ФОТ	48	17,29 3,49		13,8	830	168		662	0,38	18,24
Заголовков												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕРп01-11-024-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	3 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИС/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (38 руб.): 65% от ФОТ СП (24 руб.): 40% от ФОТ	3	19,83 19,83			59	59			1,62	4,86
52	ТЕРп01-12-027-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	3 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на 1 кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России №10379-ИС/09 от 23.03.2020г. СМР=7,01 НР (104 руб.): 65% от ФОТ СП (64 руб.): 40% от ФОТ	3	53,25 53,25			160	160			4,86	14,58
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением												
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж												
53		Кабель АПвПуг 1 (3х185/50)-10 кВ (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	438									
54		Муфта концевая ЗПКВТп-10-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	2									
55	поставка Подрядчика	Муфта соединительная ЗПСТ-10-150/240-Б (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	2	6652 7982,41,2		6652 7982,41,2	13304			13304		
56		Лента сигнальная ЛСЭ-150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы	285									
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж												
ИТОГИ по акту:												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							86459	6377	51804 1120	28043		745,45
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							107104	8456	70370 1507	28043		992,83
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 Приложение 1_ Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 13-14, 18, 21, 16, 26-38, 46, 17, 39-43, 47-50)												
МДС35 Приложение 1_ Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 13-14, 18, 21, 16, 26-38, 46)												
Накладные расходы							9536					
Сметная прибыль							5129					
Итого по акту:												
Итого Строительные работы							678659					783,29
Итого Монтажные работы							91837					190,1
Итого Прочие затраты							3147					19,44
Итого							773643					992,83
Итого по акту с договорным коэффициентом 773 643 * 0,945							731092,64					
НДС 20%							146218,53					
ВСЕГО по акту							877311,17					

Директор ООО «ЭНИ»

Генеральный директор АО «ВГЭС»

Сдал

Принял



Руководитель проверки в соотв. с исх. документацией
 Служба Корпоративного
 Руководителя
 М.В.

(Handwritten signature)