

Инвестор _____	Форма по ОКУД	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС" 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65,	по ОКПО		
(473)252-52-72			
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭНИ» 394055 Воронеж, ул. Ворошилова, д.47, оф. 48	по ОКПО		
тел. (473)261-41-42			
Строительство КЛ-10 кВ до места соединения с КЛ-10 кВ ТП-1396-ТП-1279			
(муфты М1, М2) и КЛ-0,4 кВ на сеть ВЛ-0,4 кВ ТП-1708 по адресу: г.			
Стройка Воронеж, ул. Казачья	по ОКПО		
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	0516-П320	
	дата	06	10
		2020	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.12.2020	с по
		06.10.2020 11.12.2020

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 978 663,00	1 978 663,00	1 978 663,00
1	в том числе: Строительство КЛ-10 кВ до места соединения с КЛ-10 кВ ТП-1396-ТП-1279 (муфты М1, М2) и КЛ-0,4 кВ на сеть ВЛ-0,4 кВ ТП-1708 по адресу: г. Воронеж, ул. Казачья		1 978 663,00	1 978 663,00	1 978 663,00
			Итого	1 978 663,00	
			Сумма НДС	395 732,60	
			Всего с учетом НДС	2 374 395,60	

Заказчик (Генподрядчик) АО «ВГЭС» (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 36668042062 * ОГРН 1183668042062 * ОГРП 104360014517)

Генеральный директор АО «ВГЭС» (должность) _____ (подпись) _____ Самойлов А.Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭНИ» (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 36668042062 * ОГРН 1183668042062 * ОГРП 104360014517)

Директор ООО «ЭНИ» (должность) _____ (подпись) _____ Князев В.М. (расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: АО "ВГЭС"

Подрядчик : ООО «ЭНИ»

Объект: Строительство КЛ-10 кВ до места соединения с КЛ-10 кВ ТП-1396-ТП-1279 (муфты М1, М2) и КЛ-0,4 кВ на сеть ВЛ-0,4 кВ ТП-1708 по адресу: г. Воронеж, ул. Казачья

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	0516-ПЗ20
Дата	06.10.2020

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	11.12.2020	с по
	06.10.20	11.12.20

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы		
				5	6	7	8	9	10	11	12	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением													
Разработка грунта													

13	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (3572 руб.): 80% от ФОТ СП (2009 руб.): 45% от ФОТ	2,8204 282,04 / 100	1147,3 1147,3			3236	3236			154	434,34
----	--	---	------------------------	------------------	--	--	------	------	--	--	-----	--------

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР01-02-056-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (558 руб.): 80% от ФОТ СП (314 руб.): 45% от ФОТ	0,271 27,12 / 100	1866,33 1866,33				506				13 63,14
15	ТЕР01-02-067-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых (100 м2 креплений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (232 руб.): 80% от ФОТ СП (131 руб.): 45% от ФОТ	0,662 ((3,1+1,2)*2*1,8+(3,1+1,2)* *1,5+(3,1+1,1)*2*1,5+(1,5+1)*2*1+(1,5+1,5)*2*1,5+(3,1+ 1,2)*2*1,3) / 100	1138,4 316,74	98,89	722,77	754	210	65	479	39,2	25,95
Обратная засыпка траншеи и котлованов												
16	ТЕР08-02-142-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (380 руб.): 95% от ФОТ СП (260 руб.): 65% от ФОТ	6,83 (21+169,7+492,3) / 100	373,77 48,71	324,09	0,97	2553	333	2214	6	5,3	36,2
17	ТЕР08-02-142-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (210 руб.): 95% от ФОТ СП (144 руб.): 65% от ФОТ	10,04 1004 / 100	25,31 18,29	6,65	0,37	254	184	67	3	1,99	19,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №5669/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	103,44 (94,04)*1,1	77,81		77,81	8049			8049		
21	ТЕР01-02-061-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1507 руб.): 80% от ФОТ СП (848 руб.): 45% от ФОТ	2,1512 (282,04+27,12-94,04) / 100	634,55 634,55			1365	1365			88,5	190,38
24	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	150,46 (94,04)*1,6	3,77			567					
25	ТССЦпг-03-21-01-025 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	150,46 (94,04)*1,6	16,11	16,11		2424		2424			
/строительство проколов методом ГНБ												
26	ТЕР04-01-074-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1963 руб.): 112% от ФОТ СП (894 руб.): 51% от ФОТ	4	1079,06 254,76	824,3 62,97		4316	1019	3297 252		26,51	106,04

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР04-01-075-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №661-02-03-30	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (1 машина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1018 руб.): 112% от ФОТ СП (464 руб.): 51% от ФОТ	4	648,71 133,15	515,56 31,24		2595	533	2062 125		14,06	56,24
28	ТЕР04-01-076-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №661-02-03-30	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (788 руб.): 112% от ФОТ СП (359 руб.): 51% от ФОТ	2,21 (40+94+67+20) / 100	9223,98 98,6	9121,65 131,99	3,73	20385	218	20159 292	8	9,97	22,03
29	ТЕР04-01-077-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №661-02-03-30	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово- шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (100 м бурения скважины) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (5686 руб.): 112% от ФОТ СП (2589 руб.): 51% от ФОТ	2,21 (40+94+67+20) / 100	39331,59 804,45	37792,11 860,15	735,03	86923	1778	83521 1901	1624	83,71	185
30	101-1602	Ацетилен газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-4,155 -Ф2,р6	30,5		30,5	-127			-127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-0,0813 -Ф2.p5	16460,56		16460,56	-1338			-1338		
32	101-0324	Кислород технический газообразный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-12,42 -Ф2.p4	7,4		7,4	-92			-92		
33	040504	Аппарат для газовой сварки и резки (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-18,79 -Ф2.p3	1,16	1,16		-22		-22			
34	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР 112% от ФОТ СП 51% от ФОТ	-50,61 -Ф2.p2	11,68	11,68		-591		-591			
35	040102	Электростанции передвижные 4 кВт (маш.час) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (-1113 руб.); 112% от ФОТ СП (-507 руб.); 51% от ФОТ	-69,46 -Ф2.p1	25,84	25,84 10,36		-1795		-1795 -720			
36	ТСЦ-109-0085 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бентонит (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	928 168+394,8+281,4+84	7,43		7,43	6895			6895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-110-0245 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,093 (16,8+39,48+28,14+8,4)/100 0	25611,66		25611,66	2382			2382		
38	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	44,2 (221*2) / 10	548,2		548,2	24230			24230		
Монтаж муфт												
39	ТЕРм08-02-165-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (396 руб.): 95% от ФОТ СП (271 руб.): 65% от ФОТ	3	745,26 55,97	685,68 59,7	3,61	2236	168	2057 179	11	6,09	18,27
40	ТЕРм08-02-167-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (660 руб.): 95% от ФОТ СП (452 руб.): 65% от ФОТ	8	115,06 72,23	2,05 0,12	40,78	920	578	16 1	326	7,86	62,88
41	ТЕРм08-02-165-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (956 руб.): 95% от ФОТ СП (654 руб.): 65% от ФОТ	6	908,41 66,72	837,87 73,02	3,82	5450	400	5027 438	23	7,26	43,56

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРм08-02-167-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (217 руб.): 95% от ФОТ СП (148 руб.): 65% от ФОТ	2	184,5 94,84	2,05 0,12	87,61	369	190	4	175	10,32	20,64
Токровые кабеля												
43	ТЕРм08-02-143-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покровые кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (покровые муфты и около ТП) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (41 руб.): 95% от ФОТ СП (28 руб.): 65% от ФОТ	0,5232 (436*0,12) / 100	403,21 47,88	354,37 20,95	0,96	211	25	185 11	1	5,21	2,73
44	ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,436 436 / 1000	1696,66		1696,66	740			740		
45	ТЕРм10-06-048-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты) (1 км кабеля) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	0,658 (73+415+170)/1000	706,09 66,31	638,45 30,4	1,33	465	44	420 20	1	6,9	4,54
Зосстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия												
Прокладка кабеля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР34-02-001-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв. 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (296 руб.): 100% от ФОТ СП (192 руб.): 65% от ФОТ	0,192 192/1000	15504,02 1115,04		14388,98	2977	214		2763	138	26,5
49	ТЕРм08-02-148-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв. 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (1547 руб.): 95% от ФОТ СП (1058 руб.): 65% от ФОТ	6,34 (442+192) / 100	333,71 211,74	87,9 2,42	34,07	2116	1342	557 15	217	23,04	146,07
50	ТЕРм08-02-141-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв. 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (3088 руб.): 95% от ФОТ СП (2113 руб.): 65% от ФОТ	15,37 (1679+548-634-29-27) / 100	539,66 160,27	306,63 15,99	72,76	8295	2463	4713 246	1119	17,44	268,05
51	ТЕРм08-02-147-13 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв. 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (91 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	0,29 29 / 100	412,45 272,76	103,97 2,42	35,72	120	79	30 1	11	29,68	8,61

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕРм08-02-146-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	3 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (по опоре) (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (97 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,27 27 / 100	1400,6 223,5	1122,83 92,28	54,27	378	60	303 25	15	24,32	6,57
53	ТЕРм08-02-155-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (382 руб.): 95% от ФОТ СП (261 руб.): 65% от ФОТ	96	17,29 3,49		13,8	1660	335		1325	0,38	36,48
54	ТЕРп01-11-024-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (77 руб.): 65% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ	6 2*3	19,83 19,83			119	119			1,62	9,72
55	ТЕРп01-12-027-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (208 руб.): 65% от ФОТ СП (128 руб.): 40% от ФОТ	6 2*3	53,25 53,25			320	320			4,86	29,16

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРп01-12-027-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (500 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (15 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1,42 ((855-500)+(855-500)) / 500	15,88 15,88			23	23			1,45	2,06
57	ТЕРп01-11-024-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (78 руб.): 65% от ФОТ СП (48 руб.): 40% от ФОТ	12 3*4	10,04 10,04			120	120			0,82	9,84
58	ТЕРп01-12-027-07 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (207 руб.): 65% от ФОТ СП (128 руб.): 40% от ФОТ	12 3*4	26,62 26,62			319	319			2,43	29,16
заземление опоры												
59	ТЕР33-03-004-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (54 руб.): 105% от ФОТ СП (31 руб.): 60% от ФОТ	3	139,13 6,54	106,83 5,5	25,76	417	20	320 17	77	0,81	2,43
60	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-0,015	5067,71		5067,71	-76			-76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТССЦ-204-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,03 3*5*2/1000	4872,8	69,85 2,66	4872,8	146			146		
62	ТЕРм08-02-472-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,09 9 / 100	258,6 149,23	39,52	23	13	6	4	16,6	1,49	
63	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Сталь полосовая 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,01413 9*1,57/1000	5155,26	5155,26	73				73		
64	ТЕРм08-02-472-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (45 руб.): 65% от ФОТ	0,3 30 / 100	356,49 191,49	65,53 2,3	99,47	107	57	20 1	30	21,3	6,39
65	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,0185 30*0,617/1000	5173,99	5173,99	5173,99	96			96		
Защита кабеля по опоре												

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРм10-06-034-15 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (прим. уголкомет. 100х100х7 мм) (1 м отражения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05 НР (36 руб.): 100% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	9	87,53 2,61	8,47 0,83	76,45	788	23	76 7	689	0,32	2,88
67	509-0813	Желоб металлический 48х1000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-9	37,85		37,85	-341			-341		
68	509-0107	Скоба: накладная (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	-0,27	887,23		887,23	-240			-240		
69	ТССЦ-101-5187 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/нр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	0,097 10,79*9/1000	4051,62		4051,62	393			393		
70	Прайс-лист №3	Зажим ответвительный Р240 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	12	116,4 965,40/1,2ум*1 ,02		116,4 965,40/1,2ум*1 ,02	1397			1397		
71	Прайс-лист №2	Зажим ответвительный Р72 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	3	49,67 412/1,2ум*1,02		49,67 412/1,2ум*1,02	149			149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Прайс-лист №2	Зажим плашечный CD35 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	4	14,47 120/1,2/шт*1,02		14,47 120/1,2/шт*1,02	58			58		
73	Прайс-лист №2	Лента металлическая F207 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	30	12,92 5360/50/1,2/шт*1,02		12,92 5360/50/1,2/шт*1,02	388			388		
74	Прайс-лист №2	Скрепка NC20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	21	2,39 19,80/1,2/шт*1,02		2,39 19,80/1,2/шт*1,02	50			50		
75	Прайс-лист №2	Стяжной хомут E778 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	24	1,06 880/100/1,2/шт*1,02		1,06 880/100/1,2/шт*1,02	25			25		
76	Прайс-лист №2	Дистанционный бандаж ВИС 15.50 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05	12	12,78 106/1,2/шт*1,02		12,78 106/1,2/шт*1,02	153			153		
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением							1968149					2436,98
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах												
77	поставка Заказчика	Кабель ААБл-10 3х120 (м)	1679									
78	поставка Заказчика	Кабель АВБШв-1 4х240 (м)	548									
79	поставка Подрядчика	Муфта концевая 3КВТп-10-70/120-Б (шт.)	3	2500 3000/1,2		2500 3000/1,2	7500			7500		
80	поставка Заказчика	Муфта соединительная ЗСТп-10-70/120-Б (шт.)	8									
81	поставка Заказчика	Муфта концевая 4КВНТп-1-150/240-Б (шт.)	6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	поставка Заказчика	Муфта соединительная 4СТп-1-150/240-Б (шт.)	2									
83	поставка Заказчика	Лента сигнальная ЛСЭ-150 (м)	73									
84	поставка Заказчика	Лента сигнальная ЛСЭ-300 (м)	415									
86	поставка	Лента сигнальная ЛСЭ-600 (м)	170	17,73 21,28/1,2		17,73 21,28/1,2	3014			3014		
Подрядчика							10514					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж в текущих ценах												
ИТОГИ по акту:												
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							204427	16294	125135 2811	62431		1877,33
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							252951	21012	168941 2709	62431		2436,98
В том числе, справочно:												
МДС35 Приложение 1. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 (Поз. 13-14, 21, 15, 26-38, 48, 59-61, 16-18, 39-45, 49-53, 62-69)												
МДС35 Приложение 1. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 13-14, 21, 15, 26-38, 48, 59-61)							20903	1638	19263 336			200,169
Накладные расходы							23403					
Сметная прибыль							13330					
Итого по акту:												
Итого Строительные работы							1581400					1534,63
Итого Монтажные работы							384242					822,41
Итого Прочие затраты							13021					79,94
Итого							1978663					2436,98
НДС 20%							395732,60					
ВСЕГО по акту							2374395,60					2436,98

Директор ООО «ЭНИ»

Князев В.М.

Триная

Генеральный директор АО «ВГЭС»
Самойлов А.Г.



Рез. работы выполнены в соответствии с проектом в соответствии с проектом
Корнеев С.В.
Директор ООО «ЭНИ»
Князев В.М.