

Инвестор _____	по ОКПО _____	Код	0322001
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС" 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65, (473)252-52-72	по ОКПО _____		
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) ООО «ЭНИ» 394055 Воронеж, ул. Ворошилова, д.47, оф. 48 тел. (473)261-41-42	по ОКПО _____		
Стройка ВЛИИ-0,4кВ от ТП-1334 до границы участка по адресу: ул. Владимира Невского., 23/Б г. Воронеж.	по ОКПО _____		
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП	номер	0428-П321	
Договор подряда (контракт)	дата	04	10 2021
Вид операции			

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер документа	Дата составления
374	27.11.2021

Отчетный период	
с	по
04.10.2021	27.11.2021

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 564 142,00	1 564 142,00	1 564 142,00
1	в том числе: Строительство ВЛИИ-0,4кВ от ТП-1334 до границы участка по адресу: ул. Владимира Невского., 23/Б г. Воронеж.		1 564 142,00	1 564 142,00	1 564 142,00
Итого					1 564 142,00
Сумма НДС					312 828,40
Всего с учетом НДС					1 876 970,40

Заместитель генерального
директора по
инвестиционной
деятельности
Заказчик (Генподрядчик) _____ (подпись) Шатских В.Н.
(расшифровка подписи)

М.П.

Директор
ООО «ЭНИ»
Подрядчик (Субподрядчик) _____ (подпись) Князев В.М.
(расшифровка подписи)

М.П.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	

Инвестор		
Заказчик (Генподрядчик)	АО "ВГЭС"	(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "ЭНИ"	(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Строительство ВПИ-0,4кВ от ТП-1334 до границы участка по адресу: ул. Владимира Невского, 23/Б г. Воронеж.	
Объект	Строительство ВПИ-0,4кВ от ТП-1334 до границы участка по адресу: ул. Владимира Невского, 23/Б г. Воронеж.	
	(наименование, адрес)	
	(наименование)	
	Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
	номер	0428-П321
	дата	04.10.2021
	Вид операции	
	номер документа	374
	дата составления	27.11.2021
	Отчетный период	с 04.10.2021 по 27.11.2021

Смета № , Строительство ВПИ-0,4кВ от ТП-1334 до границы участка по адресу: ул. Владимира Невского, 23/Б г. Воронеж.

Основание: 2888/20-ЭС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 1876,97 (268,64) тыс.руб.

Средства на оплату труда 119,90 (5,94) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 569,81 чел.час.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

РАИД-Смета, версия 2021.2													
№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением													
Земляные работы													
1	1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,043								
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4													
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приложение 10, табл.1, п.5													
				1 ОТ	чел.-ч	154	1,2	7,9464	1 147,30	1,38	68,08	20,94	1 426
				ЗТ									
				Итого по расценке	1 147,30								
				ФОТ				89					
				Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89				89			
				Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. ручным способом п.1.2	%	40				40			
				Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. ручным способом п.1.2	%	40				40			
				Всего по позиции	155,90								
2	2	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,086								
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4													
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приложение 10, табл.1, п.5													
				1 ОТ	чел.-ч	189	1,2	19,5048	1 513,89	1,38	179,67	20,94	3 762
				ЗТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Итого по расценке								
				ФОТ								
Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от 21.12.2020 Прил. способом				%	89		89			179,67		3 762
п.1.2										159,91		3 348
Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 Прил. ручным способом				%	40		40			71,87		1 505
п.1.2												
Всего по позиции				411,45								
Обратная засылка траншеи												
3	3	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,12							
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением												
04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ								48,71	1,38	8,07	20,94	169
2 ЗМ								324,09	1,38	53,67		
4 М								0,97		0,12		
ЗТ				чел.-ч	5,3	1,2	0,7632					
Итого по расценке				373,77								
ФОТ				61,86								
Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах				%	97		97					
п.49.3												
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах				%	51		51					
п.49.3												
Всего по позиции				73,81								
4	4	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,58			77,81	122,94			
5	5	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтового: 1	100 м3	0,114							
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением												
04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ								634,55	1,38	99,83	20,94	2 090
ЗТ				чел.-ч	88,5	1,2	12,1068					
Итого по расценке				634,55								
ФОТ				99,83								
				2 090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
812/лр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2				%	89		89			88,85		1 860
Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 Прил. ручным способом п.1.2												
				%	40		40			39,93		836
Всего по позиции										228,61		
6	ТСЦПг-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза				2,3	3,77		8,67		
7	ТСЦПг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза				2,3	16,11		37,05		
Устройство проколов методом ГНБ												
8	ТЕР04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина				1					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 Приложение 10, табл. 1, п.5												
1 ОТ								254,76	1,38	351,57	20,94	7 362
2 ЗМ								824,30	1,38	1 137,53		
3 в т.ч. ОТМ								62,97	1,38	86,90	20,94	1 820
ЗТМ				чел.-ч	26,51	1,2	31,812					
Итого по расценке				чел.-ч	5,2	1,38	7,176					
ФОТ								1 079,06		1 489,10		
Приказ Министра России № НР Скважины 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4				%	106		106			438,47		9 182
Приказ Министра России № СП Скважины 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4				%	45		45			464,78		9 733
				%	45		45			197,31		4 132
Всего по позиции										2 151,19		
9	ТЕР04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина				1					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
Приказ Министра России № НР Скважины 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4												
Приказ Министра России № СП Скважины 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4												
Всего по позиции												
10	10	ТЕР04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 тс (2000кН) фирмы SHMIDT, KRAUZ-GRUPPE	100 м бурения скважины			0,55			1 237,78		
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ												
Итого по расценке ФОТ												
Приказ Министра России № НР Скважины 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4												
Приказ Министра России № СП Скважины 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ТЕР04-01-077-09	Бурение с предаварительным расширением скважины длиной 50 м машинной горизонтальной бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновремениым продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм	100 м бурения скважины			0,55					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл. 1, п.5												
			1 ОТ					804,45	1,38	610,58	20,94	12 786
			2 ЭМ					37 792,11	1,38	28 684,21		
			3 в т.ч. ОТм					860,15	1,38	652,85	20,94	13 671
			4 М					735,03		404,27		
			ЗТ	чел.-ч	83,71	1,2	55,2486					
			ЗТм	чел.-ч	71,78	1,38	54,48102					
			Итого по расценке					39 331,59		29 699,06		
			ФОТ							1 263,43		26 457
			Приказ Минстроя России № НР Скважины 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4	%	106		106			1 339,24		28 044
			Приказ Минстроя России № СП Скважины 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4	%	45		45			568,54		11 906
			Всего по позиции							31 606,84		
12	12	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3			-1,034	30,50		-31,54		
13	13	101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т			-0,02024	16 460,56		-333,16		
14	14	101-0324	Кислород технический газообразный	м3			-3,091	7,40		-22,87		
15	15	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час			-4,675	1,16	1,38	-7,48		
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл. 1, п.5												
16	16	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.час			-12,595	11,68	1,38	-203,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/пр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
17	17	040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.час			-17,2865	25,84		-989,60		
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/пр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Скважины												
812/пр от 21.12.2020 Прил.												
п.4												
Приказ Министра России № СП Скважины												
774/пр от 11.12.2020 Прил.												
п.4												
Всего по позиции												
18	18	ТССЦ-109-0085	Бентонит	кг			231	7,43		1 716,33		
19	19	ТССЦ-110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК»	т			0,0231	25 611,66		591,63		
20	20	ТССЦ-507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м			5,5	548,20		3 015,10		
Покрытие кабеля												
21	21	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной лентой)	1 км кабеля			0,012					
ОП п. 1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/пр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ЭМ							2 128,18	0,414	10,57		
3	в т.ч. ОТМ							101,34	0,414	0,50	20,94	10
4	М							4,42	0,3	0,02		
3Т				чел.-ч	23	0,36	0,09936					
3ТМ				чел.-ч	9,04	0,414	0,0449107					
Итого по расценке												
	ФОТ							2 353,63		11,69		33
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других												
	812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах			%	97		97			1,60		32
	п.49.3									1,55		
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других												
	774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах			%	51		51			0,82		17
	п.49.3											
Всего по позиции												
Прокладка кабеля												
23	22	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля			0,55					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением												
04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл. 1, п.5												
	1	ОТ						211,74	1,38	160,71	20,94	3 365
	2	ЭМ						87,90	1,38	66,72		
	3	в т.ч. ОТМ						2,42	1,38	1,84	20,94	39
	4	М						34,07		18,74		
	3Т			чел.-ч	23,04	1,2	15,2064					
	3ТМ			чел.-ч	0,2	1,38	0,1518					
Итого по расценке												
	ФОТ							333,71		246,17		3 404
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других												
	812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах			%	97		97			157,67		3 302
	п.49.3											
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других												
	774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах			%	51		51			82,90		1 736
	п.49.3											
Всего по позиции												
24	23	ТЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля			0,12					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением												
04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл. 1, п.4												
Всего по позиции												
486,74												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других												
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других												
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
Всего по позиции												
25	24	ТЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м			0,18					
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других												
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других												
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
Всего по позиции												
26	25	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход	кабеля		4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл. 1, п.5												
1 ОТ												
4 М												
ЗТ												
Итого по расценке				чел.-ч	0,38	1,2	1,824	17,29		74,46		403
ФОТ										19,26	20,94	
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	97		97			18,68		391
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	51		51			9,82		206
Всего по позиции										102,96		
Монтаж муфта												
27	26	ТЕРМ08-02-165-04	Муфта концевая эпоксидная для 3- жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.			2					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл. 1, п.5												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке				чел.-ч	7,26	1,2	17,424					
ФОТ				чел.-ч	6,03	1,38	16,6428	908,41		2 504,31		8 076
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	97		97			385,69		7 834
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	51		51			374,12		
Всего по позиции										196,70		4 119
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ										3 075,13		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	27	ТЕР33-04-003-04	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных	1 опора			9					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗЛМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗЛМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27												
Приказ Министра России № СП Линии электропередачи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.27												
Всего по позиции												
29	28	ТЕР33-04-003-05	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора			8					
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗЛМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗЛМ												
Итого по расценке												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27												
				%	103		103			1 182,72		24 765
Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.27												
				%	60		60			688,96		14 426
Всего по позиции												
30	29	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора			9			6 447,65		
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/лр. Приложение 10, табл. 1, п.5												
			1 ОТ					1,95	1,38	24,22	20,94	507
			2 ЭМ					9,84	1,38	122,21		
			3 в т.ч. ОТМ					1,70	1,38	21,11	20,94	442
			ЗТМ	чел.-ч	0,25	1,2	2,7					
				чел.-ч	0,14	1,38	1,7388					
			Итого по расценке					11,79		146,43		949
			ФОТ							45,33		977
Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.27												
				%	103		103			46,69		
Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.27												
				%	60		60			27,20		569
Всего по позиции												
31	30	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора			8			220,32		
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл. 1, п.4												
Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/лр. Приложение 10, табл. 1, п.5												
			1 ОТ					2,34	1,38	25,83	20,94	541
			2 ЭМ					11,25	1,38	124,20		
			3 в т.ч. ОТМ					1,94	1,38	21,42	20,94	449
			ЗТМ	чел.-ч	0,3	1,2	2,88					
				чел.-ч	0,16	1,38	1,7664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								13,59		150,03		
ФОТ										47,25		990
Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи				%	103		103			48,67		1 020
812/лр от 21.12.2020 Прил.												
п.27												
Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи				%	60		60			28,35		594
774/лр от 11.12.2020 Прил.												
п.27												
Всего по позиции								227,05				
32	31	ТССЦлп-01-01-01-003	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделгий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			19,8	10,12		200,38		
33	32	ТССЦлп-01-01-02-003	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделгий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			19,8	10,12		200,38		
34	33	ТССЦлп-03-01-01-005	Перевозка бетонных и ж/б изделгий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза	1 т груза			19,8	8,51		168,50		
35	34	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м			0,908					
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
04.08.2020 №421/лр.												
Приложение 10, табл.1, п.5												
1 ОТ								593,03	1,38	743,09	20,94	15 560
2 ЗМ								3 017,00	1,38	3 780,42		
3 в т.ч. ОТМ								353,95	1,38	443,51	20,94	9 287
4 М								4 836,26		4 391,32		
ЗТ				чел.-ч	65,24	1,2		71,085504				
ЗТм				чел.-ч	37,18	1,38		46,5880272				
Итого по расценке								8 446,29		8 914,83		
ФОТ										1 186,60		24 847

РАИД-Смета, версия 2021.2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
36	35	111-3170	Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи	%	103		103			1 222,20		25 592				
			812/лр от 21.12.2020 Прил.										14 908			
			п.27													
37	36	111-3165	Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи	%	60		60			711,96						
			774/лр от 11.12.2020 Прил.													
			п.27													
Всего по позиции										10 848,99						
38	37	111-3141	Скрепта размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	100 шт.		-0,56296	488,00	-274,72	-30,07						
			Лента крепления шириной 20 мм,													
			толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)													
39	38	111-3138	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.			-26,332	141,20	-3 718,08							
			Комплект для простого анкерного													
			крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500													
40	39	ТЕР33-04-011-02	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ	1 переход	1											
			Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
			Приложение 10, табл.1, п.4													
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15																
04.08.2020 №421/лр.																
Приложение 10, табл.1, п.5																
			1 ОТ	чел.-ч	9,58	1,2	11,496	123,91		171,00		2 428				
			2 ЭМ										84,02	1,38	115,95	20,94
			ЗТ										39,89	1,38	55,05	
Итого по расценке																
			ФОТ							115,95		2 428				
			Приказ Минстроя России № НР Линии электропередачи													
			812/лр от 21.12.2020 Прил.													
			п.27							119,43		2 501				
			Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи													
			774/лр от 11.12.2020 Прил.													
			п.27							69,57		1 457				
			Приказ Минстроя России № СП Линии электропередачи													
			774/лр от 11.12.2020 Прил.													
Всего по позиции										360,00						
41	40	ТЕРм08-02-346-01	Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре	1 шт.			9									
			Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
			Приложение 10, табл.1, п.4													

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15
04.08.2020 №421/пр.
Приложение 10, табл.1, п.5

1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ			чел.-ч	1,76	1,2	19,008					
ЗГМ			чел.-ч	0,81	1,38	10,0602					
Итого по расценке							129,55				
ФОТ								1 607,88			6 886
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других	%	97				97		328,88			6 679
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах								319,01			
п.49.3											
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других	%	51				51		167,73			3 512
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах											
п.49.3.											

42	41	ТССЦ-204-0003	Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т		0,031	5 173,99		2 094,62		
----	----	---------------	---	---	--	-------	----------	--	----------	--	--

43	42	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 з		9					
Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в охранной зоне Действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4 Методика. Приказ от Производствo работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5											

1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ			чел.-ч	0,81	1,2	8,748					
ЗГМ			чел.-ч	0,61	1,38	7,5762					
Итого по расценке							139,13				
ФОТ								1 639,90			3 131
Приказ Министра России № НР Линии электропередачи	%	103				103		149,54			3 225
812/пр от 21.12.2020 Прил.								154,03			
п.27											
Приказ Министра России № СП Линии электропередачи	%	60				60		89,72			1 879
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.27											

44	43	204-0004	Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т		-0,045	5 067,71		1 883,65		
----	----	----------	--	---	--	--------	----------	--	----------	--	--

РАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	44	ТССЛ-204-0006	Горючегатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т			0,09	4 872,80		438,55		
46	45	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м			0,18					
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4 Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
				1 ОТ				149,23	1,38	37,07	20,94	776
				2 ЗМ				69,85	1,38	17,35		
				3 в т.ч. ОТм				2,66	1,38	0,66	20,94	14
				4 М				39,52		7,11		
				ЗТ	чел.-ч	16,6	1,2	3,5856				
				ЗТм	чел.-ч	0,22	1,38	0,054648				
				Итого по расценке				258,60		61,53		790
				ФОТ						37,73		766
				Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97		36,60		
				Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51		51		19,24		403
				Всего по позиции						117,37		
47	46	ТССЛ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т			0,023	6 820,00		156,86		
48	47	ТЕРм10-06-034-15	Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной (уголком металл.100х100х10мм)	1 м			6					
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/пр. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4 Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/пр. Приложение 10, табл.1, п.5												
				1 ОТ				2,61	1,38	21,61	20,94	453
				2 ЗМ				8,47	1,38	70,13		
				3 в т.ч. ОТм				0,83	1,38	6,87	20,94	144
				4 М				76,45		458,70		
				ЗТ	чел.-ч	0,32	1,2	2,304				
				ЗТм	чел.-ч	0,08	1,38	0,6624				
				Итого по расценке				87,53		550,44		597
				ФОТ						28,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1												
				%	90		90			25,63		537
Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1												
				%	46		46			13,10		275
Всего по позиции										589,17		
49	48	509-0107	Скоба: накладка	100 шт.			-0,18	887,23		-159,70		
50	49	509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.			-6	37,85		-227,10		
51	50	ТСЦ-101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т			0,065	5 200,00		338,00		
52	51	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2	100 шт.			0,32					
При производстве работ на высоте при высоте св.2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Методика. Приказ от Производства работ осуществляется в охранной зоне Действующей воздушной линии электропередачи <4>, вблизи объектов, находящихся под напряжением 04.08.2020 №421/лр. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приложение 10, табл.1, п.4												
Методика. Приказ от Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов <5> ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗМ=1,15 04.08.2020 №421/лр. Приложение 10, табл.1, п.5												
				1 ОТ				125,72	1,449	58,29	20,94	1 221
				4 М				2,51		0,80		
				ЗТ	чел.-ч	13,68	1,26	5,515776				
Итого по расценке								128,23		59,09		
ФОТ										58,29		1 221
Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	97		97			56,54		1 184
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3				%	51		51			29,73		623
Всего по позиции										145,36		
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением										74 282,06		
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
53	52	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1			12					
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 519/лр п.7.4 работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
				1 ОТ				10,04	0,8	96,38	16,81	1 620
				ЗТ	чел.-ч	0,82	0,8	7,872				
Итого по расценке								10,04		96,38		
ФОТ										96,38		1 620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Министра России № НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83												
				%	74		74			71,32		1 199
Приказ Министра России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83												
				%	36		36			34,70		583
Всего по позиции										202,40		
54	53	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1			12					
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 519/пр п.7.4 работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
1 ОТ								53,25	0,8	511,20	16,81	8 593
ЗТ				чел.-ч	4,86	0,8	46,656					
Итого по расценке								53,25		511,20		
ФОТ										511,20		8 593
Приказ Министра России № НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83				%	74		74			378,29		6 359
Приказ Министра России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83				%	36		36			184,03		3 093
Всего по позиции										1 073,52		
55	54	ТЕРп01-11-012-01	Определение удельного сопротивления грунта	1			9					
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 519/пр п.7.4 работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
1 ОТ								39,66	0,8	285,55	16,81	4 800
ЗТ				чел.-ч	3,24	0,8	23,328					
Итого по расценке								39,66		285,55		
ФОТ										285,55		4 800
Приказ Министра России № НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 812/пр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83				%	74		74			211,31		3 552
Приказ Министра России № СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 774/пр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83				%	36		36			102,80		1 728
Всего по позиции										599,66		
56	55	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1			9					
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 519/пр п.7.4 работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
1 ОТ								19,83	0,8	142,78	16,81	2 400
ЗТ				чел.-ч	1,62	0,8	11,664					
Итого по расценке								19,83		142,78		
ФОТ										142,78		2 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ Минстроя России № НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 812/лр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83												
				%	74			74				
				%	36			36				
				%	36			51,40				
				%	36			864				
774/лр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83												
п.83												
Всего по позиции												
57	56	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,27			299,84				
Приказ от 04.09.2019 № При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные 519/лр п.7.4 работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8												
				1 ОТ				158,63	0,8	34,26	16,81	576
				3Т				2,79936				
				Итого по расценке				158,63		34,26		
				ФОТ						34,26		576
				Приказ Минстроя России № НР Пусконаладочные работы: 'входную' - 812/лр от 21.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83	%	74		74		25,35		426
				Приказ Минстроя России № СП Пусконаладочные работы: 'входную' - 774/лр от 11.12.2020 Прил. 80%, 'под нагрузкой' - 20% п.83	%	36		36		12,33		207
Всего по позиции												
71,94												
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы												
2 247,36												
Раздел 3. Материалы, неучтенные цеником на монтаж, поставки Подрядчика												
58	57	Кабель АВБШв 4х240	Цена=1567/4,69/1,2*1,02	м	85		284,00	24 140,00				
59	58	Лента сигнальная ЛСЗ-150	Цена=12/4,69/1,2*1,02	м	12		2,17	26,04				
60	59	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95 мм2	Цена=415/4,69/1,2*1,02	м	908		75,21	68 290,68				
61	60	Муфта концевая 4КВНТп-1-150/240-Б	Цена=2632/4,69/1,2*1,02	шт	2		477,01	954,02				
62	61	Зажим плашечный SD35	Цена=97/4,69/1,2*1,02	шт.	60		17,58	1 054,80				
63	62	Лента металлическая F207	Цена=86/4,69/1,2*1,02	м	230		15,59	3 585,70				
64	63	Скрепка NC20	Цена=18/4,69/1,2*1,02	шт	163		3,26	531,38				
65	64	Зажим анкерный РА2200	Цена=773/4,69/1,2*1,02	шт	36		140,10	5 043,60				
66	65	Стяжной хомут E260	Цена=8/4,69/1,2*1,02	шт	110		1,45	159,50				
67	66	Кронштейн анкерный CS10.3	Цена=226/4,69/1,2*1,02	шт	34		40,96	1 392,64				
68	67	Комплект промежуточной подвески ES1500E	Цена=569/4,69/1,2*1,02	шт	14		103,12	1 443,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	68	Кронштейн фасадный СВ600	шт	2	40,23					80,46		
		Цена=222/4,69/1,2*1,02										
70	69	Кронштейн У4	шт	8	453,09					3 624,72		
		Цена=2500/4,69/1,2*1,02										
71	70	Стойка опоры СВ 95-1	шт	22	1 703,62					37 479,64		
		Цена=9400/4,69/1,2*1,02										
72	71	Дистанционный бандаж ВКС.50	шт	6	14,50					87,00		
		Цена=80/4,69/1,2*1,02										
73	72	Зажим ответвительный Р70	шт	24	48,93					1 174,32		
		Цена=270/4,69/1,2*1,02										
74	73	Герметичный коппачек	шт	28	5,07					141,96		
		Цена=28/4,69/1,2*1,02										
75	74	Болт анкерный 12х129	шт	4	4,71					18,84		
		Цена=26/4,69/1,2*1,02										
Итого по разделу 3 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Подрядчика												149 228,98
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												214 147,24
Строительные работы												1 339 064
Монтажные работы												66 861,03
Прочие затраты												746 029
Итого												156 650,01
Итого ФОТ (справочно)												2 247,36
Итого накладные расходы (справочно)												7 786,47
Итого сметная прибыль (справочно)												158 629
Итого с понижающим коэффициентом 0,991634												7 647,08
НДС 20%												3 964,08
ВСЕГО по акту												223 869,71
Материалы заказчика												44 773,94
												268 643,65
												1 876 970,40
												462 352

Сдел: _____

Директор

(Князев В.М.)

Принял: _____

Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

(Шатских В.Н.)

Физ.объекты не введены: *Всё введено в.н.*
 Раскрыты все объекты: *НБ ВУЗ Введен в.н.*

В.Н. Шатских

