Комплексный план работ по эксплуатации и ТОиР службы КЛ на 2026г.

Наименование работ	Ед. измер.	К-во	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
ЭКСПЛУАТАЦИЯ														
Обходы и осмотры кабельных трасс 6-10 кВ.	км.	7 200	550	550	550	650	550	650	650	650	650	650	550	550
Обходы и осмотры кабельных трасс 1 кВ.	км.	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Нанесение муфт на планшеты КЛ.	шт.	1 676	95	122	130	152	149	158	166	162	162	145	145	90
Согласование разрытий, наблюдение и надзор за	1 допуск	1 100	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90
Вручение извещений, предупреждений об охране КЛ	шт	1 500	120	125	130	130	125	125	125	125	130	140	135	90
Т.О.автолабораторий	шт	0												
Приемка и включение в работу кабелей 0,4 кВ.	км.	5,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1
Приемка и включение в работу кабелей 6-10 кВ.	км.	9,2	0,2	0,3	0,9	0,9	1	1	1	1	1	0,9	0,8	0,2
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ														
Испытание кабелей 6 – 10 кВ.	шт.	420	25	30	35	40	40	40	40	40	40	35	30	25
Определение мест повреждений кабелей.	100м	420	25	30	35	40	40	40	40	40	40	35	30	25
Обход ТП и РП, осмотр концевых муфт	1 муфта	1 780	104	140	166	166	166	166	166	166	150	150	140	100
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ														
Монтаж соединительных муфт	шт.	1 125	65	85	95	95	95	130	120	115	95	95	75	60
Монтаж концевых муфт	шт.	67	2	3	6	6	5	8	8	8	7	7	5	2
Копка котлованов, прокладка кабелей (аварийные и	м	4 100	150	230	350	410	420	480	480	480	450	300	200	150
Допуск подрядных организаций	1 допуск	260	19	21	22	25	16	24	24	25	22	22	20	20

Заместитель главного инженера
по эксплуатации АО "ВГЭС" С.Ю. Синельников

Инженер 1 категории Д.Ю. Бухтояров

Начальник СКЛ В.Н. Вахтин