Комплексный план работ по эксплуатации и ТОиР службы ТПиРП на 2026г.

Наименование работ	Ед. измер.	кол-во	Норма времени ч/час	в т.ч. по месяцам												
				ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	I КВАРТАЛ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
				к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во	к-во
				план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
ЭКСПЛУАТАЦИЯ																
Осмотры ТП и РП	шт.	2820		233	246	250	729	215	250	226	233	246	246	210	242	223
Уборка территории в 2-х метровой зоне ТП, РП (очистка снега, выкос травы, вырубка кустарника).	шт. ТП	240				20	20	30	30	20	20	30	30	20	20	20
Обновление знаков безопасности и диспетчерских наименований на дверях ТП, РП	1 дверь	96		8	8	8	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, РП с проверкой коррозийного состояния ЗУ	1 изм.	240						30	30	30	30	30	30	30	30	
Измерение сопротивления петли Ф.О. на ВЛ	1 изм.	141						20	20	20	20	20	20	21		
Измерение токовых нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях	1 тр-р	2130		532	532	532	1596									534
Тепловизионный контроль оборудования РП	1 шт. РП	84		7	7	7	21	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Допуск и надзор при работах в ТП, РП	1 допуск	по заявкам														
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ																
Текущий ремонт оборудования ТП, РП (очистка изоляции, проверка коммутационных аппаратов)	шт.	85						15	8		11	15	15	8	13	
Текущий ремонт ВМ, ВВ.	шт.	226		12	17	20	49	20	20	20	20	20	20	20	20	17
ТО релейных защит	1 компл.	226		12	17	20	49	20	20	20	20	20	20	20	20	17
Текущий ремонт оборудования ТП, РП (установка защитных барьеров)	шт	346				41	41	35	36	45	49	41	64	35		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ																
Ремонт ТП, РП с заменой трансформаторов	шт.	43						6	6		6	6	7	6	6	
Вывод трансформаторов в капитальный ремонт	шт.	44			2	2	4	6	6		6	6	6	6	4	

Заместитель главного инженера
по эксплуатации АО "ВГЭС" С.Ю. Синельников

Инженер 1 категории Д.Ю. Бухтояров

Начальник СТПиРП Ю.Н.Тюнькин