Утверждаю
Генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
[illegible] Гаврилин
[illegible] 2015 г.
МП

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 полугодие 2015 года млн. рублей с НДС.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год): всего план **	всего факт ***	I кв. план	I кв. факт	II кв. план	II кв. факт	III кв. план	III кв. факт	IV кв. план	IV кв. факт	Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей: всего	за отчетный квартал	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей: всего	за отчетный квартал	Остаток финансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение **: млн. рублей	%	в том числе за счет: уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	Причины отклонений
	ВСЕГО		354,89	68,14	8,88	24,29	66,96	43,85	181,72	0,00	97,33	0,00	54,27	28,00	54,27	28,00	283,71	-300,62	-84,71			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		129,04	19,60	3,31	2,62	37,91	16,97	61,31	0,00	26,52	0,00	15,57	13,46	15,57	13,46	166,41	-113,47	-87,94			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		86,79	6,65	3,03	0,53	22,13	6,13	46,73	0,00	14,91	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	77,09	-83,22	-95,88			
1.1.1.	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП		24,98	2,93	0,64	0,53	7,61	2,40	9,92	0,00	6,80	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	22,05	-22,60	-90,47			
1	ТП-28 с монтажом кабельных выводов		7,83	0,22	0,22	0,22	7,61	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	-7,83	-100,00			
2	ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов		2,55	2,38	0,11	0,11	0,00	2,27	2,43		0,00		2,38	2,38	2,38	2,38	0,17	-0,17	-6,56			
3	ТП-658 с монтажом кабельных выводов		7,63	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	7,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-7,63	-100,00			
4	ТП-387 с монтажом кабельных выводов		6,97	0,20	0,17	0,20	0,00	0,00	0,00		6,80		0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	-6,97	-100,00			
5	ТП-52 с монтажом кабельных выводов		0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00				
1.1.2.	Замена КЛ-0,4кВ		5,33	0,79	0,30	0,00	2,13	0,79	1,73	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	-5,33	-100,00			
1	ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16		0,80	0,79	0,03	0,00	0,78	0,79	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,80	-100,00			
2	ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50		0,54	0,00	0,03	0,00	0,51	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,54	-100,00			
3	ТП-918 - ул. Кривошеина, 21		0,44	0,00	0,02	0,00	0,41	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
4	ТП-918 - ул. Кривошеина, 17		0,45	0,00	0,02	0,00	0,43	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100,00			
5	ТП-578 - ул. Комарова, 11		0,65	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,61		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100,00			
6	ТП-578 - пр-т Патриотов, 40		0,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
7	ТП-578 - ул. Комарова, 13		0,96	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-0,96	-100,00			
8	ТП-578 - пр-т Патриотов, 38		1,23	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		1,19		0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	-1,23	-100,00			
1.1.3.	Замена КЛ-6, 10 кВ		27,92	2,09	1,23	0,00	10,81	2,09	14,23	0,00	1,65	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	25,83	-26,73	-95,73			
1	РП-1 - ТП-1059		1,94	0,08	0,08	0,00	1,86	0,08	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,94	-100,00			
2	ТП-28 - ТП-86 - ТП-58		4,97	0,28	0,20	0,00	4,77	0,28	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	-4,97	-100,00			
3	ТП-871 - ТП-159		3,44	0,00	0,10	0,00	3,34	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	-3,44	-100,00			
4	РП-1 - ТП-1414		0,88	0,05	0,05	0,00	0,83	0,05	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,88	-100,00			
5	ТП-994 - ТП-1482		1,68	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	1,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	-1,68	-100,00			
6	РП-56 - ТП-1482		2,01	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	1,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-2,01	-100,00			
7	ТП-20 - ТП-137		1,37	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,37	-100,00			
8	ТП-994 - ТП-995		1,08	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	1,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	-1,08	-100,00			
9	РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993)		0,11	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,11	-100,00			
10	ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993)		0,37	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00			
11	ТП-96 - ТП-80		1,14	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,09		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,14	-100,00			
12	РП-52 - ТП-395		1,42	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,37		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	-1,42	-100,00			
13	РП-2 - ТП-245		1,41	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	1,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,41	-100,00			
14	ТП-245 - ТП-298		0,65	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100,00			
15	ТП-298 - ТП-569		1,10	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		1,04		0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	-1,10	-100,00			
16	РП-2 - ТП-300А		2,20	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	2,10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,20	-100,00			
17	ТП-300 - ТП-300А		0,61	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,61	-100,00			
18	ТП-300 - ТП-249		1,53	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	1,49		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,53	-100,00			
19	Советская-Вокзальная ТП-533-ТП-150		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	1,00				
20	РП-22-ТП-1331 КЛ-10кВ		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00		0,00		0,06	0,06	0,06	0,06	-0,06	0,06				
21	ТП-109-ТП-124		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00		0,00		0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09				
22	ТП-221-ТП-344		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00		0,00		0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03				
23	ТП-326 до ТП-367		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00		0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02				
1.1.4.	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ		25,51	0,84	0,86	0,00	1,48	0,84	19,81	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	-25,51	-100,00			
1	Прокладка кабеля 3х120 от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679)		1,55	0,07	0,07	0,00	1,48	0,07	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-1,55	-100,00			
2	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691)		2,12	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	2,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,12	-100,00			
3	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-203 до ТП-624		4,18	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	4,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	-4,18	-100,00			
4	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ)		6,76	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	6,54		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	-6,76	-100,00			
5	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691)		3,52	0,14	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00		3,37		0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	-3,52	-100,00			
6	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ)		7,37	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	7,22		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	-7,37	-100,00			
1.1.5	Приобретение и установка силовых трансформаторов для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности		3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	-3,05	-100,00			
1	ТМГСУ-11-250/6 кВА в ТП-92		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00			
2	ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00			
3	ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
4	ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590		0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,39	-100,00			
1.1.6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности																					

1	РП-44		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,90		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	-100,00			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
	Объект 1																					
	Объект 2																					
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																					
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		7,93	0,47	0,10	0,00	0,00	0,52	3,91	0,00	3,91	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	7,46	-7,51	-94,76			
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		7,93	0,47	0,10	0,00	0,00	0,52	3,91	0,00	3,91	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	7,46	-7,51	-94,76			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
	Объект 1																					
1.5.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция		30,94	12,46	0,18	2,10	15,78	10,33	10,67	0,00	7,69	0,00	11,58	9,47	11,58	9,47	21,86	-22,75	-393,60			
1.5.1.	Замена изношенных камер КСО		2,38	0,89	0,00	0,00	1,24	0,89	1,13	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	1,49	-1,69	-71,24			
1	ТП-1195		0,21	0,19	0,00	0,00	0,21	0,19	0,00		0,00		0,19	0,19	0,19	0,19	0,02	-0,02	-10,36			
2	ТП-1164		0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-100,00			
3	ТП-786		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00			
4	ТП-672		0,28	0,24	0,00	0,00	0,28	0,24	0,00		0,00		0,24	0,24	0,24	0,24	0,04	-0,04	-13,22			
5	ТП-105		0,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,28		0,00		0,25	0,25	0,25	0,25	0,02	-0,02	-8,72			
6	ТП-663		0,35	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,35	-100,00			
7	ТП-156		0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00			
8	ТП-805		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00			
1.5.2.	Замена н/в шитов на панели ЩО-70		1,90	0,48	0,00	0,00	0,57	0,48	0,42	0,00	0,91	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48	1,43	-1,43	-74,95			
1	ТП-1195		0,29	0,34	0,00	0,00	0,29	0,34	0,00		0,00		0,34	0,34	0,34	0,34	-0,04	0,04	15,16			
2	ТП-929		0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00			
3	ТП-971		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00			
4	ТП-292		0,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09		0,00		0,14	0,14	0,14	0,14	-0,05	0,05	18,98			
5	ТП-536		0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100,00			
1.5.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные		14,80	6,41	0,00	0,00	7,26	6,41	7,54	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	5,83	5,83	8,39	-8,97	-60,59			
1	РП-45		4,40	2,05	0,00	0,00	4,40	2,05	0,00		0,00		1,48	1,48	1,48	1,48	2,34	-2,92	-66,33			
2	РП-36		2,87	2,56	0,00	0,00	2,87	2,56	0,00		0,00		2,56	2,56	2,56	2,56	0,31	0,31	-10,74			
3	РП-31		3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	-100,00			
4	РП-37		4,08	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	4,08		0,00		1,79	1,79	1,79	1,79	2,29	-2,29	-56,08			
1.5.4.	Замена автоматических выключателей		1,81	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	1,27	0,00	0,54	0,00	1,82	1,82	1,82	1,82	-0,01	0,01	0,56			
1	ТП-985		0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54		0,00		0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	-0,66			
2	ТП-987		0,30	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30		0,00		0,31	0,31	0,31	0,31	-0,01	0,01	2,37			
3	ТП-898		0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42		0,00		0,42	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,09			
4	ТП-899		0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00		0,24		0,24	0,24	0,24	0,24	-0,01	0,01	2,15			
5	ТП-771		0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00		0,30		0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30			
1.5.5.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП		0,00	0,18	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,11	0,01	-0,18	0,11				
1	Монтаж рубильников РПС в ТП, РП		0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,05	0,01	-0,15	0,05				
2	Монтаж ЩО-70 в ТП, РП		0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,06				
1.5.6.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02				
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02				
1.5.7.	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	-0,90	0,90				
1	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	-0,90	0,90				
1.5.8.	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03				
1	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,03				
1.5.9.	Монтаж высоковольтного оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11				
1	Монтаж высоковольтного оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11				
1.5.10.	Реконструкция трансформаторных подстанций		3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	-3,39				
	ТП-246		3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39		0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	-3,39				
1.5.11.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,39	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,37	-0,37	-0,02			
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,39	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02	5,51			
1.5.12.	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52				
1	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52				
1.5.13.	Монтаж основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15				
1	Монтаж основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15				
1.5.14.	Программное обеспечение ГИАС		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2,50		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	-100,00			
1.5.15.	Замена оборудования и автотехники		7,15	1,73	0,18	1,02	6,70	0,72	0,08	0,00	0,20	0,00	0,90	0,64	0,90	0,64	5,42	-6,25	-87,36			
1	Автотранспорт		6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60	-100,00			
2	Приобретение оборудования производственным службам		0,55	1,73	0,18	1,02	0,10	0,72	0,08	0,00	0,20	0,00	0,90	0,64	0,90	0,64	-1,18	0,35	63,11			
2	Новое строительство		225,85	48,55	5,58	21,67	29,05	26,88	120,40	0,00	70,81	0,00	38,71	14,54	38,71	14,54	177,30	-187,14	-82,86			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		4,56	0,07	0,13	0,00	0,00	0,07	0,85	0,00	3,59	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	4,50	-4,50	-98,48			
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров		4,56	0,07	0,13	0,00	0,00	0,07	0,85	0,00	3,59	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	4,50	-4,50	-98,48			
1	ПС-Центральная - РП-52 (ф.405)		3,68	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59		0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	-3,68	-100,00			
2	ТП-1511 - ТП-303		0,88	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,85		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100,00			
3	ПС-20-РП-70 (6,8)		0,00	0,07		0,00	0,00	0,07	0,00		0,00		0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07				
2.2.	Прочее новое строительство		221,28	48,48	5,45	21,67	29,05	26,81	119,55	0,00	67,23	0,00	38,64	14,47	38,64	14,47	172,81	-182,65	-82,54			
2.2.1.	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б		8,72	0,00	0,21	0,00	0,00		0,00		8,51		0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	-8,72	-100,00			
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00			
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00			
2.2.3.	Прокладка в/в кабелей к РП, БКРП		52,90	0,58	0,89	0,04	0,33	0,55	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	-52,90	-100,00			
1	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12)		39,31	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	38,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	-39,31	-100,00			

	сторону РП-84		0,36	0,21	0,01	0,05	0,15	0,21	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,36	-100,00			
	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571		13,22	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34	12,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	-13,22	-100,00			
224	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная		1,36	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		1,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	-1,36	-100,00			
225	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и замен неприодных ТП		5,73	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	2,90	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	-5,73	-99,96			
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00			
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265		1,36	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00		1,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,36	-100,00			
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00			
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678		1,47	0,21	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00		1,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,47	-100,00			
5	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-101		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100,00			
6	Стр-во КТП 1801- 1х250 взамен КТП-374		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
226	Прокладка КЛ кабелей к ТП		22,41	0,15	0,13	0,01	0,08	0,15	12,85	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	-22,41	-100,00			
1	Прокладка 2-х кабелей от ПС-13 до ТП-проект ПЖСК "Учитель"		6,60	0,09	0,00	0,00	0,08	0,09	6,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	-6,60	-100,00			
2	ТП-347 - ТП-204		0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,93	-100,00			
3	Переключение нагрузки с КТП-93 на ТП-1419 с перезавозкой КЛ-6, 0,4 кВ		1,05	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	1,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,05	-100,00			
4	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131		2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100,00			
5	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
6	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00			
7	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть		4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	-4,44	-100,00			
8	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00			
9	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00			
10	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679		4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	-4,34	-100,00			
11	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00			
12	ТП-1007-магазин "Центрторг" ул. Лизюкова, 62		0,33	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02	0,31		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,33	-100,00			
227	**Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения**		129,91	47,44	3,90	21,63	28,38	25,81	52,13	0,00	45,50	0,00	38,63	14,47	38,63	14,47		82,47	-91,27	-70,26			
2271	Строительство ТП для технологического присоединения		16,03	0,08	0,48	0,08	0,00	0,00	7,76		7,76		5,40	0,00	5,40	0,00		15,95	-12,63	-78,79			
2272	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		64,02	11,51	1,92	0,59	15,49	10,92	23,37		23,24		5,11	4,52	5,11	4,52		52,52	-58,93	-92,02			
2273	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		43,91	23,17	1,32	13,01	10,80	10,16	18,89		12,90		17,41	4,24	17,41	4,24		20,74	-26,50	-60,36			
2274	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		5,94	12,55	0,18	7,82	2,09	4,74	2,09		1,58		12,72	5,70	12,72	5,70		6,61	6,78	114,09			
2275	Проектные работы		0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		-0,13	0,00				
Справочно:																							
	Оплата проектов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
2	Объект 2																						