Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 9 месяцев 2015 года млн. рублей с НДС .

Утверждаю
Заместитель генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
_____ Е.Г. Гаврилин
"___" _____ 2015 г
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.									в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	экономии по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО		**354,89**	**138,27**	**8,88**	**24,29**	**66,96**	**43,85**	**181,72**	**70,13**	**97,33**	**0,00**	**123,59**	**69,31**	**123,59**	**69,31**	**216,62**	**-231,30**	**-65,18**			
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**		**129,04**	**52,78**	**3,31**	**2,62**	**37,91**	**16,97**	**61,31**	**33,19**	**26,52**	**0,00**	**43,57**	**28,00**	**43,57**	**28,00**	**76,26**	**-85,47**	**-66,24**			
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**86,79**	**22,81**	**3,03**	**0,53**	**22,13**	**6,13**	**46,73**	**16,16**	**14,91**	**0,00**	**16,44**	**12,86**	**16,44**	**12,86**	**63,98**	**-70,36**	**-81,06**			
1.1.1.	**Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП**		**24,98**	**8,21**	**0,64**	**0,53**	**7,61**	**2,40**	**9,92**	**5,28**	**6,80**	**0,00**	**5,48**	**3,10**	**5,48**	**3,10**	**16,77**	**-19,50**	**-78,07**			
1	ТП-28 с монтажом кабельных выводов		7,83	0,22	0,22	0,22	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	-7,83	-100,00			
2	ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов		2,55	5,47	0,11	0,11	0,00	2,27	2,43	3,09	0,00		5,47	3,09	5,47	3,09	-2,92	2,92	114,59			
3	ТП-658 с монтажом кабельных выводов		7,63	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-7,63	-100,00			
4	ТП-387 с монтажом кабельных выводов		6,97	2,39	0,17	0,20	0,00	0,00	0,00	2,19	6,80		0,01	0,01	0,01	0,01	4,58	-6,96	-99,86			
5	ТП-52 с монтажом кабельных выводов		0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00				
1.1.2.	**Замена КЛ-0,4кВ**		**5,33**	**4,65**	**0,30**	**0,00**	**2,13**	**0,79**	**1,73**	**3,86**	**1,19**	**0,00**	**4,85**	**4,85**	**4,85**	**4,85**	**0,68**	**-0,48**	**-9,06**			
1	ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16		0,80	0,79	0,03	0,00	0,78	0,79	0,00	0,00	0,00		0,82	0,82	0,82	0,82	0,01	0,01	1,72			
2	ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50		0,54	0,48	0,03	0,00	0,51	0,00	0,00	0,48	0,00		0,51	0,51	0,51	0,51	0,06	-0,03	-5,22			
3	ТП-918 - ул. Кривошеина, 21		0,44	0,35	0,02	0,00	0,41	0,00	0,00	0,35	0,00		0,36	0,36	0,36	0,36	0,09	-0,08	-18,41			
4	ТП-918 - ул. Кривошеина, 17		0,45	0,42	0,02	0,00	0,43	0,00	0,00	0,42	0,00		0,43	0,43	0,43	0,43	0,04	-0,03	-5,78			
5	ТП-578 - ул. Комарова, 11		0,65	0,54	0,05	0,00	0,00	0,00	0,61	0,54	0,00		0,57	0,57	0,57	0,57	0,12	-0,08	-12,80			
6	ТП-578 - пр-т Патриотов, 40		0,26	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,21	0,20	0,00		0,23	0,23	0,23	0,23	0,06	-0,03	-11,80			
7	ТП-578 - ул. Комарова, 13		0,96	0,78	0,05	0,00	0,00	0,00	0,91	0,78	0,00		0,81	0,81	0,81	0,81	0,18	-0,14	-15,07			
8	ТП-578 - пр-т Патриотов, 38		1,23	1,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,19		1,15	1,15	1,15	1,15	0,14	-0,10	-8,45			
1.1.3.	**Монтаж КЛ-0,4кВ**		**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**-0,01**	**0,01**	**0,00**			
1	ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01				
1.1.4.	**Замена КЛ-6, 10 кВ**		**27,92**	**5,66**	**1,23**	**0,00**	**10,81**	**2,09**	**14,23**	**3,56**	**1,65**	**0,00**	**4,78**	**3,59**	**4,78**	**3,59**	**22,26**	**-23,14**	**-82,88**			
1	РП-1 - ТП-1059		1,94	0,08	0,08	0,00	1,86	0,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	-1,94	-100,00			
2	ТП-28 - ТП-86 - ТП-58		4,97	0,28	0,20	0,00	4,77	0,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	-4,97	-100,00			
3	ТП-871 - ТП-159		3,44	0,00	0,10	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	-3,44	-100,00			
4	РП-1 - ТП-1414		0,88	0,05	0,05	0,00	0,83	0,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-0,88	-100,00			
5	ТП-994 - ТП-1482		1,68	1,23	0,08	0,00	0,00	0,08	1,60	1,15	0,00		1,23	1,23	1,23	1,23	0,45	-0,45	-26,88			
6	РП-56 - ТП-1482		2,01	1,56	0,10	0,00	0,00	0,10	1,91	1,45	0,00		1,58	1,58	1,58	1,58	0,46	-0,43	-21,34			
7	ТП-20 - ТП-137		1,37	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,37	-100,00			
8	ТП-994 - ТП-995		1,08	0,77	0,05	0,00	0,00	0,05	1,03	0,73	0,00		0,77	0,77	0,77	0,77	0,31	-0,31	-28,39			
9	РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993)		0,11	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	-0,11	-100,00			
10	ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993)		0,37	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,34	0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,37	-100,00			
11	ТП-96 - ТП-80		1,14	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	1,09	0,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,14	-100,00			
12	РП-52 - ТП-395		1,42	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	1,37	0,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,42	-100,00			
13	РП-2 - ТП-245		1,41	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	1,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	-1,41	-100,00			
14	ТП-245 - ТП-298		0,65	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,65	-100,00			
15	ТП-298 - ТП-569		1,10	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	1,04		0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	-1,10	-100,00			
16	РП-2 - ТП-300А		2,20	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	2,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,20	-100,00			
17	ТП-300 - ТП-300А		0,61	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,61	-100,00			
18	ТП-300 - ТП-249		1,53	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,53	-100,00			
19	Советская-Вокзальная ТП-533-ТП-150		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1,00				
20	РП-22-ТП-1331 КЛ-10кВ		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,06				
21	ТП-109-ТП-124		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00		0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09				
22	ТП-221-ТП-344		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,03				
23	ТП-326 до ТП-367		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02				
1.1.5.	**Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ**		**25,51**	**4,29**	**0,86**	**0,00**	**1,48**	**0,84**	**19,81**	**3,45**	**3,37**	**0,00**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**1,32**	**21,23**	**-24,19**	**-94,84**			
1	Прокладка кабеля 3х120 от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679)		1,55	1,32	0,07	0,00	1,48	0,07	0,00	1,24	0,00		1,32	1,32	1,32	1,32	0,24	-0,24	-15,22			
2	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691)		2,12	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	2,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	-2,12	-100,00			
3	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-203 до ТП-624		4,18	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	4,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	-4,18	-100,00			
4	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ)		6,76	0,23	0,23	0,00	0,00	0,23	6,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	-6,76	-100,00			
5	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691)		3,52	0,14	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	3,37		0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	-3,52	-100,00			
6	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ)		7,37	2,36	0,16	0,00	0,00	0,16	7,22	2,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	-7,37	-100,00			
1.1.6.	**Приобретение и установка силовых трансформаторов для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности**		**1,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**-3,05**	-291,26			
1	ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00			
2	ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00			
3	ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
4	ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590		0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,39	-100,00			

1.1.7.	**Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-2,00**	**-100,00**			
1	РП-44		2,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,90		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	-100,00			
1.2	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**																					
	Объект 1																					
	Объект 2																					
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**																					
1.3.1.	**Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП**		**7,93**	**4,57**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**3,91**	**4,12**	**3,91**	**0,00**	**2,30**	**1,88**	**2,30**	**1,88**	**3,35**	**-5,63**	**-70,99**			
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		7,93	4,57	0,10	0,00	0,00	0,52	3,91	4,12	3,91	0,00	2,30	1,88	2,30	1,88	3,35	-5,63	-70,99			
1.4	**Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности**																					
	Объект 1																					
1.5.	**Прочее техническое перевооружение и реконструкция**		**34,32**	**25,36**	**0,18**	**2,10**	**15,78**	**10,33**	**10,67**	**12,90**	**7,69**	**0,00**	**24,83**	**13,26**	**24,83**	**13,26**	**8,96**	**-10,90**	**79,80**			
1.5.1.	**Замена изношенных камер КСО**		**2,38**	**2,37**	**0,00**	**0,00**	**1,24**	**0,89**	**1,13**	**1,48**	**0,00**	**0,00**	**2,37**	**1,69**	**2,37**	**1,69**	**0,01**	**-0,01**	**-0,32**			
1	ТП-1195		0,21	0,19	0,00	0,00	0,21	0,19	0,00	0,00	0,00		0,19	0,00	0,19	0,00	0,02	-0,02	-10,36			
2	ТП-1164		0,35	0,32	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,32	0,00		0,32	0,32	0,32	0,32	0,04	-0,04	-10,04			
3	ТП-786		0,40	0,34	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,34	0,00		0,34	0,34	0,34	0,34	0,06	-0,06	-15,37			
4	ТП-672		0,28	0,24	0,00	0,00	0,28	0,24	0,00	0,00	0,00		0,24	0,00	0,24	0,00	0,04	-0,04	-13,22			
5	ТП-105		0,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00		0,25	0,00	0,25	0,00	0,02	-0,02	-8,72			
6	ТП-663		0,35	0,30	0,00	0,00	0,00	0,21	0,35	0,09	0,00		0,30	0,30	0,30	0,30	0,05	-0,05	-13,19			
7	ТП-156		0,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,20	0,00		0,20	0,20	0,20	0,20	0,01	-0,01	-5,06			
8	ТП-805		0,30	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,28	0,00		0,28	0,28	0,28	0,28	0,02	-0,02	-7,64			
9	ТП-684		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		0,20	0,20	0,20	0,20	-0,20	0,20				
10	ТП-79		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00		0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05				
1.5.2.	**Замена н/в щитов на панели ЩО-70**		**1,90**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**0,48**	**0,42**	**0,55**	**0,91**	**0,00**	**1,02**	**0,55**	**1,02**	**0,55**	**0,88**	**-0,88**	**-46,25**			
1	ТП-1195		0,29	0,34	0,00	0,00	0,29	0,34	0,00	0,00	0,00		0,34	0,00	0,34	0,00	-0,04	0,04	15,16			
2	ТП-929		0,28	0,27	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,27	0,00		0,27	0,27	0,27	0,27	0,01	-0,01	-2,63			
3	ТП-971		0,33	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,27	0,00		0,27	0,27	0,27	0,27	0,05	-0,05	-15,99			
4	ТП-292		0,09	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	0,00		0,14	0,00	0,14	0,00	-0,05	0,05	48,98			
5	ТП-536		0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100,00			
1.5.3.	**Замена масляных выключателей на вакуумные**		**14,80**	**14,16**	**0,00**	**0,00**	**7,26**	**6,41**	**7,54**	**7,75**	**0,00**	**0,00**	**13,61**	**7,78**	**13,61**	**7,78**	**0,64**	**-1,19**	**-8,06**			
1	РП-45		4,40	4,15	0,00	0,00	4,40	2,05	0,00	2,10	0,00		4,15	2,67	4,15	2,67	0,24	-0,24	-5,54			
2	РП-36		2,87	2,56	0,00	0,00	2,87	2,56	0,00	0,00	0,00		2,56	0,00	2,56	0,00	0,31	-0,31	-10,74			
3	РП-31		3,46	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	3,11	0,00		3,11	3,11	3,11	3,11	0,34	-0,34	-9,89			
4	РП-37		4,08	3,78	0,00	0,00	0,00	1,79	4,08	1,99	0,00		3,78	1,99	3,78	1,99	0,30	-0,30	-7,34			
5	РП-35		0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00				
1.5.4.	**Замена автоматических выключателей**		**1,81**	**1,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,82**	**1,27**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**1,82**	**0,00**	**1,82**	**0,00**	**-0,01**	**0,01**	**0,56**			
1	ТП-985		0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00		0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	-0,66			
2	ТП-987		0,30	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,30	0,00	0,00		0,31	0,00	0,31	0,00	-0,01	0,01	2,37			
3	ТП-898		0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00		0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,09			
4	ТП-899		0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24		0,24	0,00	0,24	0,00	-0,01	0,01	2,15			
5	ТП-771		0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30		0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30			
1.5.5.	**Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП**		**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,08**	**0,20**	**0,08**	**-0,27**	**0,20**				
1	Монтаж рубильников РПС в ТП, РП		0,00	0,23	0,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00	0,14	0,08	0,14	0,08	-0,23	0,14				
2	Монтаж ЩО-70 в ТП, РП		0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,04	0,06				
1.5.6.	**Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП**		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**-0,02**	**0,02**				
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,02				
1.5.7.	**Замена трансформаторов в ТП, РП**		**0,00**	**1,74**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,84**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**0,84**	**1,74**	**0,84**	**-1,74**	**0,90**				
1	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,00	1,74	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,74	0,84	1,74	0,84	-1,74	0,90				
1.5.8.	**Монтаж низковольтного оборудования**		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**-0,02**	**0,12**				
1	Монтаж низковольтного оборудования		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	-0,02	0,12				
1.5.9.	**Монтаж высоковольтного оборудования**		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,57**	**0,59**	**0,57**	**-0,02**	**0,01**				
1	Монтаж высоковольтного оборудования		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,59	0,57	0,59	0,57	-0,02	0,01				
1.5.10.	**Реконструкция трансформаторных подстанций**		**3,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,39**	**-3,39**	**-100,00**			
	ТП-246		3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39		0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	-3,39	-100,00			
1.5.11.	**Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП**		**0,39**	**0,51**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**0,49**	**0,16**	**0,00**	**0,30**	**0,28**	**0,30**	**0,28**	**-0,12**	**-0,09**	**5,51**			
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,39	0,51	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,49	0,16	0,00	0,30	0,28	0,30	0,28	-0,12	0,02	5,51			
1.5.12.	**Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**0,00**	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,52**				
1	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52				
1.5.13.	**Монтаж основных средств**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,15**				
1	Монтаж основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15				
1.5.14.	**Программное обеспечение ГИАС**		**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**-2,50**	**-100,00**			
1.5.15.	**Замена оборудования и автотехники**		**7,15**	**3,42**	**0,18**	**1,02**	**6,70**	**0,72**	**0,08**	**1,69**	**0,20**	**0,00**	**2,38**	**1,47**	**2,38**	**1,47**	**3,73**	**-4,78**	**228,35**			
1	Автотранспорт		6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60	-100,00			
2	Приобретение оборудования производственным службам		0,55	3,42	0,18	1,02	0,10	0,72	0,08	1,69	0,20		2,38	1,47	2,38	1,47	-2,87	1,82	328,35			
2	**Новое строительство**		**225,85**	**85,49**	**5,58**	**21,67**	**29,05**	**26,88**	**120,40**	**36,94**	**70,81**	**0,00**	**80,02**	**41,31**	**80,02**	**41,31**	**140,36**	**-145,83**	**-64,57**			
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**4,56**	**0,07**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,85**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**4,50**	**-4,50**	**-98,48**			
2.1.1.	**Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров**		**4,56**	**0,07**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,85**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**4,50**	**-4,50**	**-98,48**			
1	ПС-Центральная - РП-52 (ф.405)		3,68	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59		0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	-3,68	-100,00			
2	ТП-1511 - ТП-303		0,88	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100,00			
3	ПС-20-РП-70 (6,8)		0,00	0,07		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00		0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,07				
2.2.	**Прочее новое строительство**		**221,28**	**85,42**	**5,45**	**21,67**	**29,05**	**26,81**	**119,55**	**36,94**	**67,23**	**0,00**	**79,95**	**41,31**	**79,95**	**41,31**	**135,86**	**-141,33**	**-63,87**			
2.2.1.	**Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б**		**8,72**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,72**	**-8,72**	**-100,00**			

2.2.2.	**Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП**		**0,27**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,21**	**-0,21**	**-77,37**			
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,27	0,06	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,06	0,00	0	0,06	0,06	0,06	0,06	-0,06	-0,21	-77,37			
2.2.3.	**Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП**		**2,90**	**1,09**	**0,89**	**0,04**	**0,33**	**0,55**	**51,68**	**0,51**	**0,00**	**0,00**	**0,24**		**0,24**	**0,24**	**51,80**	**-52,65**	**-99,54**			
1	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12)		39,31	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	38,80	0,51	0,00		0,00	0	0,00	0,00	38,80	-39,31	-100,00			
2	Прокладка и подключение 2-х кабелей 3х240 от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84		0,36	0,24	0,04	0,04	0,33	0,21	0,00	0,00	0,00		0,24	0,24	0,24	0,24	0,12	-0,12	-32,97			
3	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571		13,22	0,34	0,34	0,00	0,00	0,34	12,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	-13,22	-100,00			
2.2.4.	**Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная**		**1,36**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,31**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,36**	**-1,36**	**-100,00**			
2.2.5.	**Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП**		**5,73**	**3,72**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**2,90**	**3,42**	**2,53**	**0,00**	**1,07**	**1,07**	**1,07**	**1,07**	**2,01**	**-4,66**	**-81,26**			
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00			
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265		1,36	1,94	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	1,85	1,27		1,07	1,07	1,07	1,07	-0,58	-0,29	-21,18			
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816		1,21	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-1,21	-100,00			
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678		1,47	1,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,79	1,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-1,47	-100,00			
5	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-101		0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100,00			
6	Стр-во КТП 1801- 1х250 взамен КТП-374		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.6.	**Прокладка в / в кабелей к ТП**		**22,41**	**4,15**	**0,11**	**0,01**	**0,08**	**0,15**	**12,85**	**4,00**	**9,38**	**0,00**	**4,74**	**4,74**	**4,74**	**4,74**	**18,26**	**-17,67**	**-78,86**			
1	Прокладка 2-х кабелей от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель"		6,60	0,19	0,00	0,00	0,08	0,09	6,52	0,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	-6,60	-100,00			
2	ТП-347 - ТП-204		0,93	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,89	0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,93	-100,00			
3	Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ		1,05	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	1,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	-1,05	-100,00			
4	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131		2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100,00			
5	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
6	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	-0,05	-17,20			
7	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть		4,44	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	4,44		4,49	4,49	4,49	4,49	0,58	0,05	1,11			
8	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816		0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00			
9	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть		1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00			
10	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679		4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34		0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	-4,34	-100,00			
11	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00			
12	ТП-1007 магазин "Центрторг" ул. Лизюкова, 62		0,35	0,02	0,04	0,01	0,00	0,02	0,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,35	-100,00			
2.2.7.	**Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения**		**129,91**	**76,39**	**3,90**	**21,63**	**28,38**	**25,81**	**52,13**	**28,95**	**45,50**	**0,00**	**73,83**	**35,20**	**73,83**	**35,20**	**53,52**	**-56,07**	**-43,17**			
2.2.7.1.	Строительство ТП для технологического присоединения		16,03	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78		3,40	0,00	3,40	0,00	16,03	-12,63	-78,79			
2.2.7.2.	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		64,02	21,27	1,92	0,59	15,49	10,92	23,37	9,76	23,24		11,83	6,72	11,83	6,72	42,75	-52,20	-81,53			
2.2.7.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		43,91	38,61	1,32	13,01	10,80	10,16	18,89	15,45	12,90		42,21	24,80	42,21	24,80	5,30	-1,70	-3,88			
2.2.7.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		5,94	16,17	0,18	7,82	2,09	4,74	2,09	3,62	1,58		16,40	3,68	16,40	3,68	-10,23	10,46	176,04			
2.2.7.5.	Проектные работы		0,00	0,33	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00				
Справочно:																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					