Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о вводах/выводах объектов за 1 полугодие 2015 года**

Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
Гаврилин А.Е.
30.08.2015 г.
М.П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план* | | | | | факт | | | | | план* | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | |
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП | | 7,83 | 5,47 | 9,35 | 22,65 | 0,00 | 0,45 | | | 0,45 | | 7,83 | 5,47 | 9,35 | 22,65 | 0,53 | 0,00 | | | 0,53 |
| 2 | Замена КЛ-0,4 кВ | | 1,01 | 0,94 | 0,70 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1,01 | 0,94 | 0,70 | 2,65 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Замена КЛ-6, 10 кВ | | 2,97 | 4,13 | 0,58 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4,11 | 3,26 | 0,49 | 7,86 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ | | 0,86 | 7,94 | 1,37 | 10,17 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,41 | | 7,17 | 7,58 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Приобретение и установка силовых трансформаторов для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности | | | 1,53 | | 1,53 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП | | | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | Замена изношенных камер КСО | | 23 | 20 | | 43 | 0 | 14 | | | 14 | | 23 | 20 | | 43 | 0 | 21 | | | 2 |
| 9 | Замена н/в щитов на панели ЩО-70 | | 12 | 9 | 9 | 30 | 0 | 8 | | | 8 | | 12 | 9 | 9 | 30 | 0 | 11 | | | 11 |
| 10 | Замена в РП масляных выключателей на вакуумные | | | 18 | 18 | 36 | 0 | 16 | | | 16 | | | 18 | 18 | 36 | 0 | 16 | | | 16 |
| 11 | Замена автоматических выключателей | | | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | | | 13 | | | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | | | 13 |
| 12 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП | | | | | 0 | 9 | 1 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 13 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП | | | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 14 | Замена трансформаторов в ТП, РП | | | | | 0 | 1,89 | 0,00 | | | 1,89 | | | | | | 2,27 | 6,01 | | | 8,28 |
| 15 | Монтаж низковольтного оборудования | | | | | 0 | 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 16 | Монтаж высоковольтного оборудования | | | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 17 | Реконструкция трансформаторных подстанций | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП | | | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 19 | Программное обеспечение ГИАС | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | Замена оборудования и автотехники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Прокладка к РП кабелей усиления и/в фидеров | | | 0,22 | 1,04 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП | | 2 | | | 2 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Прокладка в/в кабелей к РП, БКРП | | 0,14 | 27,25 | | 27,39 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 25 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ ОП-44-ПС-Центральная | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 26 | Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и замен встроенных ТП | | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 27 | Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП | | | 5,07 | 4,52 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | Строительство ТП для технологического присоединения | | | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 1,26 | 0,00 | | | 1,26 | | | | | | | | | | |
| 29 | Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | | 2,40 | 3,62 | 3,60 | 9,62 | 4,66 | 2,96 | | | 7,52 | | | | | | | | | | |
| 30 | Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | | 2,00 | 3,50 | 2,39 | 7,89 | 1,64 | 6,63 | | | 8,27 | | | | | | | | | | |
| 31 | Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | | 0,90 | 0,90 | 0,68 | 2,48 | 5,20 | 9,34 | | | 14,54 | | | | | | | | | | |