Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
МУП "Воронежская горэлектросеть"
_____ А.Е. Гаврилин
"09" 02 2017 г.
МП

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 9 месяцев 2017 года.

№ пп	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, Всего тыс. руб. *					Фактическое профинансирование, тыс. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, тыс. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб.					Технические характеристики связанных с объектом объектов: генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					иные объекты
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	марка провода	протяженность, км		
	Всего	337,35	11,18	163,88	157,30	0,00	224,44	9,32	109,20	105,92	0,00	-107,91	-1,86	-54,67	-51,38	0,00	231,42	6,25	119,24	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	118,00
1	Технические перевооружение и реконструкция	93,99	3,49	30,34	67,26	0,00	33,47	3,05	7,59	22,83	0,00	-60,52	-0,35	-18,75	-44,43	0,00	34,48	1,34	12,64	20,50	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	116,00
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	37,48	3,21	19,51	14,76	0,00	13,58	2,89	5,58	5,11	0,00	-23,90	-0,32	-13,93	-9,65	0,00	14,33	0,05	6,88	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	14,00
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП	19,80	1,50	9,98	8,38	0,00	7,39	0,86	3,51	3,02	0,00	-12,47	-0,64	-6,47	-5,37	0,00	9,80	0,49	4,84	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	14,00
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов	5,13	0,29	3,08	1,80	0,00	3,24	0,18	1,39	1,67	0,00	-1,89	-0,07	-1,69	-0,13	0,00	3,24	0,18	1,39	1,67	0,00										2017	15	ж/б		4,27	
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)	4,46	0,54	1,85	2,07	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	-4,03	-0,11	-1,85	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов	3,04	0,22	0,74	1,08	0,00	2,03	0,13	0,86	1,04	0,00	-0,01	-0,05	0,12	-0,04	0,00	1,90	0,00	0,86	1,04	0,00										2017	15	ж/б			10,00
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов	3,00	0,16	1,74	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,16	-1,74	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов	1,42	0,13	0,60	0,69	0,00	0,23	0,12	0,06	0,05	0,00	-1,19	-0,01	-0,54	-0,64	0,00	0,11	0,00	0,06	0,05	0,00										2017	15	ж/б			4,00
6	КТП-1297 от оп №38 до оп №42 ул Ключевая	0,19	0,00	0,11	0,08	0,00	0,16	0,00	0,11	0,05	0,00	-0,04	0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,17	0,01	0,11	0,05	0,00										2017	15		СИП-3*95+1*70	0,11	
7	ТП-14к с монтажом кабельных выводов	3,61	0,20	1,84	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,61	-0,20	-1,84	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														проект работы
8	ТП-393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00														демонтаж опор
10	ТП-615 демонтаж опор деревянных пропитанных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00	0,88	0,00	0,75	0,13	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х70	3,67	
11	ТП-597 с заменой проводов, ответвлений и прокладка кабельных выводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,27	0,06	0,00	0,33	0,00	0,27	0,06	0,00	3,37	0,36	1,55	1,51	0,00														асф./бетон покр.
12	ТП-454, пр. Революции 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х54,6	0,08	
13	КТП-919, ул. Л. Рябцевой, 28/6 (АО "ДСК")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00														
1.1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	1,07	0,26	0,49	0,00	0,81	0,07	0,26	0,49	0,00	0,82	0,07	0,26	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
1	ТП-816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х95+1х70	0,54	
2	ТП-934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,02	0,13	0,26	0,00	0,40	0,02	0,13	0,26	0,00	0,40	0,00	0,13	0,26	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х54,6	0,27	
3	ТП-52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	0,05	0,09	0,00	0,15	0,02	0,05	0,09	0,00	0,15	0,00	0,05	0,09	0,00										2017	15	ж/б	СИП-4х25	0,07	
4	ТП-223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,04	0,03	0,00	0,10	0,03	0,04	0,03	0,00	0,10	0,00	0,04	0,03	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х70	0,26	
5	ТП-1233 (Бородина Е.А.) ул.Калачеевская,2/А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,08	0,00	0,10	0,00	0,02	0,08	0,00	0,10	0,00	0,02	0,08	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х70+1х70	0,06	
6	ТП-47 - ул. Фридриха Энгельса, 1 (ИП Журихина И.А.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	0,02	0,00	0,04	0,00	0,01	0,02	0,00										2017	15	ж/б	СИП-3х50+1х54,6	0,03	
7	ТП-404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00														
1.1.3.	Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ	0,62	0,04	0,36	0,23	0,00	0,57	0,21	1,04	0,31	0,00	-0,05	0,28	-0,31	-0,01	0,00	0,64	0,34	0,08	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
1	Прокладка кабеля АВБбШв-4х95 от оп №49 до оп №62 (ТП-79)	0,62	0,04	0,36	0,23	0,00	0,53	0,31	0,02	0,19	0,00	-0,09	0,28	-0,33	-0,04	0,00	0,60	0,34	0,06	0,19	0,00										2017	25		АВБбШв-4х95	0,40	
2	ТП-500- до опоры №1 ул.Маршака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,04	
1.1.4.	Замена КЛ-0,4кВ	4,00	0,55	2,66	1,19	0,00	2,02	0,60	0,82	0,60	0,00	-2,58	-0,05	-1,84	-0,79	0,00	1,45	0,55	0,80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
1	ТП-411 - ул. Б. роща, 66	0,18	0,03	0,17	0,08	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,17	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2	ТП-411 - ул. Б. роща, 48	0,04	0,01	0,04	0,02	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2017	25		АВБбШв-4х95	0,14	
3	ТП-411 - ул. Б. роща, 44	0,24	0,03	0,21	0,00	0,00	0,20	0,03	0,10	0,07	0,00	-0,13	0,00	-0,11	-0,02	0,00	0,17	0,00	0,10	0,07	0,00										2017	25		АВБбШв-4х95	0,14	
4	ТП-411 - ул. Б. роща, 46	0,21	0,03	0,20	0,08	0,00	0,19	0,06	0,05	0,08	0,00	-0,13	0,03	-0,14	-0,01	0,00	0,13	0,00	0,05	0,08	0,00														
5	ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62	0,11	0,08	0,48	0,25	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,05	-0,48	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
6	ТП-411 - ул. Б. роща, 52	0,28	0,03	0,18	0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,18	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
7	ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а	1,04	0,10	0,62	0,32	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,05	-0,62	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,09	
8	РП-18 - Ленинский пр-т, 113	0,29	0,04	0,07	0,18	0,00	0,18	0,00	0,13	0,05	0,00	0,00	0,04	0,06	-0,03	0,00	0,19	0,01	0,13	0,05	0,00														
9	ТП-1177 - ул.Ленинградская,55	0,45	0,06	0,24	0,14	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,08	-0,24	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10	ТП-1182 - ул.Стратосфера,13	0,42	0,06	0,23	0,13	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,08	-0,23	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2017	25		2АВБбШв - 4х95	0,15	
11	ТП-894 - ул. Б. Жильцовская, 30а	0,43	0,06	0,24	0,13	0,00	0,25	0,00	0,18	0,07	0,00	-0,18	0,06	-0,06	-0,06	0,00	0,26	0,01	0,18	0,07	0,00														
12	ТП-767 - ул. Хворостова, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00										2017	25		АВБбШв-4х70	0,03	
13	РП-11-ж/д Свободы 77А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00										2017	25		АВБбШв-4х120	0,13	
14	ТП-1176-Ленинский пр ,22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,13	0,00	0,04	0,07	0,00														
15	ТП-1288-Менделеева, 18А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х240	0,05	
16	ТП-367, ул. Ст. Разина, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,04	0,05	0,00	0,11	0,01	0,04	0,05	0,00	0,11	0,01	0,04	0,05	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,02	
17	ТП-103 - до опоры №1 ул.20 лет Октября	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,01	0,00	0,05	0,00	0,03	0,01	0,00	0,05	0,00	0,03	0,01	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,03	
18	ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,02	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,30	
19	ТП-471 - до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,05	0,13	0,00	0,22	0,00	0,09	0,13	0,00	0,22	0,00	0,05	0,13	0,00										2017	25		АВБбШв - 4х120	0,08	
20	ТП-471 - до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,08	0,02	0,00	0,10	0,00	0,08	0,02	0,00	0,10	0,00	0,08	0,02	0,00														
1.1.5.	Замена КЛ-6, 10 кВ	1,19	1,03	5,29	2,87	0,00	2,22	1,05	0,51	0,66	0,00	-7,97	0,02	-5,78	-2,21	0,00	1,06	0,00	0,44	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
1	ТП-211-ТП-573	0,42	0,13	0,20	0,09	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,01	-0,20	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2	ТП-200-ТП-125	2,10	0,22	1,42	0,46	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	-1,91	-0,02	-1,42	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
3	ТП-169 -ТП-1168	1,74	0,13	1,14	0,46	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-1,62	-0,02	-1,14	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронежа «Воронежская горэлектросеть» 1161102360577812

4	ТП-366а - ТП-205п	1,91	0,21	1,29	0,42	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,02	-1,29	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-231-КТП-1154	2,21	0,14	1,28	0,79	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	-2,05	0,01	-1,28	-0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	РП-12-ТП-231	1,82	0,20	0,97	0,65	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	-1,61	0,00	-0,97	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									2017	25		ААБл-3х95	0,28	
7	ТП-1286-ТП-1287 от муфты М1 до муфты М2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,07	0,19	0,00	0,26	0,00	0,07	0,19	0,00	0,26	0,00	0,07	0,19	0,00									2017	25		ААБл-3х120	0,26	
8	ТП-228 до места врезки в ст ТП-152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00									2017	25		ААБл-3х120	0,26	
9	ТП-228 до места врезки в ст ТП-1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00	0,40	0,00	0,20	0,20	0,00																
10	ТП-1093-ТП-1757, ТП-1098-ТП-1757, ТП-1196-ТП-1757 из [illegible] 59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,04	0,00	0,00	0,05	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	Вынос 4КЛ-6 кВ ПС-25-РП-39 из зоны стр-ва инж. перех. 21Нен методг. А-144 (ООО СК "Мостострой 1")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,07	0,00	0,09	0,01	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
12	Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1004-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж д.36 ул.Пирогова (РемСтрой)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.1.6.	Замена КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																					диспетчер спор
1	ТП-624-ТП-230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00	0,57	0,00	0,44	0,13	0,00																
1.1.7.	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности	2,20	0,10	0,22	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-0,10	-0,22	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	РП-52	2,20	0,10	0,22	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-0,10	-0,22	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.2	Создание систем противопожарной и аварийной автоматики																																				
	Объект 1																																				
	Объект 2																																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																				
1.3.1.	Установка устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	9,61	0,10	1,15	8,36	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	-9,51	-0,10	-1,05	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	9,61	0,10	1,15	8,36	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	-9,51	-0,10	-1,05	-8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																				
	Объект 1																																				
	Объект 2																																				
1.5.	Прочие технические перевооружение и реконструкция	46,91	0,08	2,67	44,18	0,08	19,79	0,16	1,91	17,72	0,00	-27,11	0,07	-0,77	-26,43	0,00	21,15	0,19	5,76	14,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1.5.1.	Замена изоляторов на ВЛЭП	0,92	0,00	0,12	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00	-0,12	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-635	0,37	0,00	0,05	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,05	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-636	0,37	0,00	0,05	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	-0,05	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-658	0,18	0,00	0,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,02	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.2.	Замена изоляторов на опорах КСО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1	ТП-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	0,16	0,00	0,01	0,15	0,00	2017	15														1,00
1.5.3.	Замена п/в щитов на панели ПО-70	2,26	0,00	1,75	1,52	0,00	-0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00	-2,32	0,00	-0,75	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-1227	0,22	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-1284	0,22	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-1022	0,44	0,00	0,14	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,14	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-1286	0,22	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-411	0,29	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	-0,10	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-849	0,44	0,00	0,14	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,14	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-1250	0,22	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	РП-22	0,22	0,00	0,07	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,07	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9	ТП-1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
10	ТП-1239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11	ТП-1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.4.	Замена в РП изоляторов выключателей на оборудование	15,61	0,00	1,26	14,36	0,00	14,59	0,10	1,08	13,41	0,00	-1,02	0,00	-0,18	-0,95	0,00	14,59	0,00	4,57	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1	РП-38	3,78	0,00	0,32	3,45	0,00	3,95	0,00	0,32	3,64	0,00	0,18	0,00	-0,01	0,19	0,00	3,95	0,00	0,32	3,64	0,00	2017	15														9,00
2	РП-64	1,68	0,00	0,14	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	-0,14	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	РП-13	3,78	0,00	0,32	3,45	0,00	4,08	0,00	0,29	3,79	0,00	0,30	0,00	-0,03	0,34	0,00	4,08	0,29	2,79	0,60	0,00	2017	15														9,00
4	РП-75	4,28	0,00	0,28	3,91	0,00	5,45	0,30	0,29	4,96	0,00	1,17	0,01	0,11	1,05	0,00	5,45	0,30	0,29	4,96	0,00	2017	15														10,00
5	РП-43	2,10	0,00	0,18	1,92	0,00	1,07	0,00	0,64	1,03	0,00	-1,02	0,00	-0,14	-0,88	0,00	1,07	0,00	0,64	1,00	0,00	2017	15														2,00
6	РП-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	2017	15														3,00
1.5.5.	Замена автоматических выключателей	2,64	0,00	0,18	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,64	0,00	-0,18	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ТП-820	0,47	0,00	0,03	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	-0,03	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-953	0,47	0,00	0,03	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	-0,03	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-246	0,31	0,00	0,02	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	ТП-47	0,31	0,00	0,02	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	ТП-273А	0,31	0,00	0,02	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	ТП-386	0,31	0,00	0,02	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,02	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	ТП-839	0,47	0,00	0,03	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	-0,03	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.5.6.	Реконструкция исполнительного оборудования в ТП, РП	0,35	0,00	0,05	0,30	0,00	0,74	0,03	0,13	0,58	0,00	0,40	0,03	0,08	0,29	0,00	0,71	0,00	0,13	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1	ТП-946	0,35	0,00	0,05	0,30	0,00	0,33	0,00	0,02	0,30	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,33	0,00	0,02	0,30	0,00	2017	10														1,00
2	ТП-1059 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
3	ТП-1092 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
4	ТП-137 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
5	ТП- 1040 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
6	ТП-615 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
7	ТП-919 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
8	КТП-506 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2017	10														1,00
9	КТП-734 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														2,00
10	ТП-280 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	2017	10														1,00
11	ТП-1220 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														1,00
12	ТП-1233 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10														

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

13	ТП-1280 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
14	ТП-215 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2017	10													1,00
15	ТП-38 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
16	ТП-52, ул. Урицкого, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
17	ТП-43, ул. Мира Сталинского, 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2017	10													1,00
18	ТП-750 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
19	ТП-1215 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
20	ТП-755 (установка рубильника РПС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
21	ТП-1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05	0,00	0,09	0,03	0,01	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01	0,05	0,00	2017	10													1,00
22	ТП-232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	2017	10													2,00
23	ТП-988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	0,11	0,00	0,03	0,08	0,00	2017	10													1,00
24	ТП-525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	2017	10													1,00
25	РП-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
26	ТП-1195, ул. Ильинская, д. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	10													1,00
27	ТП-340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	2017	10													2,00
28	ТП-124 (установка [illegible] на Советская 1/8)(установка отрезного выключателя нагрузки 400А)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	2017	10													1,00
1.8.7.	Замена трансформаторов на масляных трансформаторов оборудования в ТП, РП	1,41	0,00	0,07	1,34	0,00	0,81	0,00	0,14	0,47	0,00	-0,80	0,00	0,07	-0,87	0,00	0,61	0,00	0,14	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03
1	ТП-946	0,73	0,00	0,03	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	-0,03	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	РП-19	0,68	0,00	0,04	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	-0,04	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	РП-46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,03	0,00	2017	15													1,00
4	РП-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,05	0,00	2017	15													1,00
5	ТП-1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2017	15													1,00
6	ТП-1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2017	15													1,00
7	РП-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,02	0,08	0,00	0,09	0,00	0,02	0,08	0,00	0,09	0,00	0,02	0,08	0,00	2017	15													1,00
8	ТП-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2017	15													1,00
9	ТП-980, пр. Гагарина, 27/г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,01	0,18	0,00	0,19	0,00	0,01	0,18	0,00	0,19	0,00	0,01	0,18	0,00	2017	15													1,00
10	ТП-480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	2017	15													1,00
11	КТП-1681 до РЛНД на оп.№2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2017	16													1,00
12	ТП-1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,02	0,00	2017	15													1,00
13	ТП-394, ТП-343 - ул. Ленинградская, 29Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,03	0,00																
1.8.8.	Замена трансформатора в ТП, РП	1,06	0,00	0,05	1,00	0,00	1,09	0,03	0,02	1,04	0,00	0,04	0,00	-0,03	0,04	0,00	1,06	0,00	0,02	1,04	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1	Замена трансформатора в ТП-946	1,05	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00	-0,05	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	ТП-43, ул. Мира Сталинского, 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,01	0,35	0,00	0,35	0,00	0,01	0,35	0,00	0,35	0,00	0,01	0,35	0,00	2017	20	0,63												1,00
3	ТП-1283, ул. Ленинградская, 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,01	0,35	0,00	0,38	0,00	0,01	0,35	0,00	0,35	0,00	0,01	0,35	0,00	2017	20	0,63												1,00
4	ТП-325, Ленинградская, пр. 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,01	0,34	0,00	0,35	0,00	0,01	0,34	0,00	0,35	0,00	0,01	0,34	0,00	2017	20	0,63												1,00
1.8.9.	Оборудование аварийной вентиляции помещений РП, ТП	3,45	0,00	3,30	0,15	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,02	0,00	0,30	-0,25	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	Монтаж оборудования аварийной вентиляции помещений РП, ТП	0,23	0,00	0,10	0,13	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,24	0,00	0,37	-0,12	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
1.8.10.	Монтаж приточно-вытяжной системы с [illegible] воздуха на [illegible] ул. Ленинградская 5А	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,25	0,00	0,06	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.8.11.	Монтаж насосного агрегата	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1	Установка насосного оборудования в ВРУ бани ул. Кутузова	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,09	0,00																
1.8.12.	Монтаж светильников наружного освещения (ул. Шевцова, д. 110)	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00																
1.8.13.	Замена оборудования в [illegible]	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	-20,37	0,00	0,00	-20,37	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Замена [illegible] опоры	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,37	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00																
2	Электросчетчик	20,05	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,05	0,00	0,00	-20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Новое строительство	238,36	7,08	140,84	90,04	0,00	190,97	6,27	101,61	83,09	0,00	-47,38	-1,21	38,88	-6,95	0,00	196,94	4,91	106,70	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	2,00
2.1.	Электроснабжение населения электрическими [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	29,54	0,09	17,46	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
2.1.1.	Новое [illegible] в РП - [illegible] в / в линии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	29,54	0,09	17,46	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
1	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	9,57	0,00	7,01	2,56	0,00	29,54	0,09	17,46	11,99	0,00										2017	25		ААБл-3х240	9,01	
2.2.	Новое новое строительство	238,36	7,08	140,84	90,04	0,00	181,41	6,27	94,60	80,53	0,00	-56,95	-1,21	-45,94	-9,50	0,00	167,40	4,83	89,24	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	2,00
2.2.1.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,10	0,00	0,01	0,09	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,10	0,00	0,01	0,09	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.2.2.	Строительство новых РП с цель [illegible] перегрузки [illegible] РП и [illegible]	9,46	0,36	3,54	5,56	0,00	5,45	1,13	3,83	0,49	0,00	-4,01	0,77	0,29	-5,06	0,00	4,33	0,00	3,83	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
1	Строительство ВКРП 2х630 с заменой ТП-1031 с переводом всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талер" до БКРП	9,46	0,36	3,54	5,56	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	-8,33	0,77	-5,54	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Стр-во БКРП с двумя трансформаторами взамен ТП-571, ул. Ульянова, 23г, 29П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,78	0,10	0,00	1,89	0,00	1,78	0,10	0,00	1,89	0,00	1,78	0,10	0,00										2017	25		ААБл-3х95,АВБЕвга-4х120	0,23	
3	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с переводом всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,05	0,39	0,00	2,44	0,00	2,05	0,39	0,00	2,44	0,00	2,05	0,39	0,00										2017	25		ААБл-3х95,АВБЕвга-4х120	0,23	
2.2.3.	Прокладка в / в кабелей в РП, БКРП	105,40	2,01	48,17	54,32	0,00	46,93	0,03	29,30	17,60	0,00	-58,47	-2,08	-18,87	-36,72	0,00	52,52	1,52	27,23	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00
1	Прокладка КЛ от ТП-1256 до планов. С КЛ к опоре ТП-676	3,05	0,10	1,98	0,90	0,00	0,05	0,01	0,04	0,00	0,00	-3,00	-0,10	-1,94	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2	0,80	0,10	0,58	0,24	0,00	0,05	0,01	0,02	0,02	0,00	-0,85	-0,09	-0,52	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17	3,22	0,24	1,53	1,44	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-3,21	-0,23	-1,53	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до ВКРП [illegible] ТП-819	34,71	0,85	13,82	16,05	0,00	32,83	0,00	19,32	13,50	0,00	2,13	-0,85	5,51	-2,53	0,00	33,70	0,87	19,32	13,51	0,00										2017	25		4ААБл-3х240	10,14	
5	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19	24,09	0,71	9,50	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,09	-0,71	-9,50	-10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талер" до БКРП взамен ТП-1031	44,44	0,85	20,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,44	-0,85	-20,80	-24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
7	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до местоположения с КЛ ПС-3 до РП-168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00																
8	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3ААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	8,49	4,06	0,00	12,56	0,00	8,49	4,06	0,00	27,37	0,55	16,48	10,24	0,00										2017	25		2ААБл-3х240	1,39	

9	РП-46 ТП-899 КЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00																всф./Белов
10	Строительство шести кабельных линий 10кВ от мест соединения с 6КЛ-10кВ в сторону РП-94 до ПС-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,13	0,02	0,00	0,16	0,00	0,13	0,02	0,00	0,16	0,00	0,13	0,02	0,00									2017	25		АПвПУ2Г-1х630/95-10	0,57	
2.2.4.	**Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (БКТП)**	**18,57**	**1,03**	**7,76**	**9,19**	**0,00**	**8,93**	**0,27**	**2,08**	**3,59**	**0,00**	**-12,63**	**-0,77**	**-5,68**	**-6,18**	**0,00**	**5,67**	**0,06**	**2,08**	**3,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выхода на сеть	5,15	0,27	1,89	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,15	-0,27	-1,89	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-1117 и кабелей 4х95 выхода на сеть	3,00	0,21	1,18	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-0,21	-1,18	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-155 с прокладкой 2ох кабелей 3х120 до мест врезки с КЛ ТП-62-ТП-1187 и ТП-[illegible]-4х95 выхода на сеть	3,37	0,15	1,90	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,55	-0,15	-1,90	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4	Стр-во БКТП 1х250 взамен КТП-1154 и кабелей 4х95 выхода на сеть	2,73	0,14	1,32	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	-0,14	-1,32	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-1303 с перемаводой КЛ-6-0,4кВ	1,49	0,12	0,47	0,86	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-1,38	-0,04	-0,47	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
6	Перевод ТП-400 в закрытый на БКТП 1х400 (с перемаводой КЛ-6, 0,4 кВ)	2,66	0,15	1,00	1,31	0,00	1,67	1,17	0,28	1,22	0,00	-1,00	0,03	-0,73	-0,30	0,00	1,49	0,90	0,28	1,22	0,00							2017	25	тр-р б/у							
7	Стр-во БКТП 2х400 взамен КТП-631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,00	0,16	1,61	0,00	1,77	0,00	0,16	1,61	0,00	1,77	0,90	0,16	1,61	0,00							2017	25	тр-р б/у							
8	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,13	0,75	0,00	0,87	0,00	0,13	0,75	0,00	0,87	0,90	0,13	0,75	0,00							2017	10	ТМГ-400/6-0,4У1=1шт.	0,40						
9	ТП-1823 (замен ТП-140) ул. Платонова, д 9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00																демонтаж,монтаж
10	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выхода на сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,30	0,01	0,00	0,31	0,00	0,30	0,01	0,00	0,31	0,00	0,30	0,01	0,00																демонтаж,монтаж
11	Стр-во БКТП с трансформатором в сети ТП-334, КЛ-1кВ, КЛ-10 кВ, ул. Рабочего полка 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00																демонтаж,монтаж
12	ТП-84 и ТП-387 строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА КЛ 1 кВ, 10 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00																демонтаж,монтаж
13	ТП-884 в сети, строительство БКТП с трансформатором 250/6/0,4 кВА, КЛ 1 кВ, ул. Ильюшина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00																демонтаж,монтаж
2.2.5.	**Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП**	**6,31**	**0,58**	**3,49**	**2,24**	**0,00**	**1,04**	**1,14**	**0,10**	**0,32**	**0,00**	**-5,27**	**-0,44**	**-2,91**	**-1,92**	**0,00**	**0,84**	**0,03**	**0,53**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,00**
1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А	1,40	0,10	0,62	0,74	0,00	0,06	0,02	0,04	0,00	0,00	-1,41	-0,08	-0,58	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	4,12	0,35	2,52	1,20	0,00	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00	-4,07	-0,31	-2,50	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	ТП-165 монтаж кабельного выхода до оп №58	0,43	0,06	0,24	0,13	0,00	0,30	0,06	0,13	0,11	0,00	-0,12	0,00	-0,10	-0,02	0,00	0,24	0,00	0,13	0,11	0,00									2007	25		АВБбШв-4х120	0,20	
4	БКТП-1601 монтаж кабельного выхода до опоры №13	0,22	0,04	0,10	0,08	0,00	0,16	0,00	0,10	0,06	0,00	-0,05	-0,04	0,00	-0,01	0,00	0,22	0,00	0,14	0,06	0,00									2007	25		АВБбШв-4х120	0,12	
5	КТП-329 монтаж кабельного выхода до оп №2	0,08	0,04	0,01	0,03	0,00	0,16	0,00	0,12	0,04	0,00	0,08	-0,04	0,12	0,00	0,00	0,17	0,00	0,12	0,04	0,00									2007	25		АВБбШв-4х120	0,03	
6	ТП-934 с монтажом кабельных выходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00									2007	25		АВБбШв-4х185	0,02	
7	ТП-52, ул. Урицкого, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00									2007	25		АВБбШв-4х120	0,02	
8	ТП-929 монтаж кабельных выходов 0,4 кВ до опоры №1, ул. Артиллерийская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,03	0,00	0,09	0,00	0,06	0,03	0,00	0,09	0,00	0,06	0,03	0,00									2007	25		АВБбШв-4х120	0,06	
9	ТП-1233 до опоры №1а пер Томский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,00	0,04	0,00	0,03	0,01	0,00									2017	25		АВБбШв-4х120	0,02	
10	Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,03	0,03	0,00	0,09	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2.6.	**Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения**	**96,53**	**2,89**	**77,57**	**10,07**	**0,00**	**122,00**	**4,71**	**58,80**	**58,50**	**0,00**	**23,47**	**1,81**	**-18,76**	**40,43**	**0,00**	**94,00**	**3,28**	**45,56**	**45,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**4,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,58**	**0,00**
2.2.6.1.	**Строительство ТП для технологического присоединения**	**7,18**	**0,22**	**1,26**	**5,71**	**0,00**	**23,41**	**0,00**	**17,16**	**13,24**	**0,00**	**16,22**	**-0,22**	**0,91**	**7,53**	**0,00**	**22,06**	**0,27**	**2,92**	**18,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**4,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Строительство ТП для технологического присоединения	7,18	0,22	1,26	5,71	0,00	23,41	0,00	17,16	13,24	0,00	16,22	-0,22	0,91	7,53	0,00	22,06	0,27	2,92	18,87	0,00							2017		ТМГ-7шт.	6,00						
2.2.6.2.	**Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения**	**41,76**	**1,25**	**33,00**	**7,52**	**0,00**	**70,68**	**3,43**	**38,16**	**32,09**	**0,00**	**28,90**	**2,17**	**2,16**	**24,57**	**0,00**	**43,55**	**1,40**	**28,70**	**13,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,72**	**0,00**
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	41,76	1,25	33,00	7,52	0,00	70,68	3,43	38,16	32,09	0,00	28,90	2,17	2,16	24,57	0,00	43,55	1,40	28,70	13,45	0,00									2017	25		ААБл-3х120	16,7	
2.2.6.3.	**Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения**	**43,39**	**1,30**	**38,48**	**3,60**	**0,00**	**14,35**	**0,66**	**7,69**	**6,03**	**0,00**	**-29,0(**	**-0,64**	**-30,80**	**2,43**	**0,00**	**14,87**	**1,02**	**8,00**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,34**	**0,00**
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,39	1,30	38,48	3,60	0,00	14,35	0,66	7,69	6,03	0,00	-29,0(	-0,64	-30,80	2,43	0,00	14,87	1,02	8,00	5,16	0,00									2017	25		АВБбШв-4х120	2,34	
2.2.6.4.	**Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения**	**6,18**	**0,12**	**4,82**	**1,24**	**0,00**	**12,98**	**0,19**	**5,66**	**7,13**	**0,00**	**6,79**	**0,06**	**0,84**	**5,89**	**0,00**	**13,52**	**0,59**	**5,95**	**6,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,52**	**0,00**
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,18	0,12	4,82	1,24	0,00	12,98	0,19	5,66	7,13	0,00	6,79	0,06	0,84	5,89	0,00	13,52	0,59	5,95	6,98	0,00									2017	15		СИП-3х70+1х70	13,52	
2.2.6.5.	**Проект**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,56**	**0,43**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,56**	**0,43**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**																
	Объект 2																																				
	в том числе ПТП																																				
	Справочно:																																				
	Оплата процентов за привлеченные заемные ресурсы																																				
1	в Объект 1																																				
2	в Объект 2																																				

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС