Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0129-ЭА20
	дата	20.04.2020
Дополнительное согласшение	номер	2
	дата	03.09.2020
	Вид операции	

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) -АО "ВГЭС", 394036 , г.Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "БурСпецМонтаж"

Стройка - Устройство закрытого перехода кабеля 6 кВ под ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" на 244 км перегона Воронеж-1-Воронеж-Курский. (Рекострукция КЛ-6кв: ПС-39-РП-57 ф.23, ПС-39-РП-55 ф.15, ф.22, ПС-39-РП-5 ф.2 по адресу: г.Воронеж, ул.Урицкого, Московский пр-т)

Объект - Устройство закрытого перехода кабеля 6 кВ под ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" на 244 км перегона Воронеж-1-Воронеж-Курский. (Рекострукция КЛ-6кв: ПС-39-РП-57 ф.23, ПС-39-РП-55 ф.15, ф.22, ПС-39-РП-5 ф.2 по адресу: г.Воронеж, ул.Урицкого, Московский пр-т)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.09.2020	20.04.2020	14.09.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
по порядку	поз. по смете						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Рабочий котлован															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	**ТЕР04-01-037-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (1766 руб.): 112% от ФОТ (1577 руб.)* *СП (804 руб.): 51% от ФОТ (1577 руб.)*	100 м бурения скважины	1,44	3685,6	477,88	2234,59	315,59	5307	688	3218	454	52 74,88	26,06 37,53
2	2	**ТЕР04-02-011-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым (спуск двутавров) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (298 руб.): 112% от ФОТ (266 руб.)* *СП (136 руб.): 51% от ФОТ (266 руб.)*	10 м закрепленной скважины	14,4	46,69	10,48	27,93	2,9	672	151	402	42	1,14 16,42	0,24 3,46
3	3	**ТЕРм38-01-006-08** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (горизонтальных поясов-двутавр 20Ш1) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (2955 руб.): 66% от ФОТ (4477 руб.)* *СП 0% от ФОТ*	1 т конструкций	3,78828 *30,6*123,8/1000*	9607,81	1168,7	1790,15	13,27	36397	4427	6782	50	130 492,48	1,3 4,92
4	4	**101-1139**	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	т	-4,016	5999,74				-24095					
5	5	**ТССЦ-101-1058** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 20-24 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	т	8,19468 *30,6*144/1000+3,78828*	6419,74				52608					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	**ТЕР01-02-067-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (714 руб.): 80% от ФОТ (892 руб.)* *СП (401 руб.): 45% от ФОТ (892 руб.)*	100 м2 креплений	1,47	1254,13	439,92	93,07		1844	647	137		52 76,44	
7	7	**102-0082**	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	м3	-0,6027	705,02				-425					
8	8	**ТССЦ-102-0059** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (толщина доски 50 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	м3	7,35	1980,06				14553					
9	9	**ТЕР01-02-063-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (6505 руб.): 80% от ФОТ (8131 руб.)* *СП (3659 руб.): 45% от ФОТ (8131 руб.)*	100 м3 грунта	1,89 *(7*4,5*6) / 100*	4584,91	2294,88	2290,03	822,62	8665	4337	4328	1555	281,58 532,19	91,2 172,37
10	10	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	302,4 *189*1,6*	3,77				1140					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	**ТССЦпг-03-21-01-020** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	302,4 *189*1,6*	14,28		14,28		4318		4318			
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. Рабочий котлован										**863300**				**1458,38**	**299,36**
Раздел 2. Приемный котлован															
12	18	**ТЕР01-02-063-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (1483 руб.): 80% от ФОТ (1854 руб.)* *СП (834 руб.): 45% от ФОТ (1854 руб.)*	100 м3 грунта	0,4308	4584,91	2294,88	2290,03	822,62	1975	989	986	354	281,58 121,3	91,2 39,29
13	19	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	68,928 *43,08*1,6*	3,77				260					
14	20	**ТССЦпг-03-21-01-020** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	68,928 *43,08*1,6*	14,28		14,28		984		984			
Итого по разделу 2 Приемный котлован										**43939**				**167,39**	**54,22**
Раздел 3. Устройство футляра протяженность 54 м с прокладкой труб внутри футляра															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	21	**ТЕР04-01-074-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (492 руб.): 112% от ФОТ (439 руб.)* *СП (224 руб.): 51% от ФОТ (439 руб.)*	1 машина	1	1079,06	254,76	824,3	62,97	1079	255	824	63	26,51 26,51	5,2 5,2
16	22	**ТЕР04-01-075-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (254 руб.): 112% от ФОТ (227 руб.)* *СП (116 руб.): 51% от ФОТ (227 руб.)*	1 машина	1	648,71	133,15	515,56	31,24	649	133	516	31	14,06 14,06	2,58 2,58
17	23	**ТЕР04-01-076-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (193 руб.): 112% от ФОТ (172 руб.)* *СП (88 руб.): 51% от ФОТ (172 руб.)*	100 м бурения скважины	0,54	9223,98	98,6	9121,65	131,99	4981	53	4926	71	9,97 5,38	10,01 5,41
18	24	**ТЕР04-01-078-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 1020 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (2574 руб.): 112% от ФОТ (2298 руб.)* *СП (1172 руб.): 51% от ФОТ (2298 руб.)*	100 м бурения скважины	0,54	72134,48	1386,53	68370,16	1696,39	38953	749	36920	916	144,28 77,91	144,62 78,09
19	25	**ТССЦ-103-0895** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 12 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	м	55	3880				213400					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	26	**ТЕР22-05-003-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (4970 руб.): 130% от ФОТ (3823 руб.)* *СП (3402 руб.): 89% от ФОТ (3823 руб.)*	100 м трубы, уложенной в футляр	3,36	1797,45	824,34	40,04		6039	2770	135		89,7 301,39	
21	27	**ТССЦ-103-2494** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	м	336	148,33				49839					
22	28	**ТЕР04-02-006-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (прим. сварка стальных труб ГОСТ 10704-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (540 руб.): 112% от ФОТ (482 руб.)* *СП (246 руб.): 51% от ФОТ (482 руб.)*	1 сварка	48 *8*6*	29,92	7,28	9,47		1436	349	455		0,84 40,32	
23	29	**ТЕР01-02-063-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (1432 руб.): 80% от ФОТ (1790 руб.)* *СП (806 руб.): 45% от ФОТ (1790 руб.)*	100 м3 грунта	0,41605	4584,91	2294,88	2290,03	822,62	1908	955	953	342	281,58 117,15	91,2 37,94
24	30	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	66,568 *41,605*1,6*	3,77				251					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	31	**ТССЦпг-03-21-01-020** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	66,568 *41,605*1,6*	14,28		14,28		951		951			
Итого по разделу 3 Устройство футляра протяженность 54 м с прокладкой труб внутри футляра										**2481366**				**804,16**	**178,33**
Раздел 4. Устройство колодцев															
26	35	**ТЕР23-03-001-07** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (1148 руб.): 130% от ФОТ (883 руб.)* *СП (786 руб.): 89% от ФОТ (883 руб.)*	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,771	12164,04	698,98	1601,02	131,59	9378	539	1234	101	80,62 62,16	10,92 8,42
27	36	**ТССЦ-101-2536** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Люки чугунные тяжелые *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	шт.	2	370,99				742					
28	37	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство бетонной подготовки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (6 руб.): 105% от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0025	45475,59	1341	1564,08	217,98	114	3	4	1	180 0,45	18 0,05
29	38	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99* *НР (1261 руб.): 80% от ФОТ (1576 руб.)* *СП (709 руб.): 45% от ФОТ (1576 руб.)*	100 м3 грунта	1,6388	696,92	696,92			1142	1142			97,2 159,29	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	39	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	262,208	3,77				989					
1	40	**ТССЦпг-03-21-01-020** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	262,208	14,28		14,28		3744		3744			
Итого по разделу 4 Устройство колодцев										**147734**				**306,22**	**11,69**
Раздел 5. Установка, демонтаж страховочных пакетов															
32	41	**Прайс-лист №1 (КП)**	Установка 2 (двух) страховочных рельсовых пакетов типа Р-65 длиной 12,5 м при пересечении железнодорожных путей на 224 км перегона Воронеж-1 - Воронеж-Курский (с учетом доставки и выгрузки оборудования, установки и эксплуатации страховочных пакетов, техконтроля за состоянием ж/д пути, демонтажа пакетов, погрузки и транспортировки оборудования с перегона) *МАТ=2235572,40/1,2/6,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы к ТЕР Воронежской области на IV кв 2019 г. Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 Прил.1. Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,99*	комплект (2 шт.)	1	266520,31 *2235572,40/1, 2/6,99*				266520					
Итого по разделу 5 Установка, демонтаж страховочных пакетов										**1862975**					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										706318	18187	71817	3980	2118,33	395,26
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										732462	23417	92731	5472	2736,17	543,59
В том числе, справочно:															
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 21-25, 28, 6-9, 18, 29, 38, 26, 35-37)										13760	2752	11008	786	325,17	78,068
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 21-25, 28, 6-9, 18, 29, 38, 26, 35-37)										12384	2477	9907	707	292,6545	70,26
Накладные расходы										26586					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										13385					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										4924930				2243,69	538,67
Итого Монтажные работы										474376				492,48	4,92
Итого										5399306,00				2736,17	543,59
НДС 20% от 5399306										1079861,20					
ВСЕГО по акту										**6479167,20**				**2736,17**	**543,59**

Сдал: Директор ООО "БурСпецМонтаж" Андросов Е.И.

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС" Самойлов А.Г.

Рез. обмеры проверены ПТО (Корягин С.В.)
Расценки проверены Инж. Кудрявцева Ю.Ю.

В отдел бухгалтерского и
налогового учета АО «ВГЭС»

Справка

Частичное выполнение ООО «БСМ» по договору подряда № 0120-ЭА20 от 20.04.2020 г. на сумму = 6 479 167,20 руб. (в т. ч. НДС 20% - 1 079 861,20 руб.)

Заявитель –

Объект – Реконструкция КЛ-6 кВ, ПС-39 – РП-57, ф. 23, ПС-39 – РП-55, ф. 15, ф. 22, ПС-39- РП-2, ф. 2

Адрес объекта – ул. Урицкого, Московский, пр.

Код – БП-000929

Тариф – инвестиционная программа 2019 г.

Проектные работы - АО «ВГЭС»

Составил инженер ОКС Корчагин С. В.

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "БурСпецМонтаж", 397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д.115 «а» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	31277221
Стройка Устройство закрытого перехода кабеля 6 кВ под ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" на 244 км перегона Воронеж-1-Воронеж-Курский. (Рекострукция КЛ-6кв: ПС-39-РП-57 ф.23, ПС-39-РП-55 ф.15, ф.22, ПС-39-РП-5 ф.2 по адресу: г.Воронеж, ул.Урицкого, Московский пр-т) (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)	номер	0129-ЭА20		
	дата	20	04	2020
Дополнительное соглашение	номер	2		
	дата	03	09	2020
Вид операции				

Номер документа	Дата составления
1	14.09.2020

Отчетный период	
с	по
20.04.2020	14.09.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 399 306,00	5 399 306,00	5 399 306,00
	в том числе:				
1	Устройство закрытого перехода кабеля 6 кВ под ж/д путями и инфраструктурой ОАО "РЖД" на 244 км перегона Воронеж-1-Воронеж-Курский. (Рекострукция КЛ-6кв: ПС-39-РП-57 ф.23, ПС-39-РП-55 ф.15, ф.22, ПС-39-РП-5 ф.2 по адресу: г.Воронеж, ул.Урицкого, Московский пр-т)		5 399 306,00	5 399 306,00	5 399 306,00

Итого	5 399 306,00
Сумма НДС	1 079 861,20
Всего с учетом НДС	6 479 167,20

Заказчик: АО «Воронежская горэлектросеть»

Генеральный директор	_____	Самойлов А. Г.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик ООО "БурСпецМонтаж"

Директор	_____	Андросов Е.И.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.