Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0283-ЭА20
	дата	20.07.2020
	Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Гнб36строй", г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.13, офис 424
Стройка - Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-7 до ТП-20 по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, ул. Пятницкого
Объект - Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-7 до ТП-20 по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, ул. Пятницкого

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.12.2020	20.07.2020	20.12.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Разработка грунта															
1	1	**ТЕР27-06-008-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (280 руб.): 142% от ФОТ (197 руб.)* *СП (187 руб.): 95% от ФОТ (197 руб.)*	100 м шва	0,66	3819,9	170,74	2689	46,07	2521	113	1775	30	21,89 14,45	4,49 2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	-1,32	77,81				-103					
3	3	101-3989	Шнур полиуретановый *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	10 м	-6,6	14,1				-93					
4	4	101-1763	Мастика битумно-полимерная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	т	-0,0462	9080				-419					
5	5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	т	-0,0066	1940				-13					
6	6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,02	83,1		83,1		-2		-2			
7	7	121601	Машины поливомоечные 6000 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (-11 руб.): 142% от ФОТ (-8 руб.)* *СП (-8 руб.): 95% от ФОТ (-8 руб.)*	маш.час	-0,61	106,66		106,66	10,36	-65		-65	-6		
8	8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,4	28,8		28,8		-12		-12			
9	9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (-43 руб.): 142% от ФОТ (-30 руб.)* *СП (-29 руб.): 95% от ФОТ (-30 руб.)*	маш.час	-2,15	169,94		169,94	10,36	-365		-365	-22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	**050101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.)* *СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)*	маш.час	-0,13	80,37		80,37	9,02	-10		-10	-1		
11	11	**030101**	Автопогрузчики 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.)* *СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)*	маш.час	-0,09	83,35		83,35	9,02	-8		-8	-1		
12	12	**ТЕРр68-12-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (41 руб.): 104% от ФОТ (39 руб.)* *СП (23 руб.): 60% от ФОТ (39 руб.)*	100 м3 конструкций	0,012	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	66	23	43	5	243,35 2,92	41,39 0,5
13	13	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (142 руб.): 80% от ФОТ (177 руб.)* *СП (80 руб.): 45% от ФОТ (177 руб.)*	100 м3 грунта	0,112	1147,3	1147,3			128	128			154 17,25	
14	14	**ТЕР01-02-056-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (247 руб.): 80% от ФОТ (309 руб.)* *СП (139 руб.): 45% от ФОТ (309 руб.)*	100 м3 грунта	0,12	1866,33	1866,33			224	224			233 27,96	

Обратная засыпка траншеи и котлованов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	**ТЕРм08-02-142-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)* *СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)*	100 м кабеля	0,243	373,77	48,71	324,09		91	12	79		5,3 1,29	
16	16	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	3,21	77,81				250					
17	17	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (126 руб.): 80% от ФОТ (158 руб.)* *СП (71 руб.): 45% от ФОТ (158 руб.)*	100 м3 грунта	0,179	634,55	634,55			114	114			88,5 15,84	
18	18	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	19,69	77,81				1532					
19	19	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (31 руб.): 142% от ФОТ (22 руб.)* *СП (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,035	3284,76	186,99	3080,69	249,88	115	7	108	9	24,19 0,85	20,6 0,72
20	20	**ТССЦ-408-0003** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	4,41	142,15				627					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	38,88	3,77				147					
22	22	**ТССЦпг-03-21-01-025** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	38,88	16,11		16,11		626		626			
23	23	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	2,4	3,11				7					
24	24	**ТССЦпг-03-21-01-025** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	2,4	16,11		16,11		39		39			
Устройство проколов методом ГНБ															
25	25	**ТЕР04-01-074-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01 НР (492 руб.): 112% от ФОТ (439 руб.) СП (224 руб.): 51% от ФОТ (439 руб.)*	1 машина	1	1079,06	254,76	824,3	62,97	1079	255	824	63	26,51 26,51	5,2 5,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	26	**ТЕР04-01-075-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (254 руб.): 112% от ФОТ (227 руб.)* *СП (116 руб.): 51% от ФОТ (227 руб.)*	1 машина	1	648,71	133,15	515,56	31,24	649	133	516	31	14,06 14,06	2,58 2,58
27	27	**ТЕР04-01-076-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (366 руб.): 112% от ФОТ (327 руб.)* *СП (167 руб.): 51% от ФОТ (327 руб.)*	100 м бурения скважины	1,03	9223,98	98,6	9121,65	131,99	9501	102	9395	136	9,97 10,27	10,01 10,31
28	28	**ТЕР04-01-077-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01* *НР (2650 руб.): 112% от ФОТ (2366 руб.)* *СП (1207 руб.): 51% от ФОТ (2366 руб.)*	100 м бурения скважины	1,03	39331,59	804,45	37792,11	860,15	40512	829	38926	886	83,71 86,22	71,78 73,93
29	29	**101-1602**	Ацетилен газообразный технический *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	-1,936	30,5				-59					
30	30	**101-1518**	Электроды диаметром 4 мм Э50А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	т	-0,0379	16460,56				-624					
31	31	**101-0324**	Кислород технический газообразный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м3	-5,789	7,4				-43					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	32	**040504**	Аппарат для газовой сварки и резки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-8,76	1,16		1,16		-10		-10			
33	33	**040202**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-23,59	11,68		11,68		-276		-276			
34	34	**040102**	Электростанции передвижные 4 кВт *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (-517 руб.): 112% от ФОТ (-462 руб.)* *СП (-236 руб.): 51% от ФОТ (-462 руб.)*	маш.час	-32,37	25,84		25,84	10,36	-836		-836	-335		
35	35	**ТССЦ-109-0085** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Бентонит *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01*	кг	431,78	7,43				3208					
36	36	**ТССЦ-110-0245** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01*	т	0,04284	25611,66				1097					
37	37	**ТССЦ-507-0595** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01*	10 м	10,3	548,2				5646					
Монтаж муфт															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	38	**ТЕРм08-02-167-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (200 руб.): 95% от ФОТ (210 руб.)* *СП (137 руб.): 65% от ФОТ (210 руб.)*	1 шт.	2	146,09	87,49	2,05	0,12	292	175	4		9,52 19,04	0,01 0,02
Покрытие кабеля															
39	39	**ТЕРм10-06-048-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) *(ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)*	1 км кабеля	0,03	706,09	66,31	638,45	30,4	21	2	19	1	6,9 0,21	2,712 0,08
Восстановление асфальтобетонного покрытия															
40	40	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (27 руб.): 142% от ФОТ (19 руб.)* *СП (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,02313	43830,36	351,98	2239,7	235,45	1014	8	52	5	38,3 0,89	19,08 0,44
41	41	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(добавить до 5 см толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,02313	10286,68	1,66	6,2		238				0,18	
Прокладка кабеля															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	42	**ТЕРм08-02-148-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (251 руб.): 95% от ФОТ (264 руб.)* *СП (172 руб.): 65% от ФОТ (264 руб.)*	100 м кабеля	1,03	333,71	211,74	87,9	2,42	344	218	91	2	23,04 23,73	0,2 0,21
43	43	**ТЕРм08-02-141-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (61 руб.): 95% от ФОТ (64 руб.)* *СП (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.)*	100 м кабеля	0,3	539,66	160,27	306,63	15,99	162	48	92	5	17,44 5,23	1,32 0,4
44	44	**ТЕРм08-02-155-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	1 проход кабеля	2	17,29	3,49			35	7			0,38 0,76	
45	45	**ТЕРп01-11-024-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.)* *СП (24 руб.): 40% от ФОТ (59 руб.)*	1 фазировка	3	19,83	19,83			59	59			1,62 4,86	
46	46	**ТЕРп01-12-027-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01* *НР (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.)* *СП (64 руб.): 40% от ФОТ (160 руб.)*	1 испытание	3	53,25	53,25			160	160			4,86 14,58	
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением										**663594**				**379,51**	**134,2**
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
47	47		Кабель ААБл-10 3х185 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г.* *СМР=7,01*	м	133										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	48		Муфта термоусаживаемая соединительная кабельная 3СТп-10-150/240-Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	шт	2										
49	49		Лента сигнальная ЛСЭ-150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на I кв 2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. СМР=7,01*	м	30										
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										67566	2617	51005	808	286,92	97,35
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										87473	3445	70084	1115	379,51	134,2
В том числе, справочно:															
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 19-20, 40-41, 12-14, 17-18, 25-37, 15-16, 38-39, 42-44)										10549	480	10068	162	53,496	19,47
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11, 19-20, 40-41, 12-14, 17-18, 25-37)										9358	349	9010	144	39,099	17,394
Накладные расходы										4759					
Сметная прибыль										2432					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										644696				299,76	133,35
Итого Монтажные работы										15751				60,31	0,85
Итого Прочие затраты										3147				19,44	
Итого										663594				379,51	134,2
Итого с договорным коэффициентом 663 594 * 0,95										630 414,30					
НДС 20%										126 082,86					
ВСЕГО по акту										**756 497,16**				**379,51**	**134,2**

Сдал: Директор ООО "Гнб36строй" Родригес Д.Р.

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС" Самойлов А.Г.

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	33775532
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Гнб36строй", г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.13, офис 424 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-7 до ТП-20 по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, ул. Пятницкого (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0283-ЭА20
	дата	20 07 2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	20.12.2020

Отчетный период	
с	по
20.07.2020	20.12.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		630 414,30	630 414,30	630 414,30
	в том числе:				
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от РП-7 до ТП-20 по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, ул. Пятницкого		630 414,30	630 414,30	630 414,30

Итого	630 414,30
Сумма НДС	126 082,86
Всего с учетом НДС	756 497,16

Заказчик: АО «Воронежская горэлектросеть» — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Самойлов А. Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик ООО "Гнб36строй" — Директор (должность) _____ (подпись) Родригес Д.Р. (расшифровка подписи)

М.П.