Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0448-П320
	дата	03.09.2020
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "НКПИ+", г. Воронеж, ул. Свободы, д.73, оф. 314/1
Стройка - Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-161-ТП-191 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября
Объект - Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-161-ТП-191 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.12.2020	03.09.2020	10.12.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Разработка грунта															
1	1	**ТЕР27-06-008-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (175 руб.): 142% от ФОТ (123 руб.)* *СП (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.)*	100 м шва	0,41	3819,9	170,74	2689	46,07	1566	70	1102	19	21,89 8,97	4,49 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**408-0122**	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	м3	-0,82	77,81				-64					
3	3	**101-3989**	Шнур полиуретановый *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	10 м	-4,1	14,1				-58					
4	4	**101-1763**	Мастика битумно-полимерная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	т	-0,0287	9080				-261					
5	5	**101-1556**	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	т	-0,0041	1940				-8					
6	6	**400001**	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,01	83,1		83,1		-1		-1			
7	7	**121601**	Машины поливомоечные 6000 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (-9 руб.): 142% от ФОТ (-6 руб.)* *СП (-6 руб.): 95% от ФОТ (-6 руб.)*	маш.час	-0,38	106,66		106,66	10,36	-41		-41	-4		
8	8	**121011**	Котлы битумные передвижные 400 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,25	28,8		28,8		-7		-7			
9	9	**120600**	Заливщик швов на базе автомобиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (-28 руб.): 142% от ФОТ (-20 руб.)* *СП (-19 руб.): 95% от ФОТ (-20 руб.)*	маш.час	-1,33	169,94		169,94	10,36	-226		-226	-14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	**050101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.)* *СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)*	маш.час	-0,08	80,37		80,37	9,02	-6		-6	-1		
11	11	**030101**	Автопогрузчики 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,05	83,35		83,35	9,02	-4		-4			
12	12	**ТЕРр68-12-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (51 руб.): 104% от ФОТ (49 руб.)* *СП (29 руб.): 60% от ФОТ (49 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0153	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	84	30	54	6	243,35 3,72	41,39 0,63
13	13	**ТЕРр68-20-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (58 руб.): 104% от ФОТ (56 руб.)* *СП (34 руб.): 60% от ФОТ (56 руб.)*	100 м2 основания	0,298	135,99	135,99			41	41			18,68 5,57	
14	14	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (1581 руб.): 80% от ФОТ (1976 руб.)* *СП (889 руб.): 45% от ФОТ (1976 руб.)*	100 м3 грунта	1,248	1147,3	1147,3			1432	1432			154 192,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	**ТЕР01-02-056-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (1127 руб.): 80% от ФОТ (1409 руб.)* *СП (634 руб.): 45% от ФОТ (1409 руб.)*	100 м3 грунта	0,547	1866,33	1866,33			1021	1021			233 127,45	
Обратная засыпка траншеи и котлованов															
16	16	**ТЕРм08-02-142-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.)* *СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.)*	100 м кабеля	2,6	373,77	48,71	324,09		972	127	843		5,3 13,78	
17	17	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	м3	28,6	77,81				2225					
18	18	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (45 руб.): 80% от ФОТ (56 руб.)* *СП (25 руб.): 45% от ФОТ (56 руб.)*	100 м3 грунта	0,0645	634,55	634,55			41	41			88,5 5,71	
19	19	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	м3	7,1	77,81				552					
20	20	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (884 руб.): 80% от ФОТ (1105 руб.)* *СП (497 руб.): 45% от ФОТ (1105 руб.)*	100 м3 грунта	1,263	634,55	634,55			801	801			88,5 111,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (21 руб.): 142% от ФОТ (15 руб.)* *СП (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	3284,76	186,99	3080,69	249,88	82	5	77	6	24,19 0,6	20,6 0,52
22	22	**ТССЦ-408-0003** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	м3	3,15	142,15				448					
23	23	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	55,92	3,77				211					
24	24	**ТССЦпг-03-21-01-025** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	55,92	16,11		16,11		901		901			
25	25	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	3,06	3,11				10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	26	**ТССЦпг-03-21-01-025** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	3,06	16,11		16,11		49		49			
Устройство проколов методом ГНБ															
27	27	**ТЕР04-01-074-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (2456 руб.): 112% от ФОТ (2193 руб.)* *СП (1118 руб.): 51% от ФОТ (2193 руб.)*	1 машина	5	1079,06	254,76	824,3	62,97	5395	1274	4121	315	26,51 132,55	5,2 26
28	28	**ТЕР04-01-075-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (1270 руб.): 112% от ФОТ (1134 руб.)* *СП (578 руб.): 51% от ФОТ (1134 руб.)*	1 машина	5	648,71	133,15	515,56	31,24	3244	666	2578	156	14,06 70,3	2,58 12,9
29	29	**ТЕР04-01-076-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (592 руб.): 112% от ФОТ (529 руб.)* *СП (270 руб.): 51% от ФОТ (529 руб.)*	100 м бурения скважины	1,66	9223,98	98,6	9121,65	131,99	15312	164	15142	219	9,97 16,55	10,01 16,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	**ТЕР04-01-077-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (4271 руб.): 112% от ФОТ (3813 руб.)* *СП (1945 руб.): 51% от ФОТ (3813 руб.)*	100 м бурения скважины	1,66	39331,59	804,45	37792,11	860,15	65290	1335	62735	1428	83,71 138,96	71,78 119,15
31	31	**101-1602**	Ацетилен газообразный технический *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	м3	-3,121	30,5				-95					
32	32	**101-1518**	Электроды диаметром 4 мм Э50А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	т	-0,0611	16460,56				-1006					
33	33	**101-0324**	Кислород технический газообразный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	м3	-9,329	7,4				-69					
34	34	**040504**	Аппарат для газовой сварки и резки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-14,11	1,16		1,16		-16		-16			
35	35	**040202**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-38,01	11,68		11,68		-444		-444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	36	**040102**	Электростанции передвижные 4 кВт *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (-834 руб.): 112% от ФОТ (-745 руб.)* *СП (-380 руб.): 51% от ФОТ (-745 руб.)*	маш.час	-52,17	25,84		25,84	10,36	-1348		-1348	-540		
37	37	**ТССЦ-109-0085** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Бентонит *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	кг	675	7,43				5015					
38	38	**ТССЦ-110-0245** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	т	0,067	25611,66				1716					
39	39	**ТССЦ-507-0595** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05*	10 м	16,6	548,2				9100					
Монтаж муфт															
40	40	**ТЕРм08-02-165-07** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (263 руб.): 95% от ФОТ (277 руб.)* *СП (180 руб.): 65% от ФОТ (277 руб.)*	1 шт.	2	745,26	55,97	685,68	59,7	1491	112	1371	119	6,09 12,18	4,93 9,86
41	41	**ТЕРм08-02-167-08** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (247 руб.): 95% от ФОТ (260 руб.)* *СП (169 руб.): 65% от ФОТ (260 руб.)*	1 шт.	3	115,06	72,23	2,05	0,12	345	217	6		7,86 23,58	0,01 0,03
Покрытие кабеля															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	42	**ТЕРм08-02-143-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (покрытие муфт и около ТП) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)* *СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)*	100 м кабеля	0,2436	403,21	47,88	354,37	20,95	98	12	86	5	5,21 1,27	1,73 0,42
43	43	**ТССЦ-404-0007** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05*	1000 шт.	0,203	1696,66				344					
44	44	**ТЕРм10-06-048-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты) *(ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.)* *СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.)*	1 км кабеля	0,26	706,09	66,31	638,45	30,4	184	17	166	8	6,9 1,79	2,712 0,71
Восстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия															
45	45	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.)* *СП (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0165	43830,36	351,98	2239,7	235,45	723	6	37	4	38,3 0,63	19,08 0,31
46	46	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(добавить до 5 см толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,0165	10286,68	1,66	6,2		170				0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	47	**ТЕР27-07-005-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (из ранее демонтированной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (646 руб.): 142% от ФОТ (455 руб.)* *СП (432 руб.): 95% от ФОТ (455 руб.)*	10 м2	2,98	127,88	110,09	13,41	0,58	381	328	40	2	11,8 35,16	0,06 0,18
Прокладка кабеля															
48	48	**ТЕР34-02-001-03** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (76 руб.): 100% от ФОТ (76 руб.)* *СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)*	1 канало-километр трубопровода	0,047	15552,5	1163,52			731	55			144 6,77	
49	49	**ТЕРм08-02-148-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (520 руб.): 95% от ФОТ (547 руб.)* *СП (356 руб.): 65% от ФОТ (547 руб.)*	100 м кабеля	2,13	333,71	211,74	87,9	2,42	711	451	187	5	23,04 49,08	0,2 0,43
50	50	**ТЕРм08-02-141-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (453 руб.): 95% от ФОТ (477 руб.)* *СП (310 руб.): 65% от ФОТ (477 руб.)*	100 м кабеля	2,26	539,66	160,27	306,63	15,99	1220	362	693	36	17,44 39,41	1,32 2,98
51	51	**ТЕРм08-02-147-13** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.* *СМР=7,05* *НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.)* *СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)*	100 м кабеля	0,1	412,45	272,76	103,97	2,42	41	27	10		29,68 2,97	0,2 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	**ТЕРм08-02-155-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (112 руб.): 95% от ФОТ (118 руб.)* *СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.)*	1 проход кабеля	28	17,29	3,49			484	98			0,38 10,64	
53	53	**ТЕРп01-11-024-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.)* *СП (24 руб.): 40% от ФОТ (59 руб.)*	1 фазировка	3	19,83	19,83			59	59			1,62 4,86	
54	54	**ТЕРп01-12-027-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на II кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=7,05* *НР (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.)* *СП (64 руб.): 40% от ФОТ (160 руб.)*	1 испытание	3	53,25	53,25			160	160			4,86 14,58	
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением										**1244318**				**1387,6**	**263,18**
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
55	55		Кабель ААБл-10 3х120	м	449										
56	56		Муфта концевая 3КВТп-10-70/120-Б	шт.	2										
57	57		Муфта соединительная 3СТп-10-70/120-Б	шт.	3										
58	58		Лента сигнальная ЛСЭ-150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*	м	260										
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										118996	8911	88105	1769	1031,05	192,6
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										154558	11959	120619	2410	1387,6	263,18
В том числе, справочно:															
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 21-22, 45-47, 12-15, 18-20, 27-39, 48, 16-17, 40-44, 49-52)										19170	1738	17431	354	202,322	38,52
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11, 21-22, 45-47, 12-15, 18-20, 27-39, 48)										16392	1308	15083	287	154,2435	32,067
Накладные расходы										14366					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										7575					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										1155587				1182,52	245,84
Итого Монтажные работы										85566				185,64	17,34
Итого Прочие затраты										3165				19,44	
Итого										1244318				1387,6	263,18
Итого по смете с договорным коэффициентом 1 244 318 * 0,929010599										1 155 984,61					
НДС 20%										231 196,92					
ВСЕГО по акту										**1 387 181,53**				**1387,6**	**263,18**

Сдал: Генеральный директор ООО "НКПИ+" Коржов Н.А.

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС" Самойлов А.Г.

Расчеты проверил Лапутина М.В.

Физ. объемы проверены в соответствии с испол. документацией

Зав. Корчагин С.В.

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	33775532
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "НКПИ+", г. Воронеж, ул. Свободы, д.73, оф. 314/1 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-161-ТП-191 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0448-П320
	дата	03 09 2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	10.12.2020

Отчетный период	
с	по
03.09.2020	10.12.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 155 984,61	1 155 984,61	1 155 984,61
	в том числе:				
1	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-161-ТП-191 по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября		1 155 984,61	1 155 984,61	1 155 984,61

Итого	1 155 984,61
Сумма НДС	231 196,92
Всего с учетом НДС	1 387 181,53

Заказчик: АО «Воронежская горэлектросеть» — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Самойлов А. Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик ООО "НКПИ+" — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Коржов Н.А. (расшифровка подписи)

М.П.