Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0543-ПЗ20
	дата	20.11.2020
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Гнб36строй", г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.13, офис 424
Стройка - Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-271-ТП-112 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, пл. Ленина
Объект - Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-271-ТП-112 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, пл. Ленина

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.12.2020	20.11.2020	29.12.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ -6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением															
Разработка грунта															
1	1	**ТЕР27-06-008-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (124 руб.): 142% от ФОТ (87 руб.)* *СП (83 руб.): 95% от ФОТ (87 руб.)*	100 м шва	0,29 *(3+3+(1,5+3)*2+(1+3)*2+(1,5+1,5)*2) / 100*	3819,9	170,74	2689	46,07	1108	50	780	13	21,89 6,35	4,49 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	м3	-0,58	77,81				-45					
3	3	101-3989	Шнур полиуретановый *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	10 м	-2,9	14,1				-41					
4	4	101-1763	Мастика битумно-полимерная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	т	-0,0203	9080				-184					
5	5	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	т	-0,0029	1940				-6					
6	6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,01	83,1		83,1		-1		-1			
7	7	121601	Машины поливомоечные 6000 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР (-7 руб.): 142% от ФОТ (-5 руб.)* *СП (-5 руб.): 95% от ФОТ (-5 руб.)*	маш.час	-0,27	106,66		106,66	10,36	-29		-29	-3		
8	8	121011	Котлы битумные передвижные 400 л *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,17	28,8		28,8		-5		-5			
9	9	120600	Заливщик швов на базе автомобиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР (-20 руб.): 142% от ФОТ (-14 руб.)* *СП (-13 руб.): 95% от ФОТ (-14 руб.)*	маш.час	-0,94	169,94		169,94	10,36	-160		-160	-10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	**050101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (-1 руб.): 142% от ФОТ (-1 руб.)* *СП (-1 руб.): 95% от ФОТ (-1 руб.)*	маш.час	-0,06	80,37		80,37	9,02	-5		-5	-1		
11	11	**030101**	Автопогрузчики 5 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	маш.час	-0,04	83,35		83,35	9,02	-3		-3			
12	12	**ТЕРр68-12-4** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (18 руб.): 104% от ФОТ (17 руб.)* *СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0058 *(3*0,6*0,05+1,5*3*0,05+1*3* 0,05+1,5*1,5*0,05) / 100*	5496,85	1932,2	3564,65	379,96	32	11	21	2	243,35 1,41	41,39 0,24
13	13	**ТЕРр68-20-1** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (19 руб.): 104% от ФОТ (18 руб.)* *СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.)*	100 м2 основания	0,0964 *(3*1,5+1,5*1,5+1,5+1,7*1,7) / 100*	135,99	135,99			13	13			18,68 1,8	
14	14	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (87 руб.): 80% от ФОТ (109 руб.)* *СП (49 руб.): 45% от ФОТ (109 руб.)*	100 м3 грунта	0,0685 *(14,4*0,4*1,2-3*0,4*0,05) / 100*	1147,3	1147,3			79	79			154 10,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	**ТЕР01-02-056-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (1621 руб.): 80% от ФОТ (2026 руб.)* *СП (912 руб.): 45% от ФОТ (2026 руб.)*	100 м3 грунта	0,7867 *((1,5*3*1,5+1,5*3*2+1*3*1,5+(3*1,5*3+1,5*1,5*1,5)+1,7*1,7*2,5+3*3*3,6+1,5*1,5*1,5)-1,5*3*0,05-1*3*0,05-(3*1,5+1,5*1,5)*0,1-1,7*1,7*0,1-1,5*1,5*0,05) / 100*	1866,33	1866,33			1468	1468			233 183,3	
Обратная засыпка траншеи и котлованов															
16	16	**ТЕРм08-02-142-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство постели при одном кабеле в траншее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	100 м кабеля	0,144	373,77	48,71	324,09		54	7	47		5,3 0,76	
17	17	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м3	1,9 *14,4*0,4*0,3*1,1*	77,81				148					
18	18	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком привозным под асфальт и плитку) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (272 руб.): 80% от ФОТ (340 руб.)* *СП (153 руб.): 45% от ФОТ (340 руб.)*	100 м3 грунта	0,389 *(3*0,4*0,7+1,5*3*1,8+1*3*1,3+(3*1,5*2,9+1,5*1,5*1,4)+1,7*1,7*2,4+1,5*1,5*1,3) / 100*	634,55	634,55			247	247			88,5 34,43	
19	19	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м3	42,79 *38,9*1,1*	77,81				3329					
20	20	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (304 руб.): 80% от ФОТ (380 руб.)* *СП (171 руб.): 45% от ФОТ (380 руб.)*	100 м3 грунта	0,433 *((14,4-3)*0,4*0,9+1,5*3*1,5+3*3*3,6) / 100*	634,55	634,55			275	275			88,5 38,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	21	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (16 руб.): 142% от ФОТ (11 руб.)* *СП (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,017 *((3*0,6+1,5*3+1*3+1,5*1,5)* 0,15) / 100*	3284,76	186,99	3080,69	249,88	56	3	52	4	24,19 0,41	20,6 0,35
22	22	**ТССЦ-408-0003** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м3	2,14 *1,7*1,26*	142,15				304					
23	23	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	68,65 *(1,728+38,9+1,7+0,58)*1,6*	3,77				259					
24	24	**ТССЦпг-03-21-01-025** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	68,65 *(1,728+38,9+1,7+0,58)*1,6*	16,11		16,11		1106		1106			
Устройство проколов методом ГНБ															
25	25	**ТЕР04-01-074-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (2948 руб.): 112% от ФОТ (2632 руб.)* *СП (1342 руб.): 51% от ФОТ (2632 руб.)*	1 машина	6	1079,06	254,76	824,3	62,97	6474	1529	4945	378	26,51 159,06	5,2 31,2
26	26	**ТЕР04-01-075-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (1524 руб.): 112% от ФОТ (1361 руб.)* *СП (694 руб.): 51% от ФОТ (1361 руб.)*	1 машина	6	648,71	133,15	515,56	31,24	3892	799	3093	187	14,06 84,36	2,58 15,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	27	**ТЕР04-01-076-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (1103 руб.): 112% от ФОТ (985 руб.)* *СП (502 руб.): 51% от ФОТ (985 руб.)*	100 м бурения скважины	3,09 *(46+27+30+94+84+28) / 100*	9223,98	98,6	9121,65	131,99	28502	305	28186	408	9,97 30,81	10,01 30,93
28	28	**ТЕР04-01-077-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (7951 руб.): 112% от ФОТ (7099 руб.)* *СП (3620 руб.): 51% от ФОТ (7099 руб.)*	100 м бурения скважины	3,09 *(46+27+30+94+84+28) / 100*	39331,59	804,45	37792,11	860,15	121535	2486	116778	2658	83,71 258,66	71,78 221,8
29	29	**101-1602**	Ацетилен газообразный технический *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м3	-5,809	30,5				-177					
30	30	**101-1518**	Электроды диаметром 4 мм Э50А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	т	-0,1137	16460,56				-1872					
31	31	**101-0324**	Кислород технический газообразный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м3	-17,37	7,4				-129					
32	32	**040504**	Аппарат для газовой сварки и резки *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-26,27	1,16		1,16		-30		-30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	33	**040202**	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР 112% от ФОТ* *СП 51% от ФОТ*	маш.час	-70,76	11,68		11,68		-826		-826			
34	34	**040102**	Электростанции передвижные 4 кВт *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР (-1555 руб.): 112% от ФОТ (-1388 руб.)* *СП (-708 руб.): 51% от ФОТ (-1388 руб.)*	маш.час	-97,12	25,84		25,84	10,36	-2510		-2510	-1006		
35	35	**ТССЦ-109-0085** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Бентонит *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	кг	1295 *192,77+113,15+125,72+393,92+352,01+117,34*	7,43				9622					
36	36	**ТССЦ-110-0245** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	т	0,129 *(19,26+11,31+12,56+39,36+35,18+11,73)/1000*	25611,66				3304					
37	37	**ТССЦ-507-0595** *Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр*	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16*	10 м	30,9	548,2				16939					
Монтаж муфт															
38	38	**ТЕРм08-02-165-08** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г. СМР=7,16* *НР (337 руб.): 95% от ФОТ (355 руб.)* *СП (231 руб.): 65% от ФОТ (355 руб.)*	1 шт.	2	965,63	70,4	891,33	77,63	1931	141	1783	155	7,66 15,32	6,41 12,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	39	**ТЕРм08-02-167-09** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (200 руб.): 95% от ФОТ (210 руб.)* *СП (137 руб.): 65% от ФОТ (210 руб.)*	1 шт.	2	146,09	87,49	2,05	0,12	292	175	4		9,52 19,04	0,01 0,02
Покрытие кабеля															
40	40	**ТЕРм10-06-048-05** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (опознавательной ленты) *(ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)*	1 км кабеля	0,0249 *24,9/1000*	706,09	66,31	638,45	30,4	18	2	16	1	6,9 0,17	2,712 0,07
Восстановление асфальтобетонного и плиточного покрытия															
41	41	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (16 руб.): 142% от ФОТ (11 руб.)* *СП (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,0116 *(3*0,6+1,5*3+1*3+1,5*1,5) / 1000*	43830,36	351,98	2239,7	235,45	508	4	26	3	38,3 0,44	19,08 0,22
42	42	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(добавить до 5 см толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР 142% от ФОТ* *СП 95% от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,0116 *(3*0,6+1,5*3+1*3+1,5*1,5) / 1000*	10286,68	1,66	6,2		119				0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	43	**ТЕР27-07-005-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.(из ранее демонтированной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (209 руб.): 142% от ФОТ (147 руб.)* *СП (140 руб.): 95% от ФОТ (147 руб.)*	10 м2	0,964 *(3*1,5+1,5*1,5+1,7*1,7) / 10*	127,88	110,09	13,41	0,58	123	106	13	1	11,8 11,38	0,06 0,06
Прокладка кабеля															
44	44	**ТЕРм08-02-148-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (753 руб.): 95% от ФОТ (793 руб.)* *СП (515 руб.): 65% от ФОТ (793 руб.)*	100 м кабеля	3,09 *309 / 100*	333,71	211,74	87,9	2,42	1031	654	272	7	23,04 71,19	0,2 0,62
45	45	**ТЕРм08-02-141-04** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (50 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.)* *СП (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.)*	100 м кабеля	0,249 *(353,9-309-20) / 100*	539,66	160,27	306,63	15,99	134	40	76	4	17,44 4,34	1,32 0,33
46	46	**ТЕРм08-02-147-13** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)* *СП (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)*	100 м кабеля	0,2 *(10*2) / 100*	412,45	272,76	103,97	2,42	82	55	21		29,68 5,94	0,2 0,04
47	47	**ТЕРм08-02-155-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами)* *Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (48 руб.): 95% от ФОТ (50 руб.)* *СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)*	1 проход кабеля	12	17,29	3,49			207	42			0,38 4,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48	48	**ТЕРп01-11-024-02** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.)* *СП (24 руб.): 40% от ФОТ (59 руб.)*	1 фазировка	3	19,83	19,83			59	59			1,62 4,86	
49	49	**ТЕРп01-12-027-01** *Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16* *НР (104 руб.): 65% от ФОТ (160 руб.)* *СП (64 руб.): 40% от ФОТ (160 руб.)*	1 испытание	3	53,25	53,25			160	160			4,86 14,58	
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ -6 кВ в стесненных условиях застроенной части города вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением										**2021053**				**1298,4**	**43**
Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
50	50		Кабель ААБл-10 3х150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м	353,9										
51	51		Муфта концевая 3КВТп-10-150/240-Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	шт.	2										
52	52		Муфта соединительная 3СТп-10-150/240-Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	шт.	2										
53	53		Лента сигнальная ЛСЭ-150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индексы к ТЕР Воронежской области на III кв.2020 г. (подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами) Письмо Минстроя России № 35294-ИФ/09 от 07.09.2020 г.* *СМР=7,16*	м	24,9										
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником на монтаж, поставки Заказчика															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										197387	8710	153650	2801	962,04	315,
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										257979	11735	211217	3834	1298,4	432,
В том числе, справочно:															
МДС35 Приложение 1._Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11, 21-22, 41-43, 12-15, 18-20, 25-37, 16-17, 38-40, 44-47)										32208	1698	30509	560	188,52	63,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
МДС35 Приложение 1._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-11, 21-22, 41-43, 12-15, 18-20, 25-37)										28384	1328	27059	474	147,831	54,285
Накладные расходы										16225					
Сметная прибыль										8066					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										1967532				1133,38	416,18
Итого Монтажные работы										50306				145,58	16,68
Итого Прочие затраты										3215				19,44	
Итого										2021053				1298,4	432,86
Итого с договорным коэффициентом 2 021 053 * 0,97										1 960 421,41					
НДС 20%										392 084,28					
ВСЕГО по акту										**2 352 505,69**				**1298,4**	**432,86**

Сдал: Директор ООО "Гнб36строй" Родригес Д.Р.

Принял: Генеральный директор АО "ВГЭС" Самойлов А.Г.

Расценки проверены ИВ Лаптиной И.В.

БП-000926

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) АО "ВГЭС", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	33775532
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Гнб36строй", г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.13, офис 424 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-271-ТП-112 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, пл. Ленина (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	0543-ПЗ20
	дата	20 11 2020
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.12.2020

Отчетный период	
с	по
20.11.2020	29.12.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 960 421,41	1 960 421,41	1 960 421,41
	в том числе:				
1	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-271-ТП-112 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, пл. Ленина		1 960 421,41	1 960 421,41	1 960 421,41

Итого	1 960 421,41
Сумма НДС	392 084,28
Всего с учетом НДС	2 352 505,69

Заказчик: АО «Воронежская горэлектросеть» — Генеральный директор (должность) _____ (подпись) Самойлов А. Г. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик ООО "Гнб36строй" — Директор (должность) _____ (подпись) Родригес Д.Р. (расшифровка подписи)

М.П.