

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" на 2016 г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:  
И.о. генерального директора  
МУП "Воронежская горэлектросеть"  
А.Е. Гаврилин  
2016 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>7,93</b>	<b>8,86</b>	<b>50,80</b>	<b>56,89</b>	<b>154,06</b>	<b>135,17</b>	<b>110,22</b>	<b>122,08</b>								
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>85,21</b>	<b>100,49</b>	<b>1,97</b>	<b>2,23</b>	<b>23,15</b>	<b>29,20</b>	<b>38,06</b>	<b>43,06</b>	<b>22,02</b>	<b>26,00</b>		<b>15,28</b>	<b>-17,94</b>					
<b>1.1</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>36,03</b>	<b>43,27</b>	<b>1,69</b>	<b>1,89</b>	<b>5,75</b>	<b>6,56</b>	<b>12,75</b>	<b>14,96</b>	<b>15,84</b>	<b>19,86</b>		<b>7,24</b>	<b>-20,11</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП</b>	<b>13,86</b>	<b>15,94</b>	<b>0,19</b>	<b>0,65</b>	<b>2,11</b>	<b>1,86</b>	<b>4,27</b>	<b>8,63</b>	<b>7,29</b>	<b>4,80</b>		<b>2,08</b>	<b>-242,92</b>			<b>16,09</b>	<b>15,43</b>	
1	ТП-1369 с монтажом кабельных выводов	2,16	1,88	0,05	0,02	2,11	1,86						-0,28	13,13	+		2,50	2,16	Уточнение объемов и стоимости
2	ТП-352 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,34	0,01	0,01			0,33	0,33				0,01	-2,01	+		0,39	0,28	Уточнение объемов и стоимости
3	ТП-273 с монтажом кабельных выводов	0,86	1,34	0,02	0,06			0,85	1,29				0,48	-55,53	+		1,00	0,77	Уточнение объемов и стоимости
4	ТП-14А с монтажом кабельных выводов	0,99	0,00	0,02	0,00			0,97	0,00				-0,99	100,00	+		1,15	0,00	Работа заменена на п.10
5	ТП-5 (п. Шилово) с монтажом кабельных выводов	2,33	1,41	0,05	0,06					2,28	1,36		-0,92	39,40	+		2,70	2,10	Уточнение объемов и стоимости
6	ТП-52 с монтажом кабельных выводов	5,01	3,45							5,01	3,45		-1,56	31,19	+		5,99	5,99	Уточнение объемов и стоимости
7	ТП-597 с монтажом кабельных выводов	1,84	3,21	0,04	0,23			1,80	2,98				1,37	-74,65	+		2,13	1,99	Уточнение объемов и стоимости
8	ТП-454 с монтажом кабельных выводов	0,33	0,64	0,01	0,02			0,32	0,62				0,31	-94,45	+		0,22	0,22	Уточнение стоимости
9	ТП-466	0,00	0,05	0,00	0,05								0,05	-100,00	+		0,00	0,12	Повышение надежности электроснабжения потребителей
10	КТП-744	0,00	3,61	0,00	0,20			0,00	3,41				3,61	-100,00			0,00	1,80	Взамен п.4
<b>1.1.2</b>	<b>Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП</b>	<b>2,05</b>	<b>1,89</b>	<b>0,07</b>	<b>0,16</b>	<b>0,54</b>	<b>0,49</b>	<b>0,87</b>	<b>0,60</b>	<b>0,56</b>	<b>0,65</b>		<b>-0,15</b>	<b>7,49</b>			<b>1,30</b>	<b>1,60</b>	
1	ТП-396 с монтажом кабельных выводов	0,16	0,35	0,00	0,01			0,16	0,34				0,19	-115,60	+		0,11	0,10	Уточнение объемов и стоимости
2	РП-77 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,35	0,01	0,01					0,33	0,33		0,01	-3,62	+		0,23	0,18	Уточнение объемов и стоимости
3	ТП-406 с монтажом кабельных выводов	0,24	0,15	0,03	0,01	0,21	0,14						-0,08	35,63	+		0,05	0,06	Уточнение объемов и стоимости
4	ТП-816 с монтажом кабельных выводов	0,73	0,28	0,02	0,02			0,71	0,26				-0,45	61,34	+		0,50	0,49	Уточнение объемов и стоимости
5	ТП-934 с монтажом кабельных выводов	0,24	0,33	0,01	0,01					0,24	0,32		0,09	-36,10	+		0,17	0,22	Уточнение объемов и стоимости
6	КТП-86 с монтажом кабельных выводов	0,35	0,29	0,01	0,02	0,34	0,27						-0,05	15,64	+		0,24	0,23	Уточнение объемов и стоимости
7	ТП-73	0,00	0,08	0,00	0,08								0,08	-100,00	+		0,00	0,12	Реконструкция для технологического присоединения
8	ТП-656	0,00	0,07			0,00	0,07						0,07	-100,00	+		0,00	0,22	Реконструкция для технологического присоединения
<b>1.1.3</b>	<b>Замена КЛ-0,4кВ</b>	<b>5,73</b>	<b>5,16</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>	<b>1,43</b>	<b>1,67</b>	<b>1,86</b>	<b>1,02</b>	<b>2,08</b>	<b>2,27</b>		<b>-0,57</b>	<b>9,92</b>	<b>+</b>		<b>2,28</b>	<b>2,98</b>	
1	ТП-1113 - ул. Одицова, 2	0,75	0,46	0,05	0,01	0,69	0,44						-0,29	38,84	+		0,31	0,25	Уточнение объемов и стоимости
2	ТП-239 - ул. Мира, 2	0,35	0,56	0,02	0,02	0,33	0,55						0,22	-61,89	+		0,10	0,12	Уточнение объемов и стоимости
3	ТП-767 - ул. Морозова, 10	0,43	0,31	0,03	0,01	0,40	0,30						-0,12	28,52	+		0,18	0,23	Уточнение объемов и стоимости
4	ТП-767 - ул. Морозова, 12	0,45	0,19	0,03	0,02			0,42	0,17				-0,26	58,49	+		0,18	0,11	Уточнение объемов и стоимости
5	ТП-723 - ул. Лизикова, 29	0,84	0,56	0,06	0,01			0,78	0,54				-0,28	33,73	+		0,35	0,41	Уточнение объемов и стоимости
6	ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103	0,71	0,31	0,04	0,01			0,66	0,30				-0,39	55,74	+		0,26	0,23	Уточнение объемов и стоимости
7	ТП-1196 - ул. Ростовская, 86	0,47	0,28	0,03	0,01					0,45	0,27		-0,19	40,15	+		0,15	0,16	Уточнение объемов и стоимости
8	ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44	1,34	1,17	0,08	0,02					1,26	1,15		-0,17	12,56	+		0,60	0,81	Уточнение объемов и стоимости
9	ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28	0,40	0,86	0,02	0,01					0,38	0,85		0,46	-116,55	+		0,13	0,13	Уточнение стоимости
10	ТП-1011 - до оп. №1 ул. Ломоносова	0,00	0,04	0,00	0,04								0,04	-100,00	+		0,00	0,03	Повышение надежности электроснабжения потребителей
11	ТП-1011 - до оп. №2 ул. Ломоносова	0,00	0,04	0,00	0,04								0,04	-100,00	+		0,00	0,05	Повышение надежности электроснабжения потребителей
12	ТП-303- ж/д 64 ул. Урицкого	0,00	0,04			0,00	0,04						0,04	-100,00	+		0,00	0,03	Повышение надежности электроснабжения потребителей
13	ТП-303- ж/д 60 ул. Урицкого	0,00	0,05			0,00	0,05						0,05	-100,00	+		0,00	0,07	Повышение надежности электроснабжения потребителей
14	ТП-303- ж/д 56 ул. Урицкого	0,00	0,05			0,00	0,05						0,05	-100,00	+		0,00	0,07	Повышение надежности электроснабжения потребителей
15	ТП-411- ж/д 50 ул. Б.Роца	0,00	0,02			0,00	0,02						0,02	-100,00	+		0,00	0,03	Повышение надежности электроснабжения потребителей
16	ТП-411- ж/д 58 ул. Б.Роца	0,00	0,07			0,00	0,07						0,07	-100,00	+		0,00	0,12	Повышение надежности электроснабжения потребителей



№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
		план ***	скорректированный объем *****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
5	ТП-1131	0,29	0,29							0,29	0,29		0,00	0,00	+		2	2	
6	ТП-1245	0,44	0,44			0,44	0,44						0,00	0,00	+		3	3	
7	ТП-988	0,29	0,29					0,29	0,29				0,00	0,00	+		2	2	
8	ТП-946	0,00	0,01					0,00	0,01				0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
<b>1.3.6.</b>	<b>Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,15</b>	<b>-834,08</b>			<b>1</b>	<b>24</b>	
1	Монтаж рубильников РПС в ТП	0,02	0,00							0,02	0,00		-0,02	100,00			1	0	Работа отменена
2	ТП-1377	0,00	0,01	0,00	0,01								0,01	-100,00	+		0	2	Реконструкция для технологического присоединения
3	ТП-1286	0,00	0,01	0,00	0,01								0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
4	ТП-100	0,00	0,01	0,00	0,01								0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
5	РП-90	0,00	0,01	0,00	0,01								0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
6	ТП-298	0,00	0,01	0,00	0,01								0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
7	ТП-1650	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
8	ТП-13	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
9	ТП-774	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
10	ТП-292	0,00	0,01			0,00	0,01						0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
11	ТП-79	0,00	0,01			0,00	0,01						0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
12	ТП-155	0,00	0,01			0,00	0,01						0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
13	КТП-734	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
14	ТП-1239	0,00	0,02			0,00	0,02						0,02	-100,00	+		0	4	Реконструкция для технологического присоединения
15	ТП-912	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
16	ТП-1140	0,00	0,01			0,00	0,01						0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
17	ТП-1358	0,00	0,03					0,00	0,03				0,03	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
18	ТП-467	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
19	ТП-944	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
20	ТП-815	0,00	0,01					0,00	0,01				0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
21	ТП-533	0,00	0,01					0,00	0,01				0,01	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
<b>1.3.7.</b>	<b>Замена трансформаторов в ТП,РП</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>			<b>0,27</b>	<b>0,00</b>						<b>-0,27</b>	<b>100,00</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	
1	Замена трансформатора в ТП	0,27	0,00			0,27	0,00						-0,27	100,00			1	0	Работа отменена
<b>1.3.8.</b>	<b>Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП</b>	<b>0,09</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>			<b>0,09</b>	<b>0,06</b>		<b>0,42</b>	<b>-480,18</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	0,09	0,06							0,09	0,06		-0,03	29,82	+		2	2	Уточнение стоимости
2	ТП-1637	0,00	0,40			0,00	0,40						0,40	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
3	ТП-204	0,00	0,02	0,00	0,02								0,02	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
4	РП-31	0,00	0,02			0,00	0,02						0,02	-100,00	+		0	1	Реконструкция для технологического присоединения
<b>1.3.9</b>	<b>Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)</b>	<b>0,33</b>	<b>0,40</b>			<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,15</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,06</b>	<b>-18,01</b>			<b>20</b>	<b>22</b>	
1	ТП-280	0,02	0,03			0,02	0,03						0,01	-62,58	+		1	1	Уточнение стоимости
2	ТП-2	0,03	0,02			0,03	0,02						-0,01	40,46	+		2	1	Уточнение объемов и стоимости

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
3	ТП-8	0,03	0,03			0,03	0,03						0,00	0,00	+		2	2	
4	ТП-9	0,02	0,01			0,02	0,01						0,00	11,77	+		1	1	Уточнение стоимости
5	ТП-36	0,02	0,01			0,02	0,01						0,00	15,83	+		1	1	Уточнение стоимости
6	ТП-87	0,02	0,02			0,02	0,02						0,00	-17,60	+		1	1	Уточнение стоимости
7	ТП-1	0,03	0,03			0,03	0,03						0,00	0,00	+		2	2	
8	ТП-12	0,02	0,01					0,02	0,01				0,00	18,00	+		1	1	Уточнение стоимости
9	ТП-35	0,02	0,02			0,02	0,02						0,00	7,01	+		1	1	Уточнение стоимости
10	ТП-58	0,02	0,01					0,02	0,01				0,00	10,51	+		1	1	Уточнение стоимости
11	ТП-100	0,02	0,02					0,02	0,02				0,00	0,00	+		1	1	
12	ТП-118	0,02	0,02					0,02	0,02				0,00	-22,35	+		1	1	Уточнение стоимости
13	ТП-37	0,02	0,03					0,02	0,03				0,01	-83,00	+		1	1	Уточнение стоимости
14	ТП-402	0,02	0,01					0,02	0,01				-0,01	35,47	+		1	1	Уточнение стоимости
15	ТП-137	0,02	0,02					0,02	0,02				0,00	-17,41	+		1	1	Уточнение стоимости
16	РП-12	0,03	0,03					0,03	0,03				0,00	3,88	+		2	2	Уточнение стоимости
17	ТП-414	0,00	0,01					0,00	0,01				0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
18	ТП-50	0,00	0,02							0,00	0,02		0,02	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
19	ТП-413	0,00	0,02							0,00	0,02		0,02	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.10	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,42	0,36							0,42	0,36		-0,07	15,34			10	10	
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,42	0,36							0,42	0,36		-0,07	15,34	+		10	10	Уточнение стоимости
1.3.11	Замена оборудования и автотехники	18,10	25,37	0,18	0,18	10,60	15,40	7,27	9,79	0,06			7,27	-40,17			0,00	0,00	
1	Замена оборудования и автотехники	18,10	25,37	0,18	0,18	10,60	15,40	7,27	9,79	0,06			7,27	-40,17					Уточнение объемов и стоимости
2	Новое строительство	237,80	222,52	5,96	6,63	27,65	27,69	115,99	92,11	88,20	96,08		-15,28	6,43			7,70	9,30	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	22,88	30,12	0,35	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	29,25		7,24	-31,66			7,70	9,30	
2.1.1	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров	22,88	30,12	0,35	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	29,25		7,24	-31,66			7,70	9,30	
1	ПС-12 - РП-17( ф.12,ф.25)	22,88	30,12	0,35	0,87					22,52	29,25		7,24	-31,66	+		7,70	9,30	Уточнение объемов и стоимости
2.2.	Прочее новое строительство	214,92	192,40	5,61	5,76	27,65	27,69	115,99	92,11	65,67	66,83		-22,52	10,48					
2.2.1	Строительство автоматического поста на базе ул. Пешестрелеская, 97 (проектные работы)	0,06	0,00					0,06	0,00				-0,06	100,00					Работа отменена
2.2.2	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП	0,16	0,16					0,00	0,00	0,16	0,16		0,00	0,00			6	6	
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП	0,16	0,16							0,16	0,16		0,00	0,00	+		6	6	
2.2.3	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	25,45	27,06	0,50	0,65			13,19	13,60	11,76	12,81		1,62	-6,35			2,52	2,52	
1	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	13,44	13,93	0,25	0,33			13,19	13,60				0,49	-3,66	+		1,26	1,26	Уточнение стоимости
2	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	12,01	13,13	0,25	0,33					11,76	12,81		1,13	-9,37	+		1,26	1,26	Уточнение стоимости
2.2.4	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	72,50	53,69	1,36	1,14			59,97	41,83	11,17	10,73		-18,81	25,95			24,44	15,37	
1	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	28,29	0,00	0,60	0,00			27,69	0,00				-28,29	100,00			10,40	0,00	Работа отменена
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х185 от ТП-899 до РП-46	11,42	10,91	0,24	0,19					11,17	10,73		-0,50	4,39	+		4,20	5,08	Уточнение объемов и стоимости
3	Прокладка 2КЛ-10 кВ 6АПаПу-1х800/95-10 от ПС-2 до РП-168	25,34	0,00	0,25	0,00			25,09	0,00				-25,34	100,00			8,40	0,00	Работа заменена на п.4
4	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3ААБл-3х240 от ПС-2 до РП-168	0,00	29,85	0,00	0,65			0,00	29,19				29,85	-100,00	+		0,00	8,30	Взамен п.3
5	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	4,50	5,60	0,16	0,21			4,34	5,39				1,10	-24,43	+		0,87	1,01	Уточнение объемов и стоимости
6	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	2,95	7,33	0,11	0,09			2,84	7,25				4,38	-148,31	+		0,57	0,98	Уточнение объемов и стоимости
2.2.5	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2	1,59	1,53	0,08	0,09					1,51	1,44		-0,06	3,62	+		0,66	0,57	Уточнение объемов и стоимости
2.2.6	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)	16,88	12,15	0,37	0,51	0,60	0,60	11,20	5,71	4,70	5,32		-4,73	28,01			1,78	1,15	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х400 в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-334-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,64	2,09	0,10	0,21			2,54	1,88				-0,55	20,97	+		0,40	0,40	Уточнение объемов и стоимости
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,45	0,00	0,09	0,00			2,37	0,00				-2,45	100,00			0,63	0,00	Работа отменена
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,29	2,24	0,09	0,15					2,20	2,09		-0,05	2,16	+		0,25	0,25	Уточнение объемов и стоимости
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей 4х120 выводы на сеть	2,60	3,39	0,10	0,15					2,50	3,23		0,79	-30,37	+		0,25	0,25	Уточнение объемов и стоимости
5	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выводы на сеть	6,29	3,84					6,29	3,84				-2,46	39,06	+		0,25	0,25	Уточнение объемов и стоимости
6	Стр-во КТП-1х400 взамен КТП-1204	0,60	0,60			0,60	0,60						0,00	0,00	+		0,0	0,0	
2.2.7	Прокладка и/в, и/в кабелей к ТП	4,71	4,22	0,17	0,26	0,00	0,04	4,54	3,92				-0,48	10,30			1,31	1,54	

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования [отчетный год]										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1	Прокладка КЛ-6 кВ 3х120 от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763	0,70	0,69	0,03	0,02			0,67	0,67				-0,02	2,14	+		0,21	0,21	Уточнение стоимости
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х120 от ТП-1815 до ТП-155	4,00	3,28	0,14	0,03			3,87	3,26				-0,72	18,02	+		1,10	1,10	Уточнение стоимости
3	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы	0,00	0,04			0,00	0,04						0,04	-100,00	+		0,00	0,02	Реконструкция для технологического присоединения
4	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелцакая	0,00	0,09	0,00	0,09								0,09	-100,00	+		0,00	0,02	Реконструкция для технологического присоединения
5	Прокладка КЛ-0,4кВ АВББШв-4х70 ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева	0,00	0,05	0,00	0,05								0,05	-100,00	+		0,00	0,07	Повышение надежности электроснабжения потребителей
6	Прокладка КЛ-0,4кВ АВББШв-4х70 ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева	0,00	0,07	0,00	0,07								0,07	-100,00	+		0,00	0,12	Повышение надежности электроснабжения потребителей
<b>2.2.8</b>	<b>Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>	<b>36,37</b>	<b>36,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>2.2.8.1</b>	<b>Строительство ТП для технологического присоединения</b>	<b>9,61</b>	<b>9,61</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,33</b>	<b>9,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	
1	Строительство ТП для технологического присоединения	9,61	9,61	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33		0,00	0,00	+		1,60	1,60	
<b>2.2.8.2</b>	<b>Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	
1	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	38,40	38,40	1,21	1,21	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40		0,00	0,00	+		7,30	7,30	
<b>2.2.8.3</b>	<b>Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения</b>	<b>39,88</b>	<b>39,88</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>9,07</b>	<b>9,07</b>	
1	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	39,88	39,88	1,51	1,51	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79		0,00	0,00	+		9,07	9,07	
<b>2.2.8.4</b>	<b>Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения</b>	<b>5,68</b>	<b>5,68</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	
1	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	5,68	5,68	0,11	0,11	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86		0,00	0,00	+		2,99	2,99	
	<i>Справочно:</i>																		
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
...																			

\* Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.

\*\* В ценах отчетного года.

\*\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.