

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" на 2016 г., млн. рублей с НДС



№ №	Наименование объекта	Объем финансирования (отчетный год)										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей / МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки
		Итого		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур			
	ВСЕГО	432,15	323,00	11,92	7,93	66,95	50,80	227,81	154,06	125,46	110,22	-109,15	25,26						
1'	Техническое перевооружение и реконструкция	94,77	85,21	2,43	1,97	28,28	23,15	36,88	38,06	27,19	22,02	-9,57	10,09						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	45,82	36,03	1,89	1,69	9,64	5,75	14,03	12,75	19,46	15,84	-9,80	19,98						
1.1.1	Замена изношенных проводов ВЛ-0,4кВ СИП	21,91	13,86	0,35	0,19	6,09	2,11	5,56	4,27	10,91	7,29	-8,05	36,74			20,53	16,09		
1	ТП-1369 с монтажом кабельных выводов	-2,16	2,16	0,05	0,05	2,11	2,11					0,00	0,00			2,50	2,50		
2	ТП-352 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,34	0,01	0,01			0,33	0,33			0,00	0,00			0,39	0,39		
3	ТП-273 с монтажом кабельных выводов	0,86	0,86	0,02	0,02			0,85	0,85			0,00	0,00			1,00	1,00		
4	ТП-14А с монтажом кабельных выводов	0,99	0,99	0,02	0,02			0,97	0,97			0,00	0,00			1,15	1,15		
5	ТП-5 (п. Шилово) с монтажом кабельных выводов	2,33	2,33	0,05	0,05					2,28	2,28	0,00	0,00			2,70	2,70		
6	ТП-52 с монтажом кабельных выводов	5,17	5,01							5,17	5,01	-0,17	3,23			5,99	5,99	Уточнение стоимости	
7	ТП-39 с монтажом кабельных выводов	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00					-0,20	100,00			0,13	0,00	Уточнение объемов и стоимости	
8	ТП-132 с монтажом кабельных выводов	1,10	0,00	0,02		1,07						-1,10	100,00			0,74	0,00	Уточнение объемов и стоимости	
9	ТП-597 с монтажом кабельных выводов	3,15	1,84	0,07	0,04			3,09	1,80			-1,31	41,61			2,13	2,13	Уточнение стоимости	
10	ТП-454 с монтажом кабельных выводов	0,33	0,33	0,01	0,01			0,32	0,32			0,00	0,00			0,22	0,22		
11	ТП-326 с монтажом кабельных выводов	0,13	0,00	0,00		0,13						-0,13	100,00			0,09	0,00	Работа отменена	
12	ТП-894 с монтажом кабельных выводов	0,35	0,00	0,01		0,34						-0,35	100,00			0,24	0,00	Работа отменена	
13	ТП-971 с монтажом кабельных выводов	0,91	0,00	0,02		0,89						-0,91	100,00			0,62	0,00	Работа отменена	
14	ТП-929 с монтажом кабельных выводов	0,36	0,00	0,01		0,35						-0,36	100,00			0,24	0,00	Работа отменена	
15	ТП-779 с монтажом кабельных выводов	3,53	0,00	0,07						3,46	0,00	-3,53	100,00			2,39	0,00	Работа отменена	
1.1.2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	1,47	2,05	0,03	0,07	0,00	0,54	0,87	0,87	0,56	0,56	0,58	-39,65			1,01	1,30		
1	ТП-396 с монтажом кабельных выводов	0,16	0,16	0,00	0,00			0,16	0,16			0,00	0,00			0,11	0,11		
2	РП-77 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,34	0,01	0,01					0,33	0,33	0,00	0,00			0,23	0,23		
3	ТП-406 с монтажом кабельных выводов	0,00	0,24	0,00	0,03	0,00	0,21					0,24	-100,00			0,00	0,05	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
4	ТП-816 с монтажом кабельных выводов	0,73	0,73	0,02	0,02			0,71	0,71			0,00	0,00			0,50	0,50		
5	ТП-934 с монтажом кабельных выводов	0,24	0,24	0,01	0,01					0,24	0,24	0,00	0,00			0,17	0,17		
6	КТП-86 с монтажом кабельных выводов	0,00	0,35	0,00	0,01	0,00	0,34					0,35	-100,00			0,00	0,24	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.1.3	Замена КЛ-0,4кВ	5,73	5,73	0,35	0,35	1,43	1,43	1,86	1,86	2,88	2,08	0,00	0,00			2,28	2,28		
1	ТП-1113 - ул. Одишова, 2	0,75	0,75	0,05	0,05	0,69	0,69					0,00	0,00			0,31	0,31		
2	ТП-239 - ул. Мира, 2	0,35	0,35	0,02	0,02	0,33	0,33					0,00	0,00			0,10	0,10		
3	ТП-767 - ул. Морозова, 10	0,43	0,43	0,03	0,03	0,40	0,40					0,00	0,00			0,18	0,18		
4	ТП-767 - ул. Морозова, 12	0,45	0,45	0,03	0,03			0,42	0,42			0,00	0,00			0,18	0,18		
5	ТП-723 - ул. Лыжников, 29	0,84	0,84	0,06	0,06			0,78	0,78			0,00	0,00			0,35	0,35		
6	ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103	0,71	0,71	0,04	0,04			0,66	0,66			0,00	0,00			0,26	0,26		
7	ТП-1196 - ул. Ростовская, 86	0,47	0,47	0,03	0,03					0,45	0,45	0,00	0,00			0,15	0,15		
8	ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44	1,34	1,34	0,08	0,08					1,26	1,26	0,00	0,00			0,60	0,60		
9	ТП-498-поярная часть ул. Кузнецова, 28	0,40	0,40	0,02	0,02					0,38	0,38	0,00	0,00			0,13	0,13		
1.1.4	Замена КЛ-6, 10 кВ	9,81	8,28	0,45	0,37	2,12	0,67	4,65	4,65	2,89	2,59	-1,53	15,57			2,93	2,46		
1	РП-17 - ТП-493	0,70	0,70	0,03	0,03	0,67	0,67					0,00	0,00			0,21	0,21		
2	ТП-293-ИС -зд. Эл.прибор	-1,53	0,00	-0,08	0,00	1,45	0,00					-1,53	100,00			0,47	0,00	Работа перенесена на 2017г.	
3	ТП-52-ТП-461	0,78	0,78	0,04	0,04			0,74	0,74			0,00	0,00			0,23	0,23		
4	РП-52-ТП-246	1,24	1,24	0,06	0,06			1,18	1,18			0,00	0,00			0,37	0,37		
5	ТП-99-ТП-207	1,74	1,74	0,09	0,09			1,65	1,65			0,00	0,00			0,52	0,52		
6	ТП-513 - ТП-514	1,12	1,12	0,05	0,05	1,12	1,12	1,07	1,07			0,00	0,00			0,32	0,32		
7	РП-11-ТП-638	2,69	2,69	0,10	0,10					2,59	2,59	0,00	0,00			0,80	0,80		
1.1.5	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ	0,81	0,81	0,03	0,03			0,80	0,80	0,78	0,78	0,00	0,00			0,19	0,19		
	Прокладка кабеля 3х0,5 от КТП-1297 до КТП-1296 (длина кабеля ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296)	0,81	0,81	0,03	0,03					0,78	0,78	0,00	0,00			0,19	0,19		
1.1.6	Приобретение и установка устройств компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности	2,09	2,09	0,11	0,11					1,99	1,99	0,00	0,00			2	2		
1	РП-52	2,09	2,09	0,11	0,11					1,99	1,99	0,00	0,00			2	2		
1.1.7	Монтаж приборов учета в ТП, РП	3,21	3,21	0,57	0,57	1,00	1,00	1,09	1,09	0,55	0,55	0,00	0,00			135	135		
1	Монтаж приборов учета в ТП, РП	3,21	3,21	0,57	0,57	1,00	1,00	1,09	1,09	0,55	0,55	0,00	0,00			135	135		
1.2	Создание систем телемеханики и связи	8,68	8,68	0,10	0,10	0,00	0,00	3,43	3,43	5,15	5,15	0,00	0,00						
1.2.1	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП	8,68	8,68	0,10	0,10	0,00	0,00	3,43	3,43	5,15	5,15	0,00	0,00			10	10		
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	8,68	8,68	0,10	0,10			3,43	3,43	5,15	5,15	0,00	0,00			10	10		
1.3	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	41,07	40,50	0,43	0,18	18,64	17,40	19,41	21,88	2,58	1,04	-0,57	1,38						
1.3.1	Замена изношенных камер КСО	0,51	0,51			0,26	0,26	0,26	0,26			0,00	0,00			10	10		
1	ТП-633	0,26	0,26					0,26	0,26			0,00	0,00			5	5		
2	ТП-1198	0,26	0,26			0,26	0,26					0,00	0,00			5	5		

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования (отчетный год)										Остаток профинансирования по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	в том числе за счет		млн. Гкал/час, кв. МВА	млн. Гкал/час, кв. МВА		
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результатам утвержденных ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных договоров				
1.3.2	Монтаж дополнительных клемм КСО	0,52	0,52					0,52	0,52			0,00	0,00			2	2		
1	ТП-200	0,52	0,52					0,52	0,52			0,00	0,00			2	2		
1.3.3	Замена в/л шнуров на панели ШО-70	3,13	3,13			1,08	1,08	1,90	1,90	0,15	0,15	0,00	0,00			61	61		
1	ТП-1178	0,15	0,15			0,15	0,15					0,00	0,00			3	3		
2	ТП-1184	0,15	0,15			0,15	0,15					0,00	0,00			3	3		
3	ТП-763	0,41	0,41					0,41	0,41			0,00	0,00			8	8		
4	ТП-262	0,15	0,15					0,15	0,15			0,00	0,00			3	3		
5	ТП-349	0,26	0,26					0,26	0,26			0,00	0,00			5	5		
6	РП-3	0,15	0,15							0,15	0,15	0,00	0,00			3	3		
7	ТП-1252	0,15	0,15			0,15	0,15					0,00	0,00			3	3		
8	ТП-766	0,36	0,36			0,36	0,36					0,00	0,00			7	7		
9	ТП-1185	0,15	0,15			0,15	0,15					0,00	0,00			3	3		
10	ТП-1226	0,41	0,41					0,41	0,41			0,00	0,00			8	8		
11	ТП-369	0,10	0,10					0,10	0,10			0,00	0,00			2	2		
12	ТП-327	0,10	0,10					0,10	0,10			0,00	0,00			2	2		
13	ТП-413	0,10	0,10					0,10	0,10			0,00	0,00			2	2		
14	ТП-978	0,36	0,36					0,36	0,36			0,00	0,00			7	7		
15	ТП-339	0,10	0,10			0,10	0,10					0,00	0,00			2	2		
1.3.4	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	14,74	14,74			3,98	3,98	10,76	10,76			0,00	0,00			37	37		
1	РП-75	3,98	3,98			3,98	3,98					0,00	0,00			10	10		
2	РП-35	3,59	3,59					3,59	3,59			0,00	0,00			9	9		
3	РП-30	3,19	3,19					3,19	3,19			0,00	0,00			8	8		
4	РП-32	3,98	3,98					3,98	3,98			0,00	0,00			10	10		
1.3.5	Замена автоматических выключателей	2,36	2,36			1,03	1,03	1,03	1,03	0,29	0,29	0,00	0,00			16	16		
1	РП-42	0,29	0,29			0,29	0,29	0,00	0,00			0,00	0,00			2	2		
2	РП-51	0,29	0,29			0,29	0,29	0,00	0,00			0,00	0,00			2	2		
3	ТП-773	0,44	0,44					0,44	0,44			0,00	0,00			3	3		
4	ТП-883	0,29	0,29					0,29	0,29			0,00	0,00			2	2		
5	ТП-1131	0,29	0,29							0,29	0,29	0,00	0,00			2	2		
6	ТП-1245	0,44	0,44			0,44	0,44					0,00	0,00			3	3		
7	ТП-988	0,29	0,29					0,29	0,29			0,00	0,00			2	2		
1.3.6.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-100,00			0	1		
1	Монтаж рубильников РПС в ТП	0,00	0,02							0,00	0,02	0,02	-100,00			0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.3.7.	Замена трансформаторов в ТП, РП	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-100,00			0	1		
1	Замена трансформатора в ТП	0,00	0,27			0,00	0,27					0,27	-100,00			0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.3.8.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	-100,00			0	2		
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	0,00	0,09							0,00	0,09	0,09	-100,00			0	2	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.3.9	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)	0,33	0,33	0,00	0,00	0,18	0,18	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00			20	20		
1	ТП-280	0,02	0,02			0,02	0,02					0,00	0,00			1	1		
2	ТП-2	0,03	0,03			0,03	0,03					0,00	0,00			2	2		
3	ТП-8	0,03	0,03			0,03	0,03					0,00	0,00			2	2		
4	ТП-9	0,02	0,02			0,02	0,02					0,00	0,00			1	1		
5	ТП-36	0,02	0,02			0,02	0,02					0,00	0,00			1	1		
6	ТП-87	0,02	0,02			0,02	0,02					0,00	0,00			1	1		
7	ТП-1	0,03	0,03			0,03	0,03					0,00	0,00			2	2		
8	ТП-12	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
9	ТП-35	0,02	0,02			0,02	0,02					0,00	0,00			1	1		
10	ТП-58	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
11	ТП-100	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
12	ТП-118	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
13	ТП-37	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
14	ТП-402	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
15	ТП-137	0,02	0,02					0,02	0,02			0,00	0,00			1	1		
16	РП-12	0,03	0,03			0,03	0,03					0,00	0,00			2	2		
1.3.10	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00			10	10		
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,42	0,42							0,42	0,42	0,00	0,00			10	10		
1.3.11	Замена оборудования и автоматики	19,05	18,10	0,43	0,18	12,11	10,60	4,80	7,27	1,71	0,06	-0,95	4,97			0,00	0,00		
1	Замена оборудования и автоматики	19,05	18,10	0,43	0,18	12,11	10,60	4,80	7,27	1,71	0,06	-0,95	4,97			0,00	0,00		
2	Новое строительство	337,38	237,20	9,49	5,96	38,67	27,65	190,94	115,99	98,27	88,20	-99,58	186,20			10,00	7,70		
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	44,37	22,88	1,66	0,35	0,00	0,00	23,20	0,00	19,51	22,52	-21,49	200,00			10,00	7,70		
2.1.1	Прокладка к РП кабелей усиления и / или фидеров	44,37	22,88	1,66	0,35	0,00	0,00	23,20	0,00	19,51	22,52	-21,49	200,00			10,00	7,70		
1	ПС-30 - РП-37 (ф.8)	10,58	0,00	0,40	0,00					10,18	0,00		10,38	100,00		2,40	0,00	Работа перенесена на 2017г.	
2	ПС-35 - РП-10 (ф.1; 23)	24,09	0,00	0,90	0,00			23,20	0,00				24,09	100,00		5,40	0,00	Работа перенесена на 2017г.	
3	ПС-16 - РП-20 (ф.17)	9,70	0,00	0,36	0,00								9,70	100,00		2,20	0,00	Работа перенесена на 2017г.	
4	ПС-12 - РП-17 (ф.12; ф.25)	0,00	22,88	0,00	0,35					0,00	22,52	22,88	-100,00			0,00	7,70	Повышение надежности электроснабжения потребителей	

№ №	Наименование объекта	Объем финансирования (отчетный год)										Остаток профинансирования по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных ордеров	план ***	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем								
2.2.	Прочие новое строительство	293,01	214,92	7,83	5,61	38,67	27,68	167,74	115,99	78,76	65,67		-78,09	-13,80					
2.2.1	Строительство автоматического поста на базе ул. Пешестрелкская, 97 (проектные работы)	0,06	0,06					0,06	0,06				0,00	0,00	+				
2.2.2	Оборудование АИИС КУЭ Фидеров новых РП	0,16	0,16					0,00	0,00	0,16	0,16		0,00	0,00			6	6	
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ Фидеров новых РП	0,16	0,16					0,00	0,00	0,16	0,16		0,00	0,00	+		6	6	
2.2.3	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен ликвидация	38,05	25,45	0,75	0,50			25,54	13,19	11,76	11,76		-12,60	33,12			3,78	2,52	
1	Строительство БКРП 2x630 взамен ТП-819 с переработкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	13,44	13,44	0,25	0,25			13,19	13,19				0,00	0,00	+		1,26	1,26	
2	Строительство БКРП 2x630 взамен ТП-571 с переработкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	12,01	12,01	0,25	0,25					11,76	11,76		0,00	0,00			1,26	1,26	
3	Строительство БКРП 2x630 взамен ТП-291 с переработкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ	12,60	0,00	0,25	0,00			12,35	0,00				-12,60	100,00	+		1,26	0,00	
2.2.4	Прокладка в / и кабелей к РП, БКРП	96,83	72,50	2,03	1,36			83,63	59,97	11,17	11,17		-24,33	25,12			31,54	24,44	
1	Прокладка 4-х кабелей 3x240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	28,29	28,29	0,60	0,60			27,69	27,69				0,00	0,00	+		10,40	10,40	
2	Прокладка 4КЛ-6кВ от ПС-14 до БКРП взамен ТП-291	24,33	0,00	0,67	0,00			23,66	0,00				-24,33	100,00	+		7,10	0,00	
3	Прокладка КЛ-10 кВ 3x185 от ТП-899 до РП-46	11,42	11,42	0,24	0,24					11,17	11,17		0,00	0,00			4,20	4,20	
4	Прокладка 2КЛ-10 кВ 6АПаПу-1x800/95-10 от ПС-2 до РП-168	25,34	25,34	0,25	0,25			25,09	25,09				0,00	0,00	+		8,40	8,40	
5	Прокладка КЛ-10 кВ 3x240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	4,50	4,50	0,16	0,16			4,34	4,34				0,00	0,00	+		0,87	0,87	
6	Прокладка КЛ-10 кВ 3x240 от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	2,95	2,95	0,11	0,11			2,84	2,84				0,00	0,00	+		0,57	0,57	
2.2.5	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2	0,00	1,59	0,00	0,08					0,00	1,51		1,59	-100,00			0,00	0,66	
2.2.6	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен ликвидируемых ТП (КТП)	16,28	16,88	0,38	0,37	0,00	0,60	11,20	11,20	4,70	4,70		6,60	-3,71			1,78	1,78	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1x400 в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3x120 до места соединения с КЛ ТП-334-ТП-1024 и кабелей 4x95 выводы на сеть	2,64	2,64	0,10	0,10			2,54	2,54				0,00	0,00	+		0,40	0,40	
2	Стр-во дополнительной БКТП 1x630 в сети ТП-405 с прокладкой 3x120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4x95 выводы на сеть	2,45	2,45	0,09	0,09			2,37	2,37				0,00	0,00	+		0,63	0,63	
3	Стр-во дополнительной БКТП 1x250 в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей 3x120 до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей 4x95 выводы на сеть	2,29	2,29	0,09	0,09					2,20	2,20		0,00	0,00	+		0,25	0,25	
4	Стр-во дополнительной БКТП 1x250 в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей 3x120 до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей 4x120 выводы на сеть	2,60	2,60	0,10	0,10					2,50	2,50		0,00	0,00	+		0,25	0,25	
5	Стр-во дополнительной БКТП 1x250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3x95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4x95 выводы на сеть	6,29	6,29					6,29	6,29				0,00	0,00	+		0,25	0,25	
6	Стр-во КТП-1x400 взамен КТП-1204	0,00	0,60			0,00	0,60						0,60	-100,00	+		0,00	0,00	
2.2.7	Прокладка в/л, в/к кабелей к ТП	4,71	4,71	0,17	0,17			4,54	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00			1,31	0,60	
1	Прокладка КЛ-6 кВ 3x120 от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763	0,70	0,70	0,03	0,03			0,67	0,67				0,00	0,00	+		0,21	0,21	
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3x120 от ТП-1815 до ТП-155	4,00	4,00	0,14	0,14			3,87	3,87				0,00	0,00	+		1,10	1,10	
2.2.8	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	136,92	93,57	4,51	3,12	38,67	27,04	42,77	27,04	50,97	36,37		-43,35	31,66					
2.2.8.1	Строительство ТП для технологического присоединения	16,90	9,61	0,51	0,29	0,00	0,00	4,10	0,00	12,29	9,33		-7,28	43,10			3,20	1,60	
1	Строительство ТП для технологического присоединения	16,90	9,61	0,51	0,29	0,00	0,00	4,10	0,00	12,29	9,33		-7,28	43,10	+		3,20	1,60	
2.2.8.2	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	67,48	38,40	2,13	1,21	21,78	12,40	21,78	12,40	21,78	12,40		-29,08	43,10			12,83	7,30	
1	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	67,48	38,40	2,13	1,21	21,78	12,40	21,78	12,40	21,78	12,40		-29,08	43,10	+		12,83	7,30	
2.2.8.3	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	46,28	39,88	1,75	1,51	14,84	12,79	14,84	12,79	14,84	12,79		-6,41	13,84			10,53	9,07	
1	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	46,28	39,88	1,75	1,51	14,84	12,79	14,84	12,79	14,84	12,79		-6,41	13,84	+		10,53	9,07	
2.2.8.4	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,26	5,68	0,13	0,11	2,05	1,86	2,05	1,86	2,05	1,86		-0,58	9,26			3,31	2,99	
1	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,26	5,68	0,13	0,11	2,05	1,86	2,05	1,86	2,05	1,86		-0,58	9,26	+		3,31	2,99	
Сравочно:																			
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		

* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.

** В ценах отчетного года.

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**** Исполненным итогам за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.