

"06" "12" 2016 г.

г. Воронеж


Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0977-ЗПЭ-СМР от "14" сентября 2016 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0977-ЗПЭ-СМР от "14" сентября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:  
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).  
Начало работ: 14.09.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**Заказчик:**

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


И.о. генерального директора


  
А.Е. Гаврилин  
М.П.

**Подрядчик:**

ООО «РЭС»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор

  
А.И. Савин  
М.П.

  
Савинкина  
Архипова  
Зоранцова  
Голованова  
Михайлов  
Скрябин  
Павлов

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 06.12.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 0977-ЗПЭ-СМР от "14" сентября 2016 г.


Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/228 от 2016 г. для строительства кабельной линии 6 кВ от ТП-1153 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Дубровина, 19А.

### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	14.09.2016 г. - 15.09.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	16.09.2016 г. - 20.10.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	21.10.2016 г. - 10.11.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	11.11.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

  
А.Е. Гаврилин  
(МП)

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

  
А.И. Савин  
(МП)

**ПРОТОКОЛ**

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0977-ЗПЭ-СМР от 14 сентября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0977-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604006544) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0977-ЗПЭ-СМР-Д/1

город Воронеж

«06» 12 2016 года

**ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0977-ЗПЭ-СМР от 14 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:**

Цена договора: 509049,68 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 14.09.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г. присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. — ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. — первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Ворошидова С.В. — главный бухгалтер;

Шилов В.Е. — помощник генерального директора по безопасности — начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. — заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### **ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0977-ЗПЭ-СМР от 14 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с пп. 3 п. 3.7., пп. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

 Санелкин Д.А.  
 Паневин А.В.  
 Бородин О.Н.  
 Аркатова М.В.  
 Воронцова С.В.  
 Шилов В.Е.  
 Гладнева Л.Н.

Пашкин А. В.  
в работу

Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0977-ЗПЭ-СМР 14.09.2016г. «Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1153 до границы земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. Дубровина, 19А», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



**М.В. Лымарев**

Согласовано:  
Скиданов Е.А.



Мартынову В. П.  
в работу

