

Дополнительное соглашение № 2  
к Договору № 0696-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г.

г. Воронеж

"12" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0696-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0696-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 01.08.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением. Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «РЭС»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора  
г. Воронеж  
А.Е. Гаврилин  
М.П.

Директор  
А.И. Савин  
М.П.

Сотенкина  
Архатова  
Зоранцова  
Гладнева  
Минин  
Скиданов  
Пачевин

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 12.12.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 0696-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/4136 от 2014 г. для строительства блочной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами 1250 кВА, 6/0,4 кВ, кабельных линий 1 кВ, 6 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 70.



#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	01.08.2016 г. - 02.08.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	03.08.2016 г. - 05.08.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	06.08.2016 г. - 09.08.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	10.08.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

  
(МП)  Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» ОГРН 1023601577812

Директор

  
(МП) А.И. Савин

## ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0696-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0696-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31603870667) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0696-ЗПЭ-СМР-Д/2

« 12 » 12 2016 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ** - заключение дополнительного соглашения к договору № 0696-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 2831961.45 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 01.08.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. - ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. - первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. - главный бухгалтер;

Шилов В.Е. - помощник генерального директора по безопасности - начальник службы безопасности;

Гладнева Л.П. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### **ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0696-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с пп. 3 и 3.7., пп. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Пачкаву Р.В.  
в работу

1 ✓

Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0696-ЗПЭ-СМР 01.08.2016г. «Строительство БКТП КЛ-1 кВ, КЛ-6кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, 70», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



**М.В. Лымарев**

Согласовано:  
Скиданов Е.А.



Мартынов В.П.  
в работу