

09.09.16

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 0957-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.

г. Воронеж

"16" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0957-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0957-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:


Подрядчик:


МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

Директор


М.П. А.Е. Гаврилин


М.П. А.И. Савин


Савинкин
Аркатова
Воронцова
Гаврилин
Иванов
Климанов
А.В. Павлов

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3486 от 2015 г. для строительства блочной трансформаторной подстанции 250/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ в сети ТП-884 по адресу: г. Воронеж, ул. Ильюшина


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	21.09.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	22.09.2016 г. - 27.09.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	28.09.2016 г. - 05.11.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	06.11.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора


А.Е. Гаврилин
(МП)

Директор


А.И. Савин
(МП)

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0957-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0957-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604009313) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0957-ЗПЭ-СМР-Д/2

«06» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0957-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 1863564,42 руб.

Объёмы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель директора по правовым вопросам;
члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0957-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

Сапелкин Д.А.

Паневин А.В.

Бородин О.Н.

Аркатова М.В.

Воронцова С.В.

Шилов В.Е.

Гладнева Л.Н.

Пашину А.В.
в работу
Ю

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0957-ЗПЭ-СМР 19.09.2016г. «Строительство БКТП КЛ-1 кВ, КЛ-6 кВ в сети ТП-884 расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ильюшина», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС

М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.

Мартынову В.П.
в работу
AS