

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 0312-ЭА19 от 28.05.2019 г.**

г. Воронеж

«12» 07 2019 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Дмитриева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж, Наладка, Испытания» (ООО «ЭНИ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Князева Виктора Митрофановича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью изменения сроков исполнения Договора, Стороны договорились внести изменения в Договор № 0312-ЭА19 от 28.05.2019 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 3 к договору № 0312-ЭА19 от 28.05.2019 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 5.2. Договора в следующей редакции: «Срок выполнения работы: с даты подписания Договора до 14.07.2019 года (согласно графику выполнения работ – Приложение №3 к Договору)».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

АО «ВГЭС»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

Подрядчик:

ООО «ЭНИ»
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.47.,
ком.48.

Исполняющий обязанности
генерального директора

М.П.



С.В. Дмитриев

Директор



В.М. Князев

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 12. 07 .2019 г.
Приложение № 3 к договору № 0312-ЭА19 от 28.05.2019 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ по устройству проколов методом горизонтально направленного бурения для строительства кабельных линий 1 кВ от ТП-949 до границы участков по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/23, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/з.

№ п/п	Наименование работ	Сроки проведения работ	
		С 28.05.2019 по 06.07.2019	С 07.07.2019 до 14.07.2019
1	Строительно-монтажные работы		
2	Предоставление актов выполненных работ		

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг

М.П.

С.А. Маленков

Подрядчик:

Директор

М.П.

В.М. Князев



ПРОТОКОЛ

заседания единой закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору №0312-ЭА19 от 28 мая 2019 г., заключенного по результатам итогов аукциона в электронной форме № 204/2 в ЕИС 31907808174 (795518) от 15.05.2019 г. на изменение сроков исполнения договора.

№ 0312-ЭА19-Д/1

«12» 07 2019 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору №0312-ЭА19 от 28 мая 2019 г. на изменение сроков выполнения работ по договору:
Объемы работ: согласно локального сметного расчета (приложение № 1 к договору).

Увеличение сроков исполнения договора.

Срок исполнения договора: Начало работ: 28.05.2019 г. Окончание работ: 14.07.2019 г.

Общая сумма договора: 742814,08 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании единой Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд акционерного общества «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №15 от 19.06.2019 г. присутствовали:

председатель комиссии – Сергеев И.Н. – заместитель генерального директора по правовым вопросам;

ответственный секретарь - Невзоров А.Ю. – заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур;

члены комиссии:

Соколова Н.В. – заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Литвинова Е.Ю. – заместитель главного бухгалтера по финансам.

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии, что составляет 83 % от списочного состава единой закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание единой закупочной комиссии проходило по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 10:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «ЭНИ» к договору № 0312-ЭА19 от 28 мая 2019 г., заключенного по результатам итогов электронного аукциона № 204/2 в ЕИС 31907808174 (795518) от 15.05.2019 г. на изменение сроков исполнения договора, в соответствии с п. 13.2. пп. 13.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Стр. 1

Протокол заседания единой закупочной комиссии № 0312-ЭА19-Д/1 от 12.07.2019 г.

Результаты голосования:






«За» 5 членов единой закупочной комиссии.

«Против» 0 членов единой закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов единой закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены единой закупочной комиссии:

	Сергеев И.Н.
	Соколова Н.В.
	Гладнева Л.Н.
	Литвинова Е.Ю.
	Невзоров А.Ю.

Первый заместитель
генерального директора
АО «ВГЭС»

№ 1133-С

«24.06.2019» г.

Сергеев И.И.

Примечание: в работу.

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

20.06.2019 г.

И. о. генерального директора
АО «ВГЭС»

С. В. Дмитриеву

Ганевскому Д.В.
Е. Садогу. 24.06.19г.

На основании протокола технического совета № 15 от 19.06.2019 г. прошу Вас дать указание внести изменение в договор подряда № 0312-ЭА-19 от 28.05.2019 г. «Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения для строительства кабельных линий 1 кВ от ТП-949 до границы участков по адресам: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 234/23, ул. 45 Стрелковой дивизии, 234/3», в части изменения п. 5.2. «Срок выполнения работы: с даты подписания Договора до 14.07.2019 г.».

В период с даты подписания договора 28.05.2019 г. до 10.06.2019 г. Подрядчик не мог приступить к выполнению работ ввиду отсутствия разрешения на осуществление плановых земляных работ, выдаваемого управлением дорожного хозяйства администрации городского округа г. Воронеж.

Инженер ОКС

С. В. Корчагин

С. В. Корчагин

Согласовано:
Маленков С. В.

С. В. Маленков

Мартынову В.П.
в работу
В.П. Мартынов



394055, г. Воронеж
ул. Ворошилова, 49а
факс: (473) 251 41 42
тел.: (473) 229 84 80

р/с 40702810013380113146
Центрально-Черноземный банк
Сбербанка России
БИК 042007681

ИНН 3664060193
КПП 366401001
ОГРН 1043600074517
e-mail: enivrn@mail.ru

— ПРОЕКТИРОВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬСТВО — ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ — ОБСЛУЖИВАНИЕ

Исх. № 19п от 10.06.2019г.

Исполняющему обязанности генерального директора
АО «Воронежская горэлектросеть»
С.В. Дмитриеву
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

Между АО «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемым в дальнейшем «Заказчик» и ООО «Электромонтаж Наладка Испытания» (ООО «ЭНИ»), именуемым в дальнейшем «Подрядчик» заключен ДОГОВОР № 0312-ЭА19 от «28» мая 2019г. предметом которого согласно п. 1.1 Договора является выполнение Работы включающей: Устройство проколов методом горизонтально направленного бурения для строительства кабельных линий 1 кВ от ТП-949 до границы участков по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/23, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/з.

В соответствии с Постановлением №387 от 16 мая 2014г. администрации городского округа г. Воронеж и Решения Воронежской городской Думы №439-IV от 21.12.2016г. «Об утверждении порядка производства земляных работ на территории городского округа г. Воронеж» АО «ВГЭС» должно получить и предоставить подрядчику Разрешение на осуществление земляных работ.

АО «ВГЭС», до настоящего времени, не предоставило Разрешение на осуществление земляных работ, а значит не обеспечила возможность выполнения Договора № 0312-ЭА19 от «28» мая 2019г.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Предоставить Разрешение на осуществление земляных работ для устройства проколов методом горизонтально направленного бурения для строительства кабельных линий 1 кВ от ТП-949 до границы участков по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/23, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 234/з.
2. Продлить сроки договора № 0312-ЭА19 от «28» мая 2019г. на время отсутствия Разрешения на осуществления земляных работ.

С уважением директор ООО «ЭНИ»

Исполнитель: Князев Е.В. тел. 8920-406-60-13

